

L.p.	Nazwa zadania	Wybór projektanta: na podst. ustawy PZP lub inna forma (jaka)	Projektant	Koszt projektu	Data podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej	Data wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z zapisem w umowie	Podstawowy zakres zadania	Na jakim etapie jest realizacja dokumentacji technicznej	Kto występuje z wnioskiem o PnB	Data złożenia wniosku o PnB	Data wydania PnB	Koszt zadania wg Kl	Wybór wykonawcy zadania: na podst. Ustawy PZP lub inna forma (jaka)	Data ogłoszenia przetargu	Ilość złożonych ofert	Oferta najtańsza / najdroższa	Data rozstrzygnięcia przetargu	Data podpisania umowy z wybranym wykonawcą	Data wykonania umowy	Na jakim etapie jest realizacja zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050				60 270,00																
1.	Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	Regulamin zp	SWECO	60 270,00	20.08.2020	31.03.2021	Wykonawca opracował dwa warianty budowy kanalizacji sanitarnej.	Opracowanie zostało złożone do Aquanet do zaopiniowania. Aquanet szacuje czas potrzebny do wydania opinii na ok. 3 miesiące.	-	-	-	-				nie dotyczy				
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par.				4 364 601,42																
2.	Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Drużynie	PZP	zadania wykonywane w formule "zaprojektuj i wybuduj"				opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na budowę oraz budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	zakończona	Wykonawca		06.08.2020	-	PZP	05.10.2018	2	1 190 000,00/3 185 761,50	15.11.2018	29.11.2018	18.02.2021	zakończono wykonywanie branży drogowej, trwa branża elektryczna
	Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Pecnej (stacja Ilówiec)	PZP						zakończona	Wykonawca	23.10.2020	-	PZP	05.10.2018	2	1 132 461,00/1 190 000,00	15.11.2018	28.11.2018	03.03.2021	oczekiwanie na pozwolenie na budowę	
	Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Mosinie	PZP						zakończona	Wykonawca	23.10.2020	-	PZP	05.10.2018	2	2 516 580,00/2 650 000,00	20.11.2018	29.11.2018	26.02.2021	oczekiwanie na pozwolenie na budowę	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050				2 868 030,29																
3.	Projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ulice Długą, Grabową, Jodłową, Akacją kontynuacja projektu Akacja-Jodłowa-Grabowa	PZP+Regulamin zp	Pracownia Projektowa Eliza Jankowska	33 210,00	20.02.2018	15.01.2021		Wykonawca złożył wniosek o decyzję zrid	Wykonawca	14.01.2021			PZP+Regulamin in zp							kolumna 6
4.	Projekt ul. Łąkowej i ul. Różanej w Pecnej	PZP	MS Biuro Projektowe Michał Sroka	13 065,06	23.04.2019	21.12.2020		Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostała kwota wynagrodzenia po uzyskaniu PnB.	Wykonawca	17.12.2020			PZP	14.03.2019	3	65 325,30 /85 600,00	12.04.2019	23.04.2019		kolumna 6
5.	Projekt ul. Mieszka I i etapu II (tęcznik) w Mosinie	PZP+Regulamin zp	NBProjekt Krzysztof Szczepaniak	61 254,00	08.01.2020 14.08.2020	08.05.2021 14.02.2021		Wykonawca przygotowuje wniosek o pozwolenie na budowę.	Wykonawca	-			PZP+Regulamin in zp	22.11.2019	3	48 954 /62 115	02.01.2020	08.01.2020		kolumna 6
6.	Projekt ul. Budyrzyńskiej w Mosinie	PZP	Przeds. Usług Inwest. Budownictwa	27 355,20	27.11.2019	11.02.2021		Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostała kwota wynagrodzenia po uzyskaniu PnB.	Wykonawca	30.10.2020			PZP	17.10.2019	3	63 468,00/126 075,00	20.11.2019	27.11.2019		kolumna 6
7.	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	Regulamin zp	Pracownia Projektowa Eliza Jankowska	60 885,00	11.12.2019	10.04.2021		uzgodniono kan.deszcz i pzt	Wykonawca	-										nie dotyczy
8.	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	Regulamin zp	Specjal. Przeds. Bud. TORKRET	51 660,00	12.11.2019	15.01.2021	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla wzmocnienia ustroju nośnego z utwardzeniem dojazdów	Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Pozostała kwota wynagrodzenia po uzyskaniu PnB.	Wykonawca	18.01.2021										nie dotyczy

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Joanna Pawlińska

9.	Budowa ul. Piaskowej (fragment od ul. Łąkowej do ul. Czereśniowej) w Mosinie	-	-	832 161,05	-	-	budowa ul. Piaskowej na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Czereśniowej	-	-	24.06.2020	260 467,16	PZP	19.08.2020	13	PN 709 974,08 /1 146 933,40 WR 107 439,27/107 439,27	25.09.2020	01.10.2020 30.12.2020	01.03.2021 30.04.2021	w trakcie realizacji
10.	Budowa ul. Matejki w Mosinie (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki) dl. ok. 70m	-	-	231 439,67	-	-	budowa ul. Matejki na odcinku od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki	-	-	23.03.2018	-	PZP	05.11.2020	11	223 939,67 /808 421,25	04.12.2020	29.12.2020	11.05.2021	w trakcie realizacji
11.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	-	-	632 682,84	-	-	przebudowa ul. Łaziennej	-	*	07.03.2019	614 232,84	PZP	01.12.2020	12	614 232,84 /914 255,14	22.12.2020	30.12.2020	30.06.2021	w trakcie realizacji
12.	Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Mosinie na fragmencie od Dworca Kolejowego do ul. Śremskiej	-	-	222 653,09	-	-	budowa chodnika na odcinku od dworca kolejowego do ul. Śremskiej	-	-	zgłoszenie	01.04.2019 zaświadczenie o braku sprzeciwu	PZP	26.11.2020	13	216 173,09 /335 478,47	17.12.2020	30.12.2020	30.05.2021	w trakcie realizacji
13.	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dl. 315m + etap III + POR	-	-	701 664,38	-	-	budowa ścieżki rowerowej etap II i III z wprowadzeniem POR	-	-	10.09.2018	-	PZP	08.10.2020	9	PN 211 342,35 /274 312,56 WR 483 127,55/483 127,55	13.11.2020	19.11.2020 30.12.2020	19.03.2021 28.05.2021	w trakcie realizacji
dział 801 rozdział 80101 par. 6050				3 807 364,14															
14.	SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem	Regulamin zp	AKPRO Agnieszka Kurowska	11 070,00	09.11.2020	15.02.2021	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej	w trakcie realizacji	-	-	-	nie dotyczy							
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	3 796 294,14	-	-	-	-	-	172.07.2019	-	PZP	30.09.2020	16	5 595 000,00 /8 760 440,84	05.11.2020	16.11.2020	16.09.2021	trwają prace budowlane
dział 900 rozdział 90001 par. 6050				322 523,71															
16.	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	-	-	27 686,67	-	-	-	-	-	19.12.2018	-	PZP	realizowany przez ZDP Poznań				16.06.2020	20.01.2021	zakończono
17.	Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.	-	-	294 837,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dział 900 rozdział 90015 par. 6050				114 353,40															
18.	Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie.	-	-	80 799,00	-	-	-	-	-	24.10.2019	-	PZP	09.09.2020	7	79 200 /182 520,78	13.10.2020	22.10.2020	22.02.2021	zgłoszone do odbioru
19.	Budowa oświetlenia na Os. Sportowców w Mosinie.	-	-	33 554,40	-	-	-	-	-	12.08.2013	-	PZP	09.09.2020	6	32 595 /133 186,87	13.10.2020	22.10.2020	22.02.2021	zgłoszone do odbioru
dział 900 rozdział 90095 par. 6057 I par. 6059				583 324,57															

Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Joanna Pawlicka

20.	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica par. 6057 486,960,02 zł par. 6059 96.364,55 zł	PZP	zadania wykonywane w formule "zaprojektuj i wybuduj"	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na budowę oraz budowa	Wykonawca	17.09.2020	PZP	29.01.2020	5	1 004 971.50 / 1 592 527.72	28.02.2020	06.03.2020	22.02.2021	w trakcie budowy		
dział 921 rozdział 92109 par 6220			8 610,00													
21.	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	-	-	8 610,00	-	-	opracowanie ekspertyzy ppoż wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez PSP	-	17.12.2019	-	Regulamin zp	-	-	10.12.2020	01.02.2021	złożony wniosek do PSP o odstępstwo
Ogółem			12 129 077,53													

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Joanna Pawlicka