

Informacja o wydatkach majątkowych - dla zadań realizowanych przez Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy (RI)

Lp.	Nazwa zadania	Koszt projektu	Data PnB	Data ogłoszenia przetargu według ustawy PZP lub Regulaminu zp	Data podpisania umowy z wybranym wykonawcą	Koszt brutto	Data wykonania zadania zgodnie z zapisami w umowie	Na jaki etap jest realizacja zadania
	1	2	3	4	5	6,00	7	8
	dział 010 rozdział 01043 par. 6050							
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec.	60 270,00	06.12.2018 04.12.2020	07.10.2021	23.11.2021		6 miesięcy od daty zawarcia umowy	zakończono i rozliczone
2	Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie)	3 936,00	07.07.2022 zaśw. o braku sprzeciwu	-	-	-	-	07.07. uzyskano zaświadczenie Starosty Powiatowego o braku sprzeciwu do budowy przyłącza; zebrano oferty i dokonano przesunięć w budżecie
3	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	-	-	-	-	-	-	21.02 pozyskanie 2 dokumentacji (brak oświadczenia Majątku Rogalin o zgodzie na wykorzystanie dokumentacji w ramach przekazanych praw autorskich) Planowane rozpoczęcie prac projektowych w IV kwartale
4	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	-	-	-	09.05.2022	21 365,10	16.05.2022	26.04. uzgodnienie zakresu usunięcia awarii z Majątkiem Rogalin i weryfikacja oferty handlowej; 09.05. umowa na wymianę istn. sterowania automatycznego na obiekcie SUW Świątniki i montaż nowej szafy sterowniczej do zestawu hydroforowego wraz z uruchomieniem-dot. SUW Świątniki;
5	dział 010 rozdział 01044 par. 6050 Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	-	-	-	-	-	-	przekazane do Aquanet jako wniosek do WPRIM
6	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca dział 600 rozdział 60013 par. 6050	-	-	-	-	-	-	przekazane do Aquanet jako wniosek do WPRIM
7	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430	-	-	29.03.2022	24.06.2022	130 000,00	12.12.2022	zadanie realizowane przez Gm. Mosina z częściowej dotacji celowej z Zarządu Województwa; 27.01. - podpisanie porozumienia pomiędzy Gm. M. a Woj. Wlkp.; 02-03.2022 - opracowanie OPZ, wniosku i projektu umowy dla zadania 29.03 wniosek o wszczęcie procedury z regulaminu + wystanie zapytań; 06.04 wpływ ofert-2szt.; 24.06 umowa do 12.12.22 - złożenie wniosku o zrić, rozliczenie końcowe po uzyskaniu zrić w 2023r.
8	dział 600 rozdział 60014 par. 6300 Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	-	-	-	10.06.2022	79 704,00	12.12.2022	24.02. podjęcie uchwał przez RM - dot. śc.rowerowej M-na-Żabinko i chodnika Radzewice; 24.03. podpisanie umów pomiędzy Powiatem a Gm. Mosina - dot. śc.rowerowej M-na-Żabinko i chodnika Radzewice; 29.03. wszczęcie procedury z Regulaminu zp wraz z opisem zadania i uzgodnieniem projektu umowy-dot. chodnika Borkowice; 15.04. zapytania ofertowe; zgłoszenie 22.04. konieczności zmian do budżetu w zakresie zabezpieczenia środków 80tys. zł- opinia pozytywna na Komisji BIF 09.05.; 10.06. umowa;
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050							
	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej drogi tzw. Czerwonki - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzki nr 430 Poznań - Mosina i nr 431 Mosina - Kórnik	-	-	29.03.2022	24.06.2022	130 000,00	-	zadanie realizowane przez Gm. Mosina z częściowej dotacji celowej z Zarządu Województwa; 27.01. - podpisanie porozumienia pomiędzy Gm. M. a Woj. Wlkp.; 02-03.2022 - opracowanie OPZ, wniosku i projektu umowy dla zadania 29.03 wniosek o wszczęcie procedury z regulaminu + wystanie zapytań; 06.04 wpływ ofert-2szt. ;w.

Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej Zmiana na sesji RM 28.04.2022r.	-	-	16.05.2022	116 358,00	16.11.2023	16.03 aktualizacja oferty cenowej dla koncepcji (117000zł br); 12.04.zmiana do budżetu; 28.04 zmiana na sesji RM; 16.05 umowa (18m) z płatnościami częściowymi
Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno		08.06.2022	12.07.2022	144 771,00	12.06.2023	02-03.2022 przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania (wniosek, OPZ, projekt umowy);
Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie zmiana na sesji RM 29.03.2022r. Zmiana na sesji RM 28.04.2022r.			-	-	-	Zmniejszenie środków finansowych na sesji RM w dniu 29.03.2022r. Brak możliwości realizacji zadania. Zwiększenie środków finansowych na sesji RM w dniu 28.04.2022r.;wszczęcie procedury IV kwartał 2022
Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	-	-	-	-	-	wszczęcie procedury IV kwartał 2022
Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z asy/lem	29 520,00	-	-	-	-	zadanie przygotowane do wniosku o dofinansowanie
Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	-	-	19.07.2022	146 370,00	12.12.2022	12.07. zebranie ofert cenowych; 19.07. umowa do 12.12.2022r. - złożenie wniosku o PnB, dalsza płatność po uzyskaniu PnB; w trakcie projektowania
Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wfórku	-	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 10.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo						Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu						Zmniejszenie środków finansowych na sesji RM w dniu 14.02.2022r. Brak możliwości realizacji zadania. Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	10.09.2018	paź.20	19.11.2020 31.12.2020	211 342,35 547 786,59	31.05.2022	Ścieżka rowerowa w Daszewicach - etap II i III w trakcie realizacji z terminem do 31.05.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone
Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	12.07.2022	19.07.2022	120 540,00	12.12.2022	12.07. zebranie ofert cenowych; 19.07 umowa do 12.12.2022r. Ze złożeniem wniosku o Pn, rozliczenie końcowe po uzyskaniu PnB; w trakcie realizacji
Projekt ul. Mokrej w Mosinie Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	Brak możliwości realizacji zadania. Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt ul. Piaskowej w Krosinku Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	14.07.2022	22.07.2022	58 917,00	12.12.2022	22.04.-przygotować zapytanie i zebrać oferty+realny termin wykonania; 14.07 zebranie ofert cenowych; 22.07. umowa do 12.12.2022-złożenie wniosku o PnB, rozliczenie końcowe po uzyskaniu PnB, w trakcie realizacji
Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 50.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinku	-	-	-	-	-	Brak możliwości realizacji zadania. Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	-	-	-	-	-	Zadanie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej. Zabezpieczone środki w wys. 30.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	-	15.04.2022	10.08.2022	159 654,00	10.05.2023	2021 stanowisko Powiat.Konserwatora Zabytków; 15.04 zapytania ofertowe; 25.04 oferta 159.654,00zł-przewyższa środki; oczekiwanie na decyzję; 19.07 przygotowanie umowy z terminem 9+płatność częściowa 60/40%; w trakcie realizacji
Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	-	-	-	-	-	brak możliwości realizacji zadania ze względu na strefę pośrednią ujęcia wody i rozp. dyr RZGW
Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	-	-	-	-	-	brak kryteriów / wytycznych wskazanych przez radnych
Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	10.03.2021 17.11.2021	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 100.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.

Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	-	-	-	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 50.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt budowy ulicy Kamionekkiej w Mieczewie Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	-	22.04.2022	19.07.2022	79 950,00	12.12.2022	-	22.04 przygotować OPZ i zapytanie+zebrać oferty; 23.06 zwiększenie środków; 12.07 zebranie ofert; 19.07 umowa na projekt do 12.12.22-ze złożeniem wniosku o PnB, rozliczenie końcowe po uzyskaniu PnB; w trakcie realizacji
Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym								Zabezpieczone środki w wys. 50.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie								Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie								Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I			04.08.2022	-	-	-	-	etap I-budowa odwodnienia dla ul. Dembowskiego, jest ujęte w postępowaniu o udzielenie zp na budowę ul. Dembowskiego;
Projekt drogi pasowej ul. Lubinowa w Borkowicach Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
Projekt budowy ulicy Dolnej w Czaporach Zmiana na sesji RM 14.02.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	-	Zadanie wprowadzone na podstawie ustaleń z Aquanet ze względu na zmiany trasy kan.sanit wynikającej z uzgodnień z Aquanet i innym gestorom sieci telekom., zadanie nie będzie realizowane przez Gm. Mosina.
Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	-	Planowane rozzeznanie cenowe IV kwartał 2022
Projekt i budowa ul. Tyńskiej w Krośnie Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)	-	-	-	09.08.2019	32 595,00	-	-	Gmina oczekuje na odstępstwo od przepisów dotyczących warunków technicznych dla dróg publicznych i przepisów szczególnych dotyczących ustanowienia strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody Mosina – Krajowo. Na podstawie uzyskanego odstępstwa będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i zakończenie oraz rozliczenie zadania; gmina nie otrzymała zgody na odstępstwo od przepisów dotyczących warunków technicznych. Planowane jest zakonczenie prac projektowych bez utwardzonych poboczy
Pracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	-	Dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę została złożona w Starostwie Powiatowym i oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Rozliczenie zadania, jako wydatek niewygasający z upływem 2021r. nastąpiło w marcu 2022r.
Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	-	rozliczenie płatnością częściową. Rozliczenie końcowe nastąpi po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę.
Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)	-	-	-	06.11.2020	32 595,00	-	-	
Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)	-	-	-	-	-	-	-	
Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babińska w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	7 380,00	2021	zgłoszenie tb	-	-	-	-	będzie realizowane w IV kwartale 2022, trwa negocjacje z firmą Kamwod która obecnie realizuje odtworzenia nawierzchni chodnika
Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	-	-	-	-	-	-	-	04-04 przygotowanie OPZ z uzgodnieniem zakresu z softysem; 14.07 brak ofert; będzie realizowane w II półroczu 2022
Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babińska w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	i.w.	i.w.	-	-	-	-	-	04-04 przygotowanie OPZ z uzgodnieniem zakresu z softysem; 14.07 brak ofert; będzie realizowane w IV kwartale 2022
Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	-	-	-	08.09.2022	11 685,00	30.11.2022	-	Wszczęto nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, podpisano umowe
Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (Vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystan załącznik nr 11, poz. 14	-	-	-	-	-	-	-	będzie realizowane w IV kwartale 2022
dział 700 rozdział 70005 par. 6050								

10	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek" Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	-	-	09.08.2021	26.08.2021	22 000,00	07.06.2022	07.06. rozliczenie końcowe zadania
11	Opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	-	-	-	-	-	-	brak stanowiska zarządu osiedla dot. rodzaju i zakresu zadania będzie realizowane w II półroczu 2022; uzgodniono z przewodniczącym osiedla rodzaj i zakres zadania
12	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)	25.03.2021	06.05.2021	1 231 641,27	06.07.2022	W dniu 19.07.2022r. Gmina uzyskała zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu. Trwa procedura odbiorowa prowadzona przez RI; Zadanie zakończone i rozliczone		
	dział 754 rozdział 75495 par. 6050							
	Krosińko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej; załącznik nr 9, poz. 9	2 460,00	14.06.2022	9 840,00	14.08.2022	zakończono		
	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11	3 690,00	05.06.2022	-	23.09.2022	trwa uzgadnianie zakresu z sołtysiem, podpisano umowę na rb 09.12		
13	Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23	-	-	-	-	30.05. pismo do Przewod. Osiedla o braku możliwości technicznych włączenia monitoringu do lokalnego systemu (brak możliwości przesyłu obrazu do centrum monitoringu) - odstąpienie od zadania		
	Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27	-	-	-	-	problem z możliwościami technicznymi przesyłu obrazu do centrum monitoringu; uzgodniono możliwość odbioru w budynku przedszkola, z uwagi na konieczność uzgodnienia przebiegu sieci i zgłoszenia projektu zadania nie jest możliwe do wykonania w roku budżetowym		
	dział 801 rozdział 80101 par. 6050							
14	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	-	-	-	-	analiza alternatywnego źródła zasilania przez ciepłociąg		
15	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	68 880,00	26.02.2021	4 639 649,77	26.08.2022	13.10.2022r. Dokonano odbioru końcowego. Zakończono		
16	Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą.	153 910,00	20.05.2021	-	-	Zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na sesji RM w dniu 14.02.2022r. Problem z osobą zajmującą budynek przeznaczony do rozbiórki - sprawa w sądzie. W kwietniu wideokonferencja z projektantem w sprawie etapowania zadania+spotkanie ze Strażą Pożarną-ustalono konieczność zmian w dokumentacji; 05.05 oczekiwanie na wycenę przez projektanta, negocjacja cenowa i przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie możliwego podziału zadania na etapy		
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem. Wymiana przewodu kominowego	4 305,00	08.10.2021	1 512 194,51	08.04.2022	Zadanie wykonane i rozliczone		
18	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina. Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach Gminy Mosina	-	-	-	-	02-03.2022 przygotowanie procedury zgodnie z Regulaminem ZP (OPZ); 29.03. wysłanie zapytań ofertowych dla opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury sportowej przy SP 1 w Mosinie; oferta cenowa na kwotę 103.320zł; przeprowadzono negocjacje cenowe i uzyskano ofertę cenową 98.154 zł.		
19	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	12 300,00	-	-	-	18.07 aktualizacja ki; 29.07. przekazanie wniosku o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami do BZP. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe z wyłonieniem wykonawcy		

20	Koncepcja / projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czaporach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	-	-	Gmina posiada opinie geotechniczna okrestajaca warunki gruntuwo-wodne na dzialce nr 49/4/49/9, w celu podjecia dalszego dzialania wymagane jest sprawdzenie mozliwosci konstrukcyjnych budynku
21	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	-	-	-	-	-	-	-	-	i.w. dla zadania "Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urzadzen gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka. Gmina posiada dokumentacje projektowa, wymagane jest okrestlenie zakresu dzialania
dzial 900 rozdzial 90001 par. 6050										
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odrozdze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstalyimi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)	-	-	-	12.05.2021	78 597,00	20.12.2022	Projektant oczekuje na uzgodnienie przez Aquanet. Równolegle są w trakcie wykonywania projekty tłoczni, kosztorysy, organizacja ruchu wraz z odtowrzeniem nawierzchni i uzgodnienie projektu zieleni. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to IV kwartał 2022r.		
dział 900 rozdział 90015 par. 6050										
	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krafcowa	3 813,00	04.11.2019	-	14.07.2022	32 496,60	14.11.2022	08.03. aktualizacja ki: 14.07 umowa na rb do 14.11; nadzór inw		
	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Mallnowa	6 027,00	31.10.2019	-	12.07.2022	76 500,00	12.11.2022	08.03. aktualizacja ki: 12.07. umowa na rb do 12.11; nadzór inw		
	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	5 781,00	07.11.2017	-	14.07.2022	16 482,00	14.11.2022	etap II 08.03. aktualizacja ki: 14.07 umowa na rb do 14.11; nadzór inw		
	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	5 289,00	16.11.2018	-	12.07.2022	54 300,00	12.11.2022	etap II realizacja z Wydatki jedn. pom. ; aktualizacja ki: 12.07. umowa na rb do 12.11; nadzór inw		
	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Stonecznikowa, Chabrowa, Makowa	8 610,00	16.11.2018	-	12.07.2022	70 400,00	12.11.2022	etap III 08.03. aktualizacja ki: 12.07. umowa na rb do 12.11; nadzór inw		
	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	-	15.09.2022	17.03.2022	06.04.2022	3 690,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono		
	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa	-	15.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	3 813,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono		
	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Czeremchowa	-	03.10.2022	17.03.2022	06.04.2022	4 920,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono		
	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	-	15.09.2022	17.03.2022	06.04.2022	3 690,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono		
	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinu, ul. Kręta	-	30.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 781,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono		
	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, os. Pod Dębami ul. Bukowa	-	30.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 781,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono		
	Projekt oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Czaporach	-	15.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 658,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończono		
23	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	3 690,00	14.06.2022	01.04.2022	06.04.2022	36 543,30	07.12.2022	umowa na rb do 07.12.2022		
	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	-	17.09.2021	17.03.2022	30.03.2022	5 658,00	05.10.2022	Złożono dokumentację o pozwolenie na budowę 23.09.2022 08.09 aktualizacja ki:		
	Budowa oświetlenia ul. Wspolnej w Dymaczewie Nowym	-	17.09.2021	-	-	-	-	-		
	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	1 845,00	14.06.2022	08.11.2021	20.04.2022	14 772,30	07.12.2022	14.06. zaśw. o braku sprzeciwu; umowa na rb do 07.12; nadzór inw.		
	Budowa oświetlenia ulicznej ul. Gajowej w Mosinie	-	08.11.2021	-	-	-	-	aktualizacja ki 08.09.2022		
	Budowa oświetlenia ul. Stryteńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie	-	05.11.2021	-	-	-	-	aktualizacja ki 08.09.2022		
	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie	-	03.12.2020	-	-	-	-	aktualizacja ki 08.09.2022		
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mosińskiej w Borkowicach	-	04.10.2021	25.05.2022	12.07.2022	103 664,40	12.12.2022	08.03. aktualizacja ki: 12.07. umowa na rb do 12.12; nadzór inw		
	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie	-	08.11.2021	-	-	-	-	aktualizacja ki 08.09.2022		
	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jasionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach	-	15.09.2022	17.03.2022	01.04.2022	9 225,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Zmiana na sesji RM 29.03.2022r. (nowe zadania z połączenia dwóch w/w)	-	15.09.2022	17.03.2022	01.04.2022	9 225,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Zmiana na sesji RM 23.06.2022r.	-	15.09.2022	17.03.2022	01.04.2022	7 995,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej ul. Kranhowej	-	15.09.2022	17.03.2022	01.04.2022	7 995,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinu - dz. nr 132/5 i 132/11	-	15.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 635,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Budowa oświetlenia - 2 lampy solarne w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej	-	15.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 635,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	15.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 635,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Podpisano umowę	-	15.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 635,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		
	Podpisano umowę	-	15.09.2022	17.03.2022	30.03.2022	5 635,00	05.10.2022	Uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zakończone		

	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie) Zmiana na sesji RM 23.06.2022r.		16.11.2018	25.05.2022	12.07.2022	24 800,00	12.11.2022	realizacja z Funduszem Solectkim 12.07. umowa na rb do 12.11.; nadzór inw
	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	1 700,40						wniesione opłaty za: Dym.N, ul. Wspólna; Bolesławiec, ul. Polna, ośw. Boiska Rogalin, Nowinki ul. Polna; ośw. Drużyna ul. Krafkowa dla przejścia dla pieszych i przystanków
	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18		16.11.2018	25.05.2022	12.07.2022	24 800,00	12.11.2022	realizacja razem z Zał. Nr 7 12.07. umowa na rb do 12.11.; nadzór inw
	Solectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18		16.11.2018	25.05.2022	12.07.2022	54 300,00	12.11.2022	realizacja razem z Zał.7 12.07. umowa na rb do 12.11.; nadzór inw
	Solectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja		07.11.2017	25.05.2022	14.07.2022	6 789,60	14.11.2022	04.04. aktualizacja ki; realizacja z Funduszu Solectkiego 14.07. umowa na rb do 14.11.; nadzór inw
	Solectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste		05.11.2021	25.05.2022	14.07.2022	7 503,00	14.10.2022	04.04. aktualizacja ki; realizacja razem z Zał. 7; 14.07. umowa na rb do 14.10; nadzór inw
	Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23		28.05.2019	25.05.2022	14.07.2022	13 669,75	14.11.2022	08.03. aktualizacja ki; 14.07. umowa na rb do 14.11.; nadzór inw
	dział 900 rozdział 90095 par. 6050							
24	Skatepark Wykonanie projektu i budowa	77 490,00	18.03.2022	01.07.2021 platforma zakupowa	15.07.2021	-	30.04.2022	zadanie zakończone w zakresie projektu. 30.03. złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska (prowadzone przez RZP), trwają rozmowy z gestorem sieci świadkowej w sprawie zabezpieczenia przed realizacją prac
	Solectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9	-	-	-	-	-	-	22.04. pismo o dz. 115 brak realizacji z powodu przebudowy DW431; podpisano umowę o projekt dla dz. 70/13
	Osiedle Nr 1: rewitalizacja Plaszego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22	39 975,00	-	-	-	-	-	oczekiwane na brak sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego; Trwa uzyskanie decyzji o wyznaczenie
25	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonych dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24		-	-	28.03.2022	10 104,00	-	28.03 zakup ławek-8szt. (realizacja przez Osiedle). Zadanie zrealizowane i rozliczone
	Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa/Gruszkowa - kwota - załącznik nr 11, poz. 25							oczekiwane na uzgodnienia z Zarządem Osiedla, zebrano oferty planowane podpisanie umowy do końca października
	Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26							oczekiwane na uzgodnienia z Zarządem Osiedla, oczekiwanie na zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania rb
	dział 921 rozdział 92109 par 6050							
26	Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinie	-	-	-	-	-	-	oferty cenowe przywyższają zabezpieczone środki i termin realizacji; oczekiwane na decyzję Solectwa; ponownie zebrano oferty
27	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	13 900,00	28.02.2022	-	-	-	-	24.06. wystąpienie do Aquanetu o odstępstwo dot przył wodoc.; 15.07. odp Aq ze zgodą i koniecznością wystąpienia o war przyłączeniowy; 20.07. wniosek o war przyłączeniowy; w trakcie przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o zp; oczekiwanie na uzgodnienie narady koordynacyjnej w przygotowaniu przez projektanta
28	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Zabinku, Mieczewie i Borkowicach.	20 295,00	-	-	-	-	-	przewidziane do realizacji w IV kwartale 2022r.
29	Projekt budowy wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	26.04.2022	3 690,00	11.05.2022	Zadanie zrealizowane i rozliczone
30	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	-	-	-	-	-	-	28.07. wykonawca odmówił zawarcia umowy; zrealizowano nowe postępowanie w którym wyłonono Wykonawcę, podpisanie umowy planowane jest na 18 października
	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9.	-	-	-	01.07.2022	3 965,90	15.08.2022	realizację zakończono i rozliczono
	Krosinko - Ludwikowo: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9.	-	-	-	18.07.2022	35 670,00	30.11.2022	18.07 umowa z GW do 30.11; 20.07. umowa na nadzór inw., trwają roboty budowlane
	Pecna - Konstancykowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13.	-	-	-	-	-	-	lipiec - zebranie ofert cenowych przez solectwo; VIII - będzie zawierana umowa; trwają roboty budowlane
	Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7							Realizacja z Zał. 7 - opis j.w. patrz 27
	Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11							

31	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mostńskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPPSP	-	-	04.04.2022	06.04.2022	41 820,00	31.10.2022	w trakcie realizacji.
dział 926 rozdział 92601 par 6050								
32	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	15 375,00	-	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 250.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
33	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Czaporach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie - kontynuacja zadania z 2021	-	-	-	07.03.2022	46 887,00	15.04.2022	kontynuacja zadania na podstawie porozumienia z 30.12.2021r. i po zabezpieczeniu środków w budżecie Gm. Mosina. Zadanie wykonane i rozliczone
34	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czaporach - załącznik nr 9, poz. 4	-	-	-	20.05.2022	70 372,47	15.06.2022	umowa na przygotowanie podłoża do 20.05.22; umowa na nawierzchnię bezpieczną do 15.06.22; zadanie zakończone
4	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czaporach - załącznik nr 11, poz. 4	-	-	-	20.05.2022	70 372,47	15.06.2022	umowa na przygotowanie podłoża do 20.05.22; umowa na nawierzchnię bezpieczną do 15.06.22; zadanie zakończone

Słownik:

zp - zamówienie publiczne
rb - roboty budowlane

PnB - pozwolenie na budowę

PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych

Regulamin zp - Regulamin zamówień publicznych (dotyczy Zarządzenia nr 44/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 01.03.2021r.

RM - Rada Miejska

ZDP Poznań - Zarząd Drog Powiatowych w Poznaniu

OPZ - opis przedmiotu zamówienia

Gm. M. - Gmina Mosina

Woj. Wlkp. - Województwo Wielkopolskie

RZP - Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

KI - kosztorys inwestorski

Zup. Burmistrza
Teresa Mikowiak
Zastępczyni Burmistrza
