

INFORMACJA RI

NOWE – NA CZERWONO!!

1.	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	Zawarto Porozumienie z Aquanet S.A. w zakresie dostępu do zasobów mapowych Spółki. Wysłano pisma przewodnie dot. współpracy przy zasilaniu w wodę "Zawarcia". Trwa pozyskiwanie podkładów mapowych Aquanet S.A. Pozyskano dane do materiałów mapowych, trwa przekształcenie na materiał roboczy, graficzny. W wyniku prowadzonej korespondencji - oczekiwanie na spotkanie z Zarządem Aquanet S.A.	
2.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	Zawarto Porozumienie z Aquanet S.A. w zakresie dostępu do zasobów mapowych Spółki. Wysłano pisma przewodnie dot. współpracy przy zasilaniu w wodę "Zawarcia". Trwa pozyskiwanie podkładów mapowych Aquanet S.A. Pozyskano dane do materiałów mapowych, trwa przekształcenie na materiał roboczy, graficzny. W wyniku prowadzonej korespondencji - oczekiwanie na spotkanie z Zarządem Aquanet S.A. Ustalono zakres rzeczowy, trwa rozpoznanie cenowe.	
3.	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	Zawarto Porozumienie z Aquanet S.A. w zakresie dostępu do zasobów mapowych Spółki. Wysłano pisma przewodnie dot. współpracy przy zasilaniu w wodę "Zawarcia". Trwa pozyskiwanie podkładów mapowych Aquanet S.A. Pozyskano dane do materiałów mapowych, trwa przekształcenie na materiał roboczy, graficzny. W wyniku prowadzonej korespondencji - oczekiwanie na spotkanie z Zarządem Aquanet S.A. Pozyskano materiał mapowy, w przygotowaniu wniosek o Warunki Techniczne Rogalin. Wystąpiono do Aquanet S.A. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogalin.	
4.	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	Zawarto Porozumienie z Aquanet S.A. w zakresie dostępu do zasobów mapowych Spółki. Wysłano pisma przewodnie dot. współpracy przy zasilaniu w wodę "Zawarcia". Trwa pozyskiwanie podkładów mapowych Aquanet S.A. Pozyskano dane do materiałów mapowych, trwa przekształcenie na materiał roboczy, graficzny. W wyniku prowadzonej korespondencji - oczekiwanie na spotkanie z Zarządem Aquanet S.A. Pozyskano materiał mapowy. Wystąpiono do Aquanet S.A. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borkowice.	
5.	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	Trwa postępowanie przetargowe. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę z wartością 8447640,00 zł brutto. Została podpisana umowa na zakup 4 autobusów	
6.	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	Na pdst. Regulaminu, SMP Projektanci, 130.000,00 zł, umowa z dnia 24.06.2022, termin 15.12.2023 (aneks 3), zakres projekt ronda skrzyżowanie DW 430/431, Uzgodniono koncepcję, oczekujemy na wydanie przez UMWW pełnomocnictwa dla Burmistrza D. Michalaka. Otrzymano pełnomocnictwo, trwa opracowanie. Zaprojektowano zamknięcie skrzyżowania z ul. Niziną. Ul. Nizinna będzie zakończona placem do zawracania. Wysłano do projektanta prośbę o wprowadzenie drogi serwisowej służącej jako dojazd do 3 działek znajdujących się pomiędzy placem do zawracania a projektowaną drogą wojewódzką. Dodatkowo wysłane zostanie oficjalne pismo w tej sprawie Obecnie trwa opiniowanie i ustalanie linii rozgraniczających teren inwestycji. Jest duże prawdopodobieństwo że przed końcem roku dokumentacja zostanie złożona na ZRID.	
7.	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	Dla dokumentacji uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych Dokumentacja została złożona do wniosku o dofinansowanie z Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Po rozstrzygnięciu naboru podjęte zostaną dalsze czynności. Gmina Mosina nie została zakwalifikowana do II etapu konkursu. W związku z tym projekt „Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewódzkiej DW 431 w Mosinie i Krosinko wraz z modernizacją i doświetleniem przejść dla pieszych”, nie otrzyma dofinansowania. Zostały przygotowane dokumenty do przetargu i przekazano do Zamówień Publicznych. Planowany termin ogłoszenia postępowania pierwszy tydzień sierpnia 2023r. Postępowanie przetargowe na realizację zostało ogłoszone i rozstrzygnięte. Z uwagi iż oferta Wykonawcy jest wyższa niż posiadane środki budżetowe został złożony wniosek o zmianę budżetową	
8.	Projekt chodnika Borkowice	Regulamin, NBProjekt, 79.704,00 zł z dnia 10.06.2022, termin 12.12.2022, projekt chodnika, rozwiązano umowę z Wykonawcą projektu, w trakcie przygotowania ponowne zapytania ofertowe Złożono zapytania ofertowe. Termin do 7.08.2023r. Wybrano wykonawcę. Termin wykonania zadania do 15 grudnia 2024r. w październiku 2023r. wg umowy powinien zostać przedstawiony projekt koncepcyjny rozwiązań.	
9.	Projekt chodnika w Radzewicach	Dofinansowanie dla powiatu. W ocenie ZDP na przełomie 23'/24' pozwolenie na budowę	
10.	Współpraca z powiatem. Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż	Zadanie realizowane przez ZDP.	

	drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina		
11.	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Nowinki-Pecna	W dniu 07.06 br. z przedstawicielami Starostwa i ZDP ustalono konieczność podjęcia korespondencji w sprawie. ZDP planuje stworzenie Programu Budowy dla dróg rowerowych	
12.	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	Dla dokumentacji uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych Podpisano umowę z Wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji. Roboty zakończono, trwają prace odbiorowe. Zadanie zrealizowano. Planowane jest przekazanie dokumentacji powykonawczej Zarządcy drogi	
13.	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	Referat RI z uwagi na nieuregulowany stan własności nieruchomości wchodzących w pas drogi ul. Leszczyńskiej oraz zakres do m. Drużyna zwróci się do ZDP o wszczęcie procedury przetargowej. Termin planowanego spotkania w ZDP do ustalenia. W dniu 07.06 br. z przedstawicielami Starostwa i ZDP ustalono możliwość przejścia zadania przez ZDP (niezbędna korespondencja). Przesłano do Starosty korespondencje dotyczącą, stosownej zmiany budżetowej.	
14.	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	Przetarg z dnia 04.04.2023, 5 ofert 4 146 543,09/6 718 959,26, umowa podpisana 19.05.2023, za kwotę 4 146 543,09, termin 19.11.2023, przekazano plac budowy. Kontynuowana budowa kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane zostały wstrzymane przez Zarządzenie Kryzysowe. Obecnie kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej (zaawansowanie 70%), na ukończeniu budowa kanałów technologicznych, rozpoczęto roboty drogowe.	
15.	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	Zadanie wykonano, obecnie jest kompletowana dokumentacja, przygotowanie do procedury odbioru w PINB, następnie do 30.06.2023 zadanie zostanie rozliczone z jednostką dofinansowującą. Roboty budowlane zakończone, zadanie w trakcie rozliczenia końcowego. Zakończono	
16.	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie	Wpłynął wniosek mieszkańców ul. Żeromskiego w sprawie poddania analizie budowy ulicy. Na roboczym spotkaniu ustalono iż jest konieczność zmiany stałej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia interesu Mieszkańców. Referat RI zwrócił się do Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi o wyrażenie stanowiska jednostki finansującej zadanie. W odpowiedzi uzyskano informacje że zmiana organizacji ruchu nie może wpływać na osiągnięcie celu operacji, na ogólnodostępność oraz niekomercyjność infrastruktury a także na osiągnięcie wskaźników realizacji zwartej w umowie o przyznanie pomocy. Wytyczne te zostaną poddane analizie wewnętrznej. Wniosek przeszedł pierwszy etap formalny. Z koniecznością realizacji ścieżki rowerowej wraz z chodnikami przylegającym do posesji prywatnych Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie dla budowy chodników.	
17.	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	Umowa na realizację koncepcji obowiązuje od 18 maja 2022r. Przez 543 dni. Procedura przetargowa na przygotowanie projektu jest możliwa do wszczęcia pod koniec br. roku Odbyło się kolejne spotkanie z Projektantem, Burmistrzami i zainteresowanymi referatami w sprawie zatwierdzenia przedłożonej skorygowanej koncepcji. Ustalono podział etapów realizacji. Trwają uzgodnienia z Wodami Polskimi. Przekazano koncepcje. Zadanie Zakończono.	
18.	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	Regulamin, NBProjekt, 159654, 16.08.2022, 15.12.2023 (aneks 1), Projekt drogi w strefie konserwatorskiej, ustalono zakres koncepcji (należy wykonać odkrywkę istniejącego bruku), należy zwiększyć zakres projektantowi (dodatkowe metry drogi, oświetlenie, + dodatkowe środki na odkrywkę) W przygotowaniu zapytania ofertowe. Wykonano odkrywkę. Odnaleziono istniejącą drogę z kamienia polnego. Projektant naniesie istniejącą drogę zabytkową na mapę. Konieczne będzie spotkanie z konserwatorem w celu ustalenia w jaki sposób kontynuować projektowanie.	
19.	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieką Babinki do rzeki Kopli	Regulamin, SMP Projektanci, 146370, 19.07.2022, 15.12.2023 (aneks 1), Projekt dróg i KD, złożono wniosek o zaopiniowanie SOR + zwiększenie zakresu o łącznik ul. Żwirowej (dodatkowe ~8,500 netto), należy zwiększyć zakres projektantowi (dodatkowe zlecenie na wykonanie łącznika ul. Żwirowej w kierunku ul. Wodnej ok. 8500 netto Zwiększono zakres Żwirowej (aneks). Ul. Piotrowska - wykonano podziały. Projekty SOR złożone do zatwierdzenia. Trwają prace projektowe. Projekt w przygotowaniu do złożenia ZRID (na dniach)	
20.	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	Regulamin, SMP Projektanci, 120540, 19.07.2022, 15.12.2023 (aneks 1), Projekt dróg i KD, zaopiniowano SOR, planowane konsultacje społeczne 28.06.2023r. + projekt nasadzeń kompensacyjnych w trakcie realizacji. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt złożony na pozwolenie na budowę. Konieczne wyjaśnienie kwestii dotyczących niezgodności MPZP z kategorią drogi nadanej uchwałą z 1986 r. W trakcie.	
21.	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	Regulamin, BP FORMA Julia Prałat, 58917, 17.08.2022, 15.12.2023 (aneks), Projekt drogi i KD, 07.06.23 złożono poprawioną koncepcję do akceptacji, w trakcie ustalania prawidłowości rozwiązań. Zatwierdzono koncepcję z uwagami. Oczekujemy na poprawki. Po wymuszeniu na projektancie wykonania poprawek zorganizowane zostaną konsultacje społeczne. W trakcie uzgodnień projekt SOR. W przygotowaniu konsultacje społeczne. Nie ma możliwości zakończenia projektu w tym roku.	

22.	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	Regulamin, SMP Projektanci, 79950, 19.07.2022, 15.12.2023 (aneks), Projekt drogi i KD, po konsultacjach społecznych. Konieczne spisanie porozumienia z mieszkanką odnośnie pasa zieleni i utrzymania chodnika. Trwają poprawki po konsultacjach. W opracowaniu podziały nieruchomości. W trakcie przygotowania do złożenia na ZRID. W związku z wystąpieniem mieszkańców z postulatem ograniczenia tonażu na ul. Kamioneckiej, wystąpiono do WZDW i Gminy Kórnik o wstępne wydanie warunków wprowadzenia takiego ograniczenia. (zamknięcie przejazdu dla poj. pow. 3,5t wywołuje konieczność zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 431 oraz w Kamionkach, gm Kórnik)	
23.	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	Dla dokumentacji uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych. Dokumentacja została skompletowana. Referat RI posiada kosztorys inwestorski na kwotę 670 437,88 zł. W budżecie gminy uchwalono łączną kwotę na zadania w wysokości 150 000,00 zł. Przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania przetargowego. Ogłoszono postępowanie, trwa wybór najkorzystniejszej oferty. Podpisano umowę na realizację. W trakcie prac budowlanych. Zadanie zrealizowano. W okresie jesiennym planowane jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych oraz krzewów	
24.	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku	Trwa ustalanie zakresu rzeczowego, oczekiwanie na zakończenie budowy odwodnienia ul. Mostowej. Trwa rozpoznanie cenowe uwzględniające posiadanie części dokumentacji. Rozpoczęto przygotowanie materiałów przetargowych. OPZ w trakcie przygotowania. Odwodnienie ul. Mostowej E 1 Zakończono. Trwa projektowanie E2 (przygotowano materiały ul. Podgórznej i Sikorskiego). Przygotowano OPZ, umowa w opracowaniu. Wniosek o przygotowanie postępowania w najbliższych dniach)	
25.	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	Ustalany zakres inwestycji do przeprowadzenia; wystąpiono o decyzję na wycinkę drzew, trwa korespondencja w sprawie wniosku o dofinansowanie (etap formalny) oraz w sprawie wycinki. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na dzień 04.08.2023 r. Złożono 6 ofert, trwa sprawdzanie.	
26.	Projekt chodnika Żabinko 150 m	Ustalono zakres rzeczowy. W dniu 08.09.2023 r. zawarto umowę na prace projektowe.	
27.	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	Oferta 20.000 zł netto, Studio DK Sp z o.o., wyrażenie przez Burmistrza zgody na realizację, przygotowanie umowy, ustalanie terminów, zakres rzeczowy ustalony. Projektant w dniu 18.07.2023r. podpisał umowę na wykonanie koncepcji odwodnienia na kwotę 24.600,00 zł z terminem realizacji do 15.12.2023r.	
28.	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	Trwa ustalanie zakresu rzeczowego	
29.	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	W trakcie przygotowania materiałów przetargowych + zlecono aktualizację kosztorysu + ustalono, że projekty SOR są nieaktualne, należy aktualizować zatwierdzenia. Postępowanie w przygotowaniu. Uzyskano aktualizację zatwierdzeń Stałej OR z powiatu, oraz województwa. Złożono wniosek o dofinansowanie na realizację	
30.	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	W trakcie realizacji odcinka związanego z budową ul. Dembowskiego. Zadanie budowy kanału deszczowego zostało zakończone	
31.	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	Rozpoczęto przygotowanie materiałów przetargowych, ustala się aktualność poszczególnych decyzji i konieczność wycinek drzew. Przekazano dokumenty do Biura Zamówień publicznych w celu ogłoszenia postępowania przetargowego	
32.	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	Ustalono wartość szacunkową wykonania koncepcji odwodnienia południowej części Krosna, przygotowania materiałów do zapytania o cenę; akceptacja projektu umowy. Materiały gotowe do wysłania do oferentów w procedurze zapytania o cenę. W dniu 31.08.2023 r. zawarto umowę na prace projektowe.	
33.	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko w obrębie Sowiniec	W dniu 07.06 br. z przedstawicielami Starostwa i ZDP ustalono możliwość przejęcia zadania przez ZDP (niezbędna korespondencja). Gmina złożyła wniosek o ujęcie zadania w przyszłorocznym budżecie Powiatu z udziałem Gminy Mosina w 50% kosztów realizacji opracowania	
34.	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	Ustalany zakres inwestycji do przeprowadzenia; opracowano dla całości zadania kosztorys ofertowy; ustalono ogłoszenie postępowania w IV kwartale, wartość kosztorysu przekracza zaangażowanie, złożono wniosek o zwiększenie WPF w roku 2024 do kwoty 700.000,00 zł. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu. Gotowe materiały przekazano do Biura Zamówień Publicznych.	
35.	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Planowane jest przekazanie dokumentów do końca września 2023r.	
36.	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie	Przygotowania do zapytania o cenę dla zamówienia na roboty budowlane dla I etapu realizacji inwestycji; ustalono ogłoszenie postępowania w IV kwartale br. Po zmianie budżetu przygotowano kosztorys inwestorski na całość zamówienia publicznego. Oczekiwanie na informacje o dofinansowaniu. Gmina nie otrzymała dofinansowania	
37.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach		
38.	Przebudowa skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką	Planowanie zdjęcie pozycji z budżetu z uwagi na możliwą kolizję z projektem połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Konopnickiej w Mosinie	
39.	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	Przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę projektu; uzyskano akceptację materiałów do postępowania. Ustalono nowy zakres rzeczowy do wykonania projektu – zmiana procedury przetargowej. Uchwałą Rady Miejskiej zmieniono zakres rzeczowy zadania o ulicę Królowej Jadwigi (odcinek) i o łącznik b.n. łączący ul. Mieszka I z ul. Polną.	

40.	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	Ustalono zakres projektu oraz wartość zamówienia. W dniu 04.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 04.08.2023 r. zawarto umowę o prace projektowe.	
41.	Ścieżka rowerowa Drużyna – Borkowice	W dniu 07.06 br. z przedstawicielami Starostwa i ZDP ustalono konieczność podjęcia korespondencji w sprawie. ZDP planuje stworzenie Programu Budowy dla dróg rowerowych	
42.	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	Regulamin, PP Płatkiewicz Projekt, 57 810,00, 19.05.2023, termin 30.08.2024, Projekt drogi i KD, 12 06 2023 otrzymano 2 wersje koncepcji do konsultacji konieczne porozumienie z Gminą Puszczykowo - połowa jezdni należy do Gminy Puszczykowo).. Nieoficjalnie wybrano wariant z przebudową istniejącego zjazdu z ul. RP Mosińskiej. Projekt – szkic podziału działki wysłano do Gm. Puszczykowo wraz z koncepcją w celu zapoznania się z planami Mosiny. Uzyskano nieoficjalną informację, że Puszczykowo przystąpiło do zmiany MPZP. Projektant oczekuje na podjęcie decyzji odnośnie wyboru wariantu. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Plany odebrane pozytywnie. Podjęto decyzję o wyborze wariantu. Projektant zlecił już wykonanie podziału nieruchomości (wykup działki od Puszczykowa) Trwają prace projektowe	
43.	Projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie	Trwa rozpoznanie prac na materiale geodezyjnym. Wysłano oferentom dokumenty do złożenia do dnia 25.09.2023 r. oferty w procedurze zapytania o cenę.	
44.	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	Ustalono wariant odwodnienia obu ulic do opisu przedmiotu zamówienia.	
45.	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	Złożono wnioski o wzrost wartości zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą	
46.	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	Zapytania ofertowe przygotowane, planowane złożenie zapytań do końca czerwca Złożono zapytanie ofertowe, rozstrzygnięcie 7 sierpnia Wybrano projektanta. W październiku 2023 r. powinien być przedłożony projekt koncepcyjny rozwiązań.	
47.	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	Zmiana zapytań ofertowych na opracowanie koncepcji i pozyskanie Decyzji Środowiskowej. Dokumenty do zapytań przygotowane do złożenia (do końca czerwca). Wstrzymano. Złożono 2 oferty (110 tys. i 145 tys. NETTO). W trakcie omawiania problemów dotyczących drogi. Ostatni pomysł – podział zadania i zmniejszenie zakresu do skrzyżowania z ul. Szkolną. Konieczne zwiększenie środków. Za 50 000 można próbować zrobić koncepcję w proponowanym zakresie, jednak takie dzielenie projektu na części (odrębna koncepcja, odrębny projekt budowlany) zwiększy sumaryczny koszt wykonania projektu. Obecnie szacujemy, że projekt budowlany proponowanego zakresu przekroczy kwotę 130 tys. Z uwagi na bardzo problematyczny teren, trwają prace nad ustaleniem zakresu i sposobu rozwiązań problemów z odwodnieniem. 20 września spotkanie z radą sołectką w tej sprawie.	
48.	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie	W trakcie uzgodnień zakresu do zapytań. Wstrzymano. Opis problemu wysłano mailem do Burmistrza AE i Kierownika Oczekiwanie na decyzję w sprawie.	
49.	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego. Złożono zapytania ofertowe. Termin składania ofert 7.08.2023 Wybrano projektanta. W październiku 2023 r. powinien być przedłożony projekt koncepcyjny rozwiązań.	
50.	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	W trakcie uzgodnień zakresu do zapytań. Trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania	
51.	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap 1	Przygotowania do zlecenia aktualizacji projektu na podstawie nowych warunków technicznych; przygotowania materiałów do kolejnego postępowania. W dniu 02.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.	
52.	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 9, poz. 8	Do urzędu wpłynęło pismo Mieszkańca o uwzględnienie zjazdu w lokalizacji projektowanego parkingu. Odbyło się spotkanie w tut. Urzędzie z właścicielami przedmiotowej nieruchomości. Wyjaśniono kwestię potrzeby uzgodnień zjazdu w drodze decyzji administracyjnej i zaproponowana właściwą z uwagi na bezpieczeństwo, lokalizację zjazdu. Po spotkaniu wysłano również pismo wyjaśniające do zainteresowanych. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji na wycinkę drzewa w miejscu lokalizacji parkingu, korespondencja z RDOŚ. Zamieszczono postępowanie na Platformie zakupowej. Postępowanie przetargowe na realizację zostało ogłoszone i rozstrzygnięte. Z uwagi iż oferta Wykonawcy jest wyższa niż posiadane środki budżetowe, został złożony wniosek o zmianę budżetową. Gmina wysłała prośbę o przedłużenie terminu związania z ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody. Postępowanie zostanie ogłoszone ponownie	
53.	Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie - załącznik nr 9, poz. 11	w trakcie realizacji, zakończono roboty w terenie, trwa procedura odbiorowa. Zarządca ruchu wydał pokontrolnie zgodność z projektem. Zadanie zakończono	
54.	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 11, poz. 14	Trwa ustalanie zakresu rzeczowego. Wysłano zapytanie ofertowe	

55.	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie – zał. nr 11, poz. 15	Dokonano spotkania z projektantem w celu omówienia zakresu rzeczowego koncepcji odwodnienia, wpłynęła oferta Projektanta wskazanego przez Radę Sołectką, trwa opracowanie materiałów do umowy. W dniu 04.09.2023r. podpisana została umowa na wykonanie projektu na kwotę 25.405,00 zł z terminem realizacji do 15.12.2023r.	
56.	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	Trwa budowa, wykonawca złożył fakturę częściową na 50% przerobu zakontraktowanych robót budowlanych, Zakończono budowę ul. Chopina, Kasztanowej i Odnowiciela. Zaangażowanie na pozostałych ulic ocenia się na ok. 70%. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie robót drogowych na ulicy Kopernika w Mosinie – zaawansowanie robót dla całego kontraktu ok. 85%. Roboty budowlane zostały zakończone, trwają prace porządkowe.	
57.	Świątyniki: Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda) - załącznik nr 9, poz. 19	Zadanie nie może zostać zrealizowane z uwagi na zapisy Ustawy o funduszu sołectkim. Poinformowano p. Sołtys o zaistniałej sytuacji. W odpowiedzi Referat RI uzyskał informacje iż przedmiotowe środki były w planach do zmiany na inne przeznaczenie. Zadanie zostało usunięte z budżetu gminy.	
58.	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	Z uwagi na planowane wew. spotkanie dot. uzgodnienia rodzaju i kształtu wiat na terenie Gminy Mosina, które Gmina zamierza wymienić w ramach ZIT-u, zadanie zostało wstrzymane w realizacji do czasu wskazania wytycznych. Prace zlecono ZUK, planowany termin realizacji 15 sierpnia 2023r. Zadanie zrealizowanie	
59.	Ekspertyzy i projekt modernizacji wieży widokowej	Regulamin, Pol-Inwest Andrzej Szajdziński, 39.975,00 z dnia 10.05.2023, zakres zgodny z nazwa zadania. Trwają prace projektowe, opracowano ekspertyzę dendrologiczną.- wykonano dokumentację projektową. Zadanie wykonane.	
60.	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja	Zadanie Wykonane	
61.	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa		
62.	Budowa obiektów mieszkalnych	Wykonano wizję lokalną z projektantem w celu omówienia i oszacowania zakresu projektu remontu dachów w Wiórku i Mosinie przy ul. Krotowskiego :określono potrzeby remontowe w tym zakresie.- Rozpoczęto procedurę w zakresie wykonania projektów, zebrano oferty.	
63.	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	Podpisana została umowa z Wykonawcą. MALBUD Eugeniusz Nowak, 108.729,43 zł. Termin realizacji do 31.10.2023r. Trwają roboty budowlane.	
64.	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	W trakcie w realizacji	
65.	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 1.077.242,81 zł, par. 6059 190.101,70 zł)	W trakcie realizacji	
66.	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	Rozpoczęto ustalenia zakresu rzeczowego- wykonano wizję lokalną na podobnym obiekcie.- Wykonano rozpoznanie cenowe w śród projektantów (spotkania), pozyskano wstępną ofertę do szacowania wartości projektu	
67.	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	Rozpoczęto ustalenia zakresu rzeczowego – odbyło się w tym temacie spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej , Burmistrzem Kolankiewiczem, potencjalnym Projektantem w celu sprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej. Ustalono zakres projektu	
68.	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	Regulamin, AKPRO A. Kurowska, 11.070,00 z dnia 24.04.2023, projekt - modernizacja kotłowni w określonym zakresie zakończono. Oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację projektową dla remontu kotłowni dla wymiany kotłów gazowych	
69.	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	Zamieszczono postępowanie - wykonanie projektu - na platformie zakupowej. Oferty do 7 sierpnia. W dniu 28.08.2023r. podpisano umowę z biurem projektowym Wojciech Błaszak Architekt na kwotę 146.370,00 zł na wykonanie projektu w terminie do 28 marca 2023r.	
70.	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	Regulamin zp ABK PROJEKT ul. K. Lisowskiego 2/4 65-072 Zielona Góra, 153 910,00 z dnia 19.05.2015, z 12.10.2020, z 07.12.2015, z 12.04.2021; zakres aktualizacja istniejącej dokum. projektowej; rozbudowa budynków mieszkalnego i gospodarczego, rozbudowa o salę gimnastyczną o wym. 16,76m x 31,26m i salka korekcyjna (71m2) z magazynem na sprzęt sportowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, sale lekcyjne w ilości 2 klasy o łącznej powierzchni 117,00m2, świetlicy z zapleczem o powierzchni 130m2, zakończone. Kosztorys 9.316. 021,46 Trwa uzgadnianie dokumentacji przetargowej; oczekiwanie na ustalenie tegorocznego zaangażowania. Trwa postępowanie przetargowe. Zmiana zakresu SWZ z dnia 09.06.2023 Zawarto umowę z Wykonawcą w dniu 28.07.2023 r. W dniu 11.08.2023 r. przekazano teren Wykonawcy. W trakcie realizacji	

71.	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny		
72.	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach		
73.	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinu - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	Zadanie zrealizowane	
74.	Zakup i montaż kontenera na żywność	W trakcie ustalania ostatecznej lokalizacji kontenera, możliwa zmiana zadania. Złożono propozycje zmiany nazwy zadania.	
75.	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	Odebrano dokumentację PFU, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na podstawie opracowanego PFU w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Rozesłano zapytania ofertowe, pozyskano jedną ofertę na projekt, wartość oferty 120 540,00 zł brutto. Zawarto umowę , projekt w trakcie realizacji.	
76.	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	Unieważniono postępowanie przetargowe. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia planowanego postępowania przetargowego	
77.	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		
78.	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	Realizacja zgodnie z regulaminem, za planowaną kwotę 27060, do dnia 05.09.2023, wysłano zapytania ofertowe na wykonanie budowy 2-ch lamp solarnych w m. Żabinko oraz inspektora nadzoru inwestorskiego . Zadanie zakończone	
79.	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej	Z inf. ZDP P-ń - budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465 P i 2469P wraz z przebudowa drogi - objęta trwałością projektu , wystąpiono z wnioskiem o wyrażenie zgody do UW WW w Poznaniu na wykonanie zadania - budowa oświetlenia drogowego . Przygotowano dokumentację, trwa przygotowanie zamówienia przetargowego PZP, otwarcie ofert przetargowych 21.06.2023, Podpisana została umowa z Wykonawcą. Stanisław Stachowicz P.P.U.H ELTRANS w spadku Gniezno na kwotę 100 313,28 zł. . Termin realizacji do 11.12.2023r. Trwa realizacja.	
80.	Opłaty przyłączeniowe	W trakcie realizacji przez ENEA Operator	
81.	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	Rozpoczęto ustalenia zakresu prac; spotkanie z Enea Oświetlenie; brak ustalonego terminu, przygotowanie ogłoszenia otwartego . Zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na Opracowanie i wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina obejmującego Część I. Audyt oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Mosina , Część II – Audyt oświetlenia ulicznego będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp z o.o , pozyskano 2 oferty, dokonano wyboru, zawarto umowy Cz. I – na kwotę 59 037,12 zł. brutto, Cz. II – na kwotę 80 402,76 zł. brutto.	
82.	Radzewice: Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach - załącznik nr 9, poz. 14	Wystąpiono z wnioskiem do ENEA Oświetlenie; ustalono realizację w ramach umowy eksploatacyjnej MK – Zmian zapisu w budżecie poz. 115	
83.	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołectkiego - załącznik nr 9, poz.15	Regulamin, PPHU Andrzej Baraniak, 5289, 20.04.2023, 30.07.2023 termin złożenia do Starostwa Powiatowego Poznaniu, projekt ul. Prezydialna w trakcie uzgodnień, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek w trakcie rozpatrzenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.	
84.	Daszewice: Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 6 Zmiana zapisu "Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach"	Regulamin, PPHU Andrzej Baraniak, 3813, 20.04.2023, 30.07.2023 termin złożenia do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, projekt ul. Zakątek, w trakcie uzgodnień; złożono wniosek o pozwolenie na budowę, uzyskano pozwolenie na budowę. Regulamin wysłano zapytania ofertowe na wykonanie budowy oświetlenia wysłano do 5 podmiotów-otrzymano 3 i inspektora nadzoru inwestorskiego wysłano do 3 podmiotów /otrzymano oferty 3 . Dokonano wyboru . Zawarto umowy: 24.08.2023r. z wykonawcą robót na kwotę 19 557,00 zł. i inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 824,10 zł. . Zadanie w trakcie realizacji.	
85.	Budowa skateparku w Mosinie	Regulamin, MOM Architektki Sp. z o.o., 77490,00, 15.07.2021, 20.12.2021 opracowanie projektu technicznego, stwior i kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem Zakończone. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego 3 kwartał br. Aktualizacja kosztorysu. Przekazano materiały do Zamówień Publicznych	
86.	Budowa strefy street-workout w Mosinie dz. Nr 2700/52 i 2700/53	Regulamin, Tomasz Szabelski Sabre, 3690, 24.04.2023, 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, opracowanie projektu, odebrano dokumentację od projektanta. Złożono do starostwa powiatowego Zgłoszenie. Wysłano zapytanie ofertowe do 4 oferentów. Zawarto umowę z Wykonawcą.	
87.	Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 10, poz. 22	Regulamin zp Bartosz Brzozowski, 39975, 07.12.2021, 23.12.2022, opracowanie projektu zakończone, w Starostwie zgłoszenie w trakcie. Odmowa przyjęcia zgłoszenia – planowana zmiana zakresu. Uzyskano zaświadczenie o brak u sprzeciwu wykonania robót.	

		Ponownie dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.	
88.	Osiedle nr 5: Rewitalizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej – zał. nr 11, poz. 26	regulamin zp Tomasz Szabelski Sabre, 6800, 05.08.2022, 26.09.2022, opracowanie projektu zakończone ponowne zgłoszenie 27.12.2022. Wysłano zapytanie do oferentów. Wpłynęła 1 oferta. Kwota znacznie przekraczały budżet przyjęty na realizację zadania. Po konsultacji z Zarządem osiedla ograniczono zakres zadania. Wysłano zapytanie do 3 Oferentów. Wpłynęły 2 oferty.	
89.	Baranówko: Zakup altany ogrodowej, załącznik nr 9, poz. 2	Usunięto z zał. nr 7	
90.	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Sołectwa - załącznik nr 9, poz. 7	Trwają ustalenia zakresu rzeczowego	
91.	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 9, poz. 1	Trwają ustalenia zakresu rzeczowego. Umówiono kolejne spotkanie z Sołtysem. Planowana jest zmiana zadania w budżecie	
92.	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 6	07.06.2023 wysłano zapytania ofertowe do 3 podmiotów/ otrzymano oferty 2 podmiotów Uzyskano zgodę na montaż klimatyzacji z UMWW w Poznaniu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie klimatyzacji. Podpisana została umowa z Wykonawcą w dniu 27.06.2023r. . M.R KLIMA INSTAL Marek Rożnowski na kwotę 15 498,00 zł. . Termin realizacji do 27.08.2023r. Zadanie zakończone.	
93.	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	Regulamin, 30.03.2023, za kwotę 37.761,00, termin 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy w trakcie realizacji.	
94.	Mieczewo: Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy) - załącznik nr 9, poz. 11	Oczekiwanie na ostateczne rozwiązania sąsiedniego odwodnienia DW431. Trwa procedura wyboru wykonawcy.	
95.	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 9, poz. 13	Regulamin, kwota 05.05.2023, podpisano umowę z wykonawcą, w trakcie realizacji. Wykonano zadania. Odbiór inwestycji wykonanej zgodnie z umowa w dniu 30.08.2023 r.	
96.	Radzewice: Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników) - załącznik nr 9, poz. 14	Ustalono zakres rzeczowy. W dniu 09.08.2023r. podpisano umowę z FIRMĄ P.P.H.U. Trans- Rol Hubert Niemier na kwotę 14942,80 zł z terminem realizacji do 31.10.2023r.	
97.	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej, załącznik nr 9, poz. 16	Ustalono zakres rzeczowy – Zmiana zadania	
98.	Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 18	Uzyskano zgodę na montaż klimatyzacji z UM WW w Poznaniu , w trakcie ustalenia zakresu prac , dokonano zmian zakresu rzeczowego w ustaleniu z Sołtysem. Regulamin, 29.06.2023r. wysłano zapytania ofertowe do 3 podmiotów, otrzymano 3 oferty. Podpisana została umowa z Wykonawcą w dniu 18.07.2023r. . INTECH Łukasz Kozłowski na kwotę 20 945,77 zł. . Termin realizacji do 18.09.2023r. Zadanie zakończone.	
99.	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 20	16 547,60, regulamin 25.04.2023, 3 wyst/1 złożona, 12 915,00, 15.05.2023 za 12 915,00, do 15.07.2023 podpisano umowę, przekazano teren prac; zakończono prace w terenie – Zadanie zakończone	
100.	Remont systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czapurach	SABRE TOMASZ SZABELSKI, 28.290,00, 10.05.2023, zawarto umowę, trwają prace projektowe, Wykonano projekt	
101.	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	Zakres realizacji- świetlica w Mieczewie i Żabinku, trwa procedura zamówień Publicznych dla wyłonienia Wykonawcy , Ogłoszenie z PZP,	
102.	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	Możliwa zmiana nazwy zadania	
103.	Remont wejścia do budynku MOK od ul. Dworcowej	regulamin zp Tomasz Sieroń Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe Techon, 41.820,00, 06.04.2022, 31.10.2022, opracowanie projektu zakończone 13.01.2023. 12.04.2023, uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa ustalenie zakresu przetargu, w związku z możliwością dofinansowania PFRON W toku postępowanie przetargowe. Brak ofert. Ponowienie procedury przetargowej.	

104.	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe. Rozszerzono zakres prac projektowych o wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku oraz windę – zawarto umowę z projektantem.	
105.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	Dorota Tanana -Pracownia Projektowa, 5904,00, 30.05.2018, 10.08.2018, opracowanie projektu, zakończone 08.08.2018 W trakcie realizacji umowa na aktualizację dokumentacji, trwa opracowanie aktualizacyjne. Odebrano dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie	
106.	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 97.209,00 zł i 6057 92.791,00 zł)	Dorota Tanana -Pracownia Projektowa, 4797, zakończone, 07.09.2020. Instytucja Zarządzająca weryfikuje wniosek pod kątem oceny merytorycznej II stopnia. Ocena merytoryczna I stopnia uzyskała pozytywną weryfikację. Szacowany termin podpisania umowy IV kwartał 2023. W opracowaniu dokumenty przetargowe. Podpisano umowę na dofinansowanie	
107.	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	Ustalono zakres rzeczowy, złożono wniosek o dofinansowanie, ogłoszono postępowanie przetargowe, otwarcie ofert 15.06.2023, Podpisano umowę z Wykonawcą P. P.HU IW DAN Iwona Larweczka na kwotę 720.000,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2023. Trwa realizacja zadania.	
108.	Utwardzenie dojazdu do stadion przy ul. Konopnickiej	Regulamin, SABRE TOMASZ SZABELSKI, 3690, 30.06.2023, Projekt utwardzenia, uzgodniono koncepcję, 12.06.2023r. Wykonawca złożył Zgłoszenie do Starostwa. Starostwo złożyło sprzeciw. Konieczna zmiana użytku działki na DR. 1.08.2023r. Zlecono Geodecie. Prace trwają. Po zmianie ponownie zostanie złożone zgłoszenie. Geodeta zakończył prace – dokonana zmiana użytku. Oczekiwanie na zakończenie projekt przez projektanta	
109.	Bolesławiec - Borkowice: projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2	Regulamin, 2.03.2023 r., 3 oferty, 20.910,00/34.190,00, umowa z dnia 24.04.2023 r. 20.910,00, 8 tygodni od dnia zawarcia umowy w trakcie realizacji Wykonano	
110.	Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 2	Regulamin, 24.02.2023 r., 2 oferty 28,905 zł/52.500 zł, 21.04.2023, 28.905,00, 8 tygodni od dnia zawarcia umowy w trakcie realizacji Wykonano	
111.	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	Pozyskano ofertę. W trakcie opracowywania umowy z biurem projektowym.	
112.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej	Złożono wnioski o pozwolenia na budowę. Projektant odebrał zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie będącym w gestii Wojewody Wielkopolskiego. W oczekiwaniu na decyzję o pozwoleniu na budowę ze Starostwa Powiatowego.	
113.	Opracowanie projektu zamiennego oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie, ul. Konopnickiej	Podpisano umowę z Wykonawcą PPHU Andrzej Baraniak w dniu 26.06.2023r. na kwotę 7626,00 zł. Termin realizacji do dnia 26.09.2023. Trwa realizacja zadania. Zadanie zakończone.	
114.	Budowa systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej w Żabinku zał. nr 9 poz. 21	Regulamin, 07.06.2023r. wysłano zapytania ofertowe do 3 podmiotów, otrzymano 2 oferty. Podpisana została umowa z Wykonawcą w dniu 29.07.2023r. . KOOLTECH Sp. z o.o na kwotę 14 651,76 zł. . Termin realizacji do 29.09.2023r. Trwa realizacja zadania. Zadanie zakończone.	
115.	Radzewice: Projekt brakującego oświetlenia ulicznego (1 oprawa ul. Długa, ul. Wodna projekt/budowa) – zał. nr 9 - załącznik nr 9, poz. 14	Wystąpiono z wnioskiem do ENEA Oświetlenie; rozpoznanie wykonania realizacji w ramach umowy eksploatacyjnej MK	
116.	Osiedle nr 6. Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie osiedla	Wysłano zapytania ofertowe. Podpisano umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji. Zadanie zakończone	
117.	Termomodernizacja dziedzińca w świetlicy wiejskiej w Rogalinku	Zawarto umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy. W trakcie realizacji.	


 Zastępca Burmistrza