

łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Wartość zakresu Niewygłaszającego	Bieżący stan zadania
					dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"		
60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	4 219,00	Trwa projektowanie wraz z oczekiwaniami na zmianę Planu Miejscowego przez Gminę Puszczakowo
250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej	50 000,00	0,00	0,00	20 910,00	Trwa oczekiwanie na zakończenie procedury opracowania aktualnej mapy zasadniczej w PODGIK
80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Trwa projektowanie, bieżące ustalenia z Aquanet S.A. dot. przebiegu kolektora deszczowego w terenie przepompowni Spółki
3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Prace koncepcyjne pozwalają na rozpoczęcie konsultacji społecznych (plan. 16.04.24)
720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	17 294,00	Trwają prace w terenie
4 100 000,00	150 000,00	220 000,00	370 000,00	Budowa ul. Żeremskiego w Mosinie	370 000,00	0,00	0,00	368 893,00	Trwają prace terenie
280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	40 000,00	0,00	0,00	23 000,00	Trwają prace projektowe; ostatnie ustalenia z Projektantem poddają w wątpliwość możliwość ukończenia projektu
296 060,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	20 000,00	0,00	0,00	13 019,75	Trwa projektowanie, po zmianach wprowadzonych na etapie uzgodnień z Konservatorem Zabytków oraz z mieszkańcami w trakcie przeprowadzonych konsultacji
218 726,00	138 726,00	0,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Zwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	138 726,00	0,00	0,00	138 726,00	W zakresie ul. Piotrowskiej – złożono wniosek o ZRID; w zakresie ul. Zwirowej: po zmianach charakteru użytków rolnych w pasie drogowym, złożenie wniosku o ZRID w ciągu ok. 2 tygodni
146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	71 000,00	W zakresie ul. Jarzynowej – uzyskano pozwolenie ZRID; w zakresie ul. Olchowej: po zmianie uchwały i zakresu drogowego pasa publicznego, ponowne złożenie wniosku o pozwolenie planowane w ok. 1 miesiąc
70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Trwa projektowanie w tym wprowadzanie korekt w wyniku konsultacji z mieszkańcami
123 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	Projekt budowy ulicy Kamińskiej w Mieczewie	73 015,00	0,00	0,00	73 015,00	Projektowanie zakończono, wniosek o ZRID w procedowaniu pozwolenia
20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika Zabinko 150 m	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	0,00	0,00	4 588,00	Zmiana zakresu na skutek ustaleń dot. sposobu włączenia w projektowaną przebudowę DW431. Planowany termin zakończenia projektowania i złożenia wniosku o ZRID ok. 3 miesiące
50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Trwa opracowanie koncepcyjne i ustalenia dot. nawiazań ul. Bajera i Szkolne w projektowaną przebudowę DW431.
40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	5 000,00	0,00	0,00	1 187,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
726 770,00	626 770,00	0,00	626 770,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnego i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	626 770,00	0,00	0,00	43 000,00	Ze względu na zmianę zakresu odwodnienia na prośbę WZDW, rozwiązano dotychczasową umowę z projektantem odcinka 3-go (do Warty), bez naliczania kar którejkolwiek ze stron umowy. Trwa przygotowanie materiałów do postępowania o wyłonienie nowej jednostki projektowej.
310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	297 983,00	Trwają prace w terenie; spodziewane zwiększenie nakładów w związku z potrzebami dowiązania do odcinków wykonanych w poprzednich latach
800 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	790 000,00	0,00	0,00	779 959,54	Trwają prace w terenie; spodziewany termin ukończenia maj br.
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (złożenia - wykonanie)	30 000,00	0,00	0,00	29 500,00	Opracowanie w zakresie planu rozwoju sieci drogowej ukończono; trwają ustalenia dot. zakresu tzw. „rankingu dróg”
40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	34 400,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
144 771,00	144 771,00	0,00	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	144 771,00	0,00	0,00	43 431,00	Uzyskano decyzję na odstępstwo od warunków technicznych. Odwieszono postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

Arkusz1

50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Uwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Kempnickiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	Rozpoczęto przygotowanie do wykonania Wykonawcy
-----------	-----------	------	-----------	--	-----------	------	------	------	----------	--

EFM