

## Stan realizacji - Wydatki niewygasające z roku 2019

dział rozdział paragraf	Kwota wydatku niewygasającego	opis zadania	umowy/aneksy + terminy	Stan realizacji na dzień 21.04.2020r.	Procento do rozliczenia
1	3	4	5		227 502,22
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059	227 502,22				
1.	227 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych, par. 6050 0,00 zł, par. 6057 193.376,88 zł, par. 6059 34.125,34 zł.	umowa BZP.1392.2018.MR / 272.34.2018 - do 08.11.2019 (Brukpol Sp. z o.o.) – węzeł przesiadkowy Pecna; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020; BZP.1390.2018.MR / 272.32.2018 do 08.11.2019 (Brukpol Sp. z o.o.) – węzeł przesiadkowy Mosina; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020; BZP.1391.2018.MR / 272.33.2018 do 08.11.2019 (konsorcjum Maciej Kubacha Mar drog i Ryszard Mielcarek Bud-Bruk) – węzeł przesiadkowy Drużyna; aneks terminowy - do 30.04.2020; aneks terminowy do 30.09.2020;	trwają prace projektowe spowolnione częściowo zawieszonymi posiedzeniami narad koordynacyjnych w Starostwie; uzyskano uzgodnienia z PKP; oczekiwania na uzgodnienia z narad koordynacyjnych (ZUD)	227 502,22
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059	1 622 085,21				459 362,94
	465 013,80	Sumowanie zadań z poz. 2			409 417,80
	78 720,00	Projekt: Mosina, ul. Lema	umowa do 13.01.2020 + aneks do 15.02.2020 / 15.04.2020	oczekiwania na PnB IZRID częściowa płatność w wys. 55 596,00zł (pozostało do rozliczenia 23.124,00zł)	23 124,00
	9 569,40	Projekt: Mosina, ul. Piaskowa	umowa do 12.11.2019; złożony wniosek o pozwolenie na budowę; wydane postanowienie Starosty	oczekiwania na PnB	9 569,40
	18 536,10	Projekt: Mosina, ul. Chodkiewicza	umowa do 03.10.2018 + aneks terminowy do 31.12.2018 + porozumienie z rozliczeniem zadania	wstrzymane przez sprzeciw Starostwa do utwardzenia z pozostawieniem pasa zieleni z uwagi na rozporządzenie w sprawie strefy ochronnej ujęcia wody	18 536,10
2.	33 210,00	Projekt: Mosina, ciąg drogowy przebiegający przez ul. Grabową, Akacjową, Jodłową	umowa do 20.06.2018 + aneks terminowy do 20.12.2019 + aneks terminowy do 20.05.2020	trwają prace projektowe	33 210,00
	259 653,00	Projekt: Rogalinek, ul. Sikorskiego i Podgórze	umowa do 12.10.2019 + aneks terminowy do 03.02.2020 + aneks terminowy do 03.04.2020 + aneks (w opracowaniu)	problemy z uzyskaniem uzgodnień od gestorów sieci i WZDW - ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce	259 653,00
	65 325,30	Projekt: Pecna ul. Łąkowa, Różana	umowa do 23.03.2020 aneks terminowy do 3.08.2020-konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych otrzymana z podgik Kościan w zakresie odszukania punktów granicznych i wykonania pomiarów kontrolnych; zmiany są spowodowane różnicami do ok. 2m przesunięcia w obszarach granicznych powiatów; zmiany są konieczne do naniesienia przez podgik Kościan	trwają prace projektowe	65 325,30
3.	249 262,00	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Drog Samorządowych	umowa do 06.06.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	0,00
4.	173 828,58	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Drog Samorządowych	umowa do 06.06.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	0,00
5.	55 720,30	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla	umowa do 28.02.2020; postępowanie poniżej 30 tys. Euro umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny. Rozliczone 8.253,30zł, pozostało 47.467,00zł	Zakończono prace projektowe uzyskano pozwolenia na budowę dla kanalizacji deszczowej. Podpisane umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny. Rozliczone 8.253,30zł, pozostało 47.467,00zł	47 467,00
6.	275 813,68	Budowa: Krosno: ul. Leśna	umowa do 10.01.2020 + aneks do 30.01.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	2 476,10
7.	402 446,85	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna)	umowa do 16.12.2019; aneks terminowy do 31.03.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	0,00