

Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym													
Nazwa zadania inwestycyjnego	Stan realizacji na dzień 31.09.2020r. Referat Zarządania Projektami i Funduszami Europejskimi	Program dofinansowania	Instytucja dofinansowująca	Motywacja do otrzymania kwoty dofinansowania	Umowa na dofinansowanie (nr/data)	Koszty kwalifikowalne	Okres realizacji projektu wg. umowy o dofinansowanie	Otrzymana kwota dofinansowania	Data otrzymania kwoty dofinansowania	Realizacja dofinansowania a celkowi	Realizacja Finansowa na dzień 31.09.2020r. (PROCENTOWO)	Kwota dofinansowania należąca do rozliczenia przysługujących okresów	INFORMACJE DODATKOWE
Niekompleksyjnie przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przelotowego w Mosinie	Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (WUW) w Poznaniu. Umowa została podpisana 01.09.2020r. w Mosinie. Umowa została podpisana 01.09.2020r. w Mosinie. Umowa została podpisana 01.09.2020r. w Mosinie.	WIRO 2014-2020	UMWV	do 85% kosztów kwalifikowalnych	RPWP.03.03.03-30-0015/17-00	8 173 371,66	01.02.2018-31.05.2021	6 947 365,90	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	6947365,9	
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	Zakończono prace przygotowawcze i rozpoczęto prace ziemne. Prace ziemne zakończono 15.09.2020r. Prace ziemne zakończono 15.09.2020r. Prace ziemne zakończono 15.09.2020r.	Fundusz Dróg Samorządowych	WUW	do 50% kosztów kwalifikowalnych	Nr 10/148/19 z dnia 09.10.2019	2 720 080,89	12.2019 do 11.2020	1 360 040,89	16.08.2020r	100,00%	100,00%	nie dotyczy	ZADANIE WYKONANE W CAŁOŚCI
Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzelowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	Fundusz Dróg Samorządowych	WUW	do 50% kosztów kwalifikowalnych	Nr 10/148/19 z dnia 09.10.2019	898 398,69	12.2019 do 11.2020	449 199,00	16.08.2020r	100,00%	100,00%	nie dotyczy	ZADANIE WYKONANE W CAŁOŚCI
Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krośno w Mosinie.	Zakończono prace przygotowawcze i rozpoczęto prace ziemne. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	WIRO 2014-2020	UMWV	do 85% kosztów kwalifikowalnych	RPWP.04.01.03-30-0003/17-00 z dnia 13.03.2019r	7 790 788,89	od 01.10.2018 do 30.12.2020r	6 622 170,55	nie dotyczy	nie dotyczy	80,00%	2 759 742,13	Obecnie sfinansowano III wniósł o płatność na kwotę: 740 226,78 z czego dofinansowanie wynosi 2094 599,36. TRWA OCENA ZŁOŻONEGO WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Modernizacja świetlicy w Sowinach	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	PROW 2014-2020	UMWV	do 85% kosztów kwalifikowalnych	Nr 01088-6935-0003/17-00 z dnia 06.03.2019	704 081,62	od 06.03.2019 do 06.03.2021	448 007,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	448 007,00	Rozliczenie w roku 2021
Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	FDS	WUW	50% kosztów kwalifikowalnych	nr 5.29/20 z dnia 11.08.2020	597 515,76	31.12.2020r	298 757,88	11.09.2020	nie dotyczy	nie dotyczy	298 757,88	
Rewitalizacja Parku Strzelnicza Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu BIKE&RIDE na terenie parku gminnego "Strzelnicza" w m. Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	WIRO 2014-2020	UMWV	85% kosztów kwalifikowalnych	RPWP.03.03.03-30-0007/18-00 z dnia 05.05.2019	1 368 525,76	03.05.2019 - 31.12.2020	1 163 246,89	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	1 163 246,89	
Rozbudowa budynku MOK o dwiż osobowy i dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	Infrastruktura Domów Kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	37,98%	n.c. 01156/20/FK/MC K z dnia 15.05.2020	281 731,00	31.10.2020r (trwa procedura związana z możliwością wydłużenia okresu realizacji)	107 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	107 000,00	Rozliczenie w roku 2020
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040	Zakończony projekt w całości	GEFARD II	NFOŚiGW	100% KK	nr 456/2019/Wn15/O A-10/D z dnia 17.10.2019r	47 400,00	30.09.2020r	17 220,00	nie dotyczy	100%	100%	nie dotyczy	Trwa procedura weryfikacji złożonego wniosku o wypłatę dotacji oraz ocena rozliczenia końcowego
Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Rogalinie	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	Sportowa Polska	Ministerstwo sportu	3 000 000,00	w trakcie oceny	7 822 274,38	nie dotyczy	WNKOSKOWANA KWOTA 2 581 350,55	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Podczas rozmowy z przedstawicielem Departamentu Infrastruktury Sportowej w Warszawie. Ocena wniosków nadal trwa i będzie z pewnością trwała do końca października 2020 roku.
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	PROW 2014-2020	UMWV	63,63% KK	w trakcie oceny	189 971,54	nie dotyczy	WNKOSKOWANA KWOTA 120 878,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Obecnie trwa ocena wniosków.
Budowa ulicy Lema w Mosinie	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	FDS	WUW	80% KK	w trakcie oceny	8 105 117,90	nie dotyczy	WNKOSKOWANA KWOTA 6 484 094,32	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Obecnie trwa ocena wniosków. Brak wyników.
Budowa ulicy Żeromskiego w Mosinie	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	FDS	WUW	80% KK	w trakcie oceny	2 289 509,58	nie dotyczy	WNKOSKOWANA KWOTA 1 831 607,66	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Obecnie trwa ocena wniosków. Brak wyników.
"Jesteśmy razem. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mleczynie"	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	Wielkopolska Odnowa Wsi	UMWV	50% KK	w trakcie oceny	9 893,73	nie dotyczy	WNKOSKOWANA KWOTA 4 917,73	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Obecnie trwa ocena wniosków. Brak wyników.
"Wszyscy możemy zmienić świat - działania edukacyjno-informacyjne w Gminie Mosina"	Prace przygotowawcze i ziemne zakończone. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r. Prace ziemne zakończone 15.09.2020r.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Słodowisko, Energia i Zmiana Klimatu (Furidusz Niebieski)	NFOŚiGW	100% KK	w trakcie oceny	895 000,00	nie dotyczy	WNKOSKOWANA KWOTA 895 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Obecnie trwa ocena wniosków. Brak wyników.
RAZEM						41 893 600,40		17 413 006,11				11 724 119,80	
				RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE WNIOSKÓW W TRAKCIE REALIZACJI		22 981 894,27							
				RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE WNIOSKÓW W TRAKCIE OCENY		19 311 707,13							

LEGENDA:

POJA ZIELONE	wniośki aktywne w trakcie realizacji
POJA ŻÓLTE	wniośki w trakcie oceny
POJA NIEBIESZNE	SUMA WARTOŚCI