

STAN REALIZACJI - Wydatki majątkowe na rok 2020

| 1 | dział rōdział paragraf | łączne koszty finansowe | plan | zmiana planu | plan | opis zadania | Stan realizacji na dzień 14.09.2020r. | Wydatki umowy / zlecenia | Zostało |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--------------------------|--------------|
| | nazwa zadania inwestycyjnego | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | |
| dział 010 rozdział 01010 par. 6050 | | 18 681 109,87 | 403 617,87 | 0,00 | 403 617,87 | | | | |
| 1. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Zmiana na sesji 25.06.2020 | 5 657 492,00 | 290 000,00 | | 290 000,00 | Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa. | Trwa realizacja: Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa (inwestortwo zastępcze) - przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę w imieniu Spółki Aquanet oraz wybrano nadzór inwestorski; termin do 02.12.2020r. wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa - przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę oraz wybrano nadzór inwestorski; termin do 05.12.2020r. | 275 874,09 | 14 125,91 |
| 2. | Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie. Zmiana na sesji 25.06.2020 | 13 023 617,87 | 113 617,87 | | 113 617,87 | 1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej. | | | 113 617,87 |
| dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | | 9 673 371,66 | 9 673 371,66 | 0,00 | 9 673 371,66 | | | | |
| 3. | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego ROZWIĄSĄTY 2019 Zmiana na sesji 25.06.2020 | 9 673 371,66 | 9 673 371,66 | | 9 673 371,66 | Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.947.365,90 zł, par. 6059 2.298.503,54 zł. | umowa BZP.1392.2018.MR / 272.34.2018 - do 08.11.2019 (Brukpol Sp. z o.o.) – węzeł przesiadkowy Pecna; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020 BZP.1390.2018.MR / 272.32.2018 do 08.11.2019 (Brukpol Sp. z o.o.) – węzeł przesiadkowy Mosina; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020 BZP.1391.2018.MR / 272.33.2018 do 08.11.2019 (konsorcjum Maciej Kubacha Mardrog i Ryszard Mielcarek Bud-Bruk) – węzeł przesiadkowy Drużyna; aneks terminowy - do 30.04.2020; aneks terminowy do 30.09.2020 Uzyskano przedłużenie terminu rozliczenia dofinansowania. Trwają prace projektowe wstrzymane sytuacją epidemiczną w Polsce. Uzyskano PnB (06.08.2020r.) dla węzła w Drużynie | 4 839 041,00 | 4 834 330,66 |
| dział 600 rozdział 60013 par. 6050 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 4. | Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim) Dopisanie zadania na sesji 13.08.2020r. | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | Wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW431 w 4 lokalizacjach (Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinko, ul. Wiejska) | realizowane przez Referat Mienia Komunalnego | | 20 000,00 |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6300 | | 5 580 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | | | | |