

12.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Bizetwy w miejscowości Mosina NIEWYGASY 2019 Zmiana na sesji 27.02.2020	3 354 782,52	3 311 816,69	0,00	3 311 816,69	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	Zadanie zrealizowane i rozliczone	2 839 100,90	472 715,79
13.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Szpitalowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny. NIEWYGASY 2019	1 411 544,71	1 064 483,34	0,00	1 064 483,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	Zadanie zrealizowane i rozliczone	1 000 047,10	64 436,24
14.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie Zmiana na sesji 25.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	Zadanie wykreślone z budżetu Gminy z powodu braku dofinansowania		0,00
15.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie Zmiana na sesji 25.06.2020	1 509 602,72	1 421 238,47	0,00	1 421 238,47	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę oraz wybrano nadzór inwestorski; umowa do 02.12.2020; zawarto umowę na zmianę POR dla skrzyżowania Świerkowa-Szosa Pozn do 10.12 (aktualizacja)	1 323 751,32	97 487,15
16.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno. NIEWYGASY 2019	670 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	trwa realizacja zadania:zawarto umowę przyłączeniową ENEA; zawarto umowę na roboty dodatkowe (WR) do 14.11	360 284,34	269 715,66
17.	Projekty i budowa chodników. Zmiana na sesji 25.06.2020	10 793 130,00	660 000,00		660 000,00	PROJEKT: Nowinki, ul. Dębowa Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę oraz wybrano nadzór inwestorski; umowa do 14.11.2020r.	317 219,92	342 780,08
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie	30 203,68	30 203,68		30 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Babki i Mieczewo	umowa do 15.07.2020 (Babki) - zrealizowana przekroczenie zabezpieczonych środków w FS Mieczewo	23 782,05	6 421,63
19.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt.	pismo z PKP S.A. (sygn. IZIW1-505-133/19 z dnia 08.11.2019r.) uzgadniające przedstawioną koncepcję przedłużenia przejścia pod torami linii kolejowej E59 na stacji Mosina KONIECZNOŚĆ ZAWARCIA POROZUMIENIA - wstrzymane ze względu na sytuację epidemiczną		20 000,00
20.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie. Zmiana na sesji 29.04.2020r.	880 200,00	550 000,00		550 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	wystąpienie o warunki dla drogi do WZDW; warunki z WZDW; 27.04. projekt listu intencyjnego przekazany do UMWW i WZDW		550 000,00
21.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach.	Rozliczenie powykonawcze 1 Etapu ścieżki Daszewice: FV14/20-1.964,77zł br + niewygasy 2019; wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu w D-cach-umowa do 08.07.2020; aktualizacja ki do 14.08. i przygotowano postępowanie przetargowe - trwa opracowanie siwz z zał.	8 276,77	391 723,23
22.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy. Zmiana na sesji 25.06.2020-dopisanie zadania	450 000,00	450 000,00		450 000,00	Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia Starosty Poznańskiego, na podstawie którego wykonana zostanie modernizacja przejść dla pieszych. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez stworzenie jednolitego układu ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy Mosina	realizowane przez Referat Mienia Komunalnego		450 000,00
23.	Kanalizacja deszczowa Zmiana na sesji 25.06.2020-dopisanie zadania	260 000,00	260 000,00		260 000,00	Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją	wstrzymane działania ze względu na brak ustaleń z ZDP Poznań i Aquanet		260 000,00
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00			0,00	

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Joanna Pawlicka