

Zestawienie zadań z wydatków niewygasających w roku 2020

L.p.	dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie zadania (opis)	Wartość Zadania	Data zakończenia	Środki wydatkowane	Pozostało do wydania	Zaawansowanie	
nazwa zadania inwestycyjnego								
1	2	3	4	5	6	7	9	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050			60 270,00					
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	60 270,00	20.06.2021	0,00	60 270,00	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7	
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059			4 364 601,42					
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	Zintegrowanie węzły przesiadkowe w Drużynie, Pecnej (stacja Iłowiec) i Mosinie par. 6050: 78.099,70zł par. 6057: 2.673.296,94zł par. 6059: 1.613.204,78zł	4 364 601,42	31.08.2021	707 440,91	3 657 160,51	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050			2 868 030,29					
3.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	Projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ulice Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową kontynuacja projektu Akacjowa-Jodłowa-Grabowa	33 210,00	15.01.2021	33 210,00	0,00	15.01. złożenie wniosku o ZRID i częściowe rozliczenie zadania. Starostwo prowadzi procedurę ZRID i Gmina oczekuje na decyzję. Zgodnie z umową rozliczenie końcowe nastąpi po uzyskaniu decyzji. Starostwo wydało decyzję ZRID. Rozliczono zadanie.	
4.		Projekt ul. Łąkowej i ul. Różanej w Pecnej	13 065,06	10.02.2021	13 065,06	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę i rozliczono zadanie	
5.		Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	61 254,00	08.05.2021	41 672,40	19 581,60	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7	
6.		Projekt ul. Budyrzyńskiej w Mosinie	27 355,20	11.02.2021	0,00	27 355,20	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7	
7.		Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	60 885,00	25.06.2021	0,00	60 885,00	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7	
8.		Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	51 660,00	15.01.2021	36 162,00	15 498,00	Zadanie rozliczono częściowo. Rozliczenie końcowe nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.	
9.		Budowa ul. Piaskowej (fragment od ul. Łąkowej do ul. Czereśniowej) w Mosinie	832 161,05	05.05.2021	832 161,05	0,00	Zadanie wykonane i rozliczone	
10.		Budowa ul. Matejki w Mosinie (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki) dł. ok. 70m	231 439,67	11.05.2021	230 993,86	445,81	Zadanie wykonane i rozliczone	
11.		Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	632 682,84	30.06.2021	413 661,90	219 020,94	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7	
12.		Projekty i budowa chodników	Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Mosinie na fragmencie od Dworca Kolejowego do ul. Śremskiej	222 653,09	30.05.2021	201 266,45	21 386,64	Zadanie wykonane i rozliczone
13.		Wykonanie ścieżek rowerowych.	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR	701 664,38	21.06.2021	477 343,10	224 321,28	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7
dział 801 rozdział 80101 par. 6050			3 807 364,14					
14.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem	11 070,00	30.06.2021	11 070,00	0,00	Zadanie wykonane i rozliczone	
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	3 796 294,14	15.11.2021	2 933 782,93	862 511,21	Zadanie opisane w sprawozdaniu do zał. 7	
dział 900 rozdział 90001 par. 6050			322 523,71					
16.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	27 686,67		26 837,46	849,21	Zadanie wykonane i rozliczone	

17.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.	294 837,04	20.01.2021	294 837,04	0,00	Zadanie wykonane i rozliczone
dział 900 rozdział 90015 par. 6050			114 353,40				
18.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie.	80 799,00	22.02.2021	80 799,00	0,00	Zadanie wykonane i rozliczone
19.		Budowa oświetlenia na Os. Sportowców w Mosinie.	33 554,40	22.02.2021	33 554,40	0,00	Zadanie wykonane i rozliczone
dział 900 rozdział 90095 par. 6057 i par. 6059			583 324,57				
20.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica par. 6057 486.960,02 zł par. 6059 96.364,55 zł	583 324,57	25.05.2021	583 324,57	0,00	Zadanie wykonane i rozliczone
dział 921 rozdział 92109 par 6220			8 610,00				
21.	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	8 610,00	01.02.2021	8 610,00	0,00	Zadanie wykonane i rozliczone
Ogółem			12 129 077,53		6 959 792,13	5 169 285,40	