

Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinu.	259 653,00	Data uzależniona od wykonania dokumentacji i odwodnienia brakującego odcinka i uzyskania pozwolnia wodnoprawnego	2018	12.06.2018		Data uzależniona od wykonania dokumentacji i odwodnienia brakującego odcinka i uzyskania pozwolnia wodnoprawnego	do rozliczenia końcowego zostało 51 930,60zł
Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu.	86 000,00	24.01.2022 zaśw. o braku sprzeciwu od Wojewody 30.05.2022 zaśw. o braku sprzeciwu od Starosty	07.04.2022 14.07.2022 WR	06.09.2021 projekt		31.12.2021 projekt	07.04. ogłoszony przetarg, termin składania ofert 11.05., 18.05.); 26.05. zawarto porozumienie Skanska-Gm. M przy współdziałaniu WZDW; 31.05 unieważnienie postępowania; 10.06 wszczęcie postępowania z WR; 14.07 negocjacje w ramach wolnej ręki z Skanska; konieczność zwiększenia środków finansowych - opisane w piśmie do Komisji o sygn. RI.0012.9.2022.JP z 03.08.2022r.
Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	65 325,30	10.02.2021	-	-		-	zadanie zgłoszone do dofinansowania; 22.02 lista rezerwowa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2022 (brak dofinansowania);
Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	28 782,00	14.08.2020	04.08.2022	-	-	-	zadanie zgłoszone do dofinansowania; 22.02 lista podstawowa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2022 (uzyskano dofinansowanie); 03.03 aktualizacja ki; 29.03. zmiany finansowe w Zał. 7 na sesji RM w Mosinie 30.03. przekazanie dokumentów stanowiących załączniki do odpowiedzi do Urzędu Marszałkowskiego (sprawa prowadzona przez RZP); 10.04. aktualizacja ki ze wzgl. na etapowanie zadania; 18.07 wniosek o wszczęcie postępowania; planowany termin ogłoszenia postępowania to początek sierpnia 2022r.
Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	78 720,00	03.06.2020	10.08.2021	27.10.2021	8 172 450,55	27.07.2022	uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zadanie w trakcie realizacji; 27.07 wykonawca zgłosił gotowość do odbioru; wyznaczenie terminu odbioru na 17.08.2022
Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	-	07.08.2019 06.04.2021 31.08.2018 19.04.2010	05.05.2022	28.06.2022	9 991 045,85	28.09.2023	uzyskano dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład; 21.02. aktualizacja ki; 02-03.2022 opracowanie OPZ z projektem umowy; 31.03. spotkanie z Orgbud Serwis w sprawie waloryzacji umowy; 12.04. opracowanie materiałów do postępowania (projektu umowy) w zakresie waloryzacji cen; 05.05. wszczęcie postępowania (ogłoszenie) z zawarciem umowy w dn. 28.06.2022r.; wykonawca opracowuje projekty organizacji ruchu
Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	-	07.03.2019	07.10.2021	18.11.2021	599 621,29	18.04.2022	zadanie zakończone i rozliczone
Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie	61 254,00	06.07.2021	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań Zmiana na sesji RM 14.02.2022r.		05.02.2015	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 100.000zł są niewystarczające do realizacji zadania. Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej Zmiana na sesji RM 28.04.2022r.	-	-		16.05.2022	116 358,00	16.11.2023	16.03 aktualizacja oferty cenowej dla koncepcji (11700zł br); 12.04.zmiana do budżetu; 28.04 zmiana na sesji RM; 16.05 umowa (18m) z płatnościami częściowymi

	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno			08.06.2022	12.07.2022	144 771,00	12.06.2023	02-03.2022 przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania (wniosek, OPZ, projekt umowy);
	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie zmiana na sesji RM 29.03.2022r. Zmiana na sesji RM 28.04.2022r.			-	-	-	-	Zmniejszenie środków finansowych na sesji RM w dniu 29.03.2022r. Brak możliwości realizacji zadania. Zwiększenie środków finansowych na sesji RM w dniu 28.04.2022r. Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	29 520,00		-	-	-	-	zadanie przygotowane do wniosku o dofinansowanie
	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli	-	-	-	19.07.2022	146 370,00	12.12.2022	12.07. zebranie ofert cenowych; 19.07. umowa do 12.12.2022r. - złożenie wniosku o PnB, dalsza płatność po uzyskaniu PnB
	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku	-	-	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 10.000zł są niewystarczające do realizacji zadania. Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo							Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania. Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
9	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu							Zmniejszenie środków finansowych na sesji RM w dniu 14.02.2022r. Brak możliwości realizacji zadania. Zabezpieczone środki w wys. 20.000zł są niewystarczające do realizacji zadania. Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek		10.09.2018	paź.20	19.11.2020 31.12.2020	211 342,35 547 786,59	31.05.2022	Ścieżka rowerowa w Daszewicach - etap II i III w trakcie realizacji z terminem do 31.05.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	-	12.07.2022	19.07.2022	120 540,00	12.12.2022	12.07. zebranie ofert cenowych; 19.07 umowa do 12.12.2022r. Ze złożeniem wniosku o Pn, rozliczenie końcowe po uzyskaniu PnB
	Projekt ul. Mokrej w Mosinie Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	-	14.07.2022	22.07.2022	58 917,00	12.12.2022	22.04.-przygotować zapytanie i zebrać oferty+realny termin wykonania; 14.07 zebranie ofert cenowych; 22.07. umowa do 12.12.2022-złożenie wniosku o PnB, rozliczenie końcowe po uzyskaniu PnB
	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórznej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	
	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	-	-	15.04.2022	10.08.2022	159 654,00	10.05.2023	2021 stanowisko Powiat.Konserwatora Zabytków; 15.04 zapytania ofertowe; 25.04 oferta 159.654,00zł-przewyższa środki; oczekiwanie na decyzję; 19.07 przygotowanie umowy z terminem 9)+płatność częściowa 60/40%;
	Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	-	-	-	-	-	-	brak możliwości realizacji zadania ze względu na strefę pośrednią ujęcia wody i rozp. dyr RZGW
	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	-	-	-	-	-	-	brak kryteriów / wytycznych wskazanych przez radnych Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)		10.03.2021 17.11.2021	-	-	-	-	Zabezpieczone środki w wys. 100.000zł są niewystarczające do realizacji zadania.
	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)

	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	-	22.04.2022	19.07.2022	79 950,00	12.12.2022	22.04 przygotować OPZ i zapytanie+zebrać oferty; 23.06 zwiększenie środków; 12.07 zebranie ofert; 19.07 umowa na projekt do 12.12.22-ze złożeniem wniosku o PnB, rozliczenie końcowe po uzyskaniu PnB
	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym							Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie							Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie							Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I			04.08.2022	-	-	-	etap I-budowa odwodnienia dla ul. Dembowskiego, jest ujęte w postępowaniu o udzielenie zp na budowę ul. Dembowskiego;
	Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt budowy ulicy Dolnej w Czapurach Zmiana na sesji RM 14.02.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	Zadanie wprowadzone na podstawie ustaleń z Aquanet ze wzgl. Na problemy z wbudowaniem infr. Podziemnej. Ze względu na zmianę trasy kan.sanit wynikającej z uzgodnień z Aquanet i innym gestoerwm sieci telekom., zadanie nie będzie realizowane przez Gm. Mosina. Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)	-	-	-	09.08.2019	32 595,00		Gmina oczekuje na odstępstwo od przepisów dotyczących warunków technicznych dla dróg publicznych i przepisów szczególnych dotyczących ustanowienia strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody Mosina – Krajowo. Na podstawie uzyskanego odstępstwa będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i zakończenie oraz rozliczenie zadania.
	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)				06.11.2020	32 595,00		Dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę została złożona w Starostwie Powiatowym i oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Rozliczenie zadania, jako wydatek niewygasający z upływem 2021r. nastąpiło w marcu 2022r. płatnością częściową. Rozliczenie końcowe nastąpi po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę.
	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie) Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie Zmiana na sesji 17.05.2022r. (nowe zadanie) Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (WPF)	-	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	7 380,00	2021 zgłoszenie rb	-	-	-	-	będzie realizowane w II półroczu 2022
	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	-	-	-	-	-	-	04-04 przygotowanie OPZ z uzgodnieniem zakresu z sołtysem;14.07 brak ofert
	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	j.w.	j.w.	-	-	-	-	będzie realizowane w II półroczu 2022
	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	-	-	-	-	-	-	04-04 przygotowanie OPZ z uzgodnieniem zakresu z sołtysem;14.07 brak ofert
	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	-	-	-	-	-	-	będzie realizowane w II półroczu 2022
dział 700 rozdział 70005 par. 6050								
10	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek" Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	-	-	09.08.2021	26.08.2021	22 000,00	07.06.2022	07.06. rozliczenie końcowe zadania
11	Oplotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	-	-	-	-	-	-	brak stanowiska zarządu osiedla dot. rodzaju i zakresu zadania będzie realizowane w II półroczu 2022

12	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)		25.03.2021		06.05.2021	1 231 641,27	06.07.2022	W dniu 19.07.2022r. Gmina uzyskała zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu. Trwa procedura odbiorowa prowadzona przez RI.
dział 754 rozdział 75495 par. 6050								
13	Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9	2 460,00	-	05.06.2022	14.06.2022	9 840,00	14.08.2022	w trakcie realizacji
	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11	3 690,00	-	-	-	-	-	trwa uzgadnianie zakresu z sołtysem
	Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23	-	-	-	-	-	-	30.05. pismo do Przewod. Osiedla o braku możliwości technicznych włączenia monitoringu do lokalnego systemu (brak możli. przesyłu obrazu do centrum monitoringu) - odstąpienie od zadania
	Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27	-	-	-	-	-	-	problem z możliwościami technicznymi przesyłu obrazu do centrum monitoringu
dział 801 rozdział 80101 par. 6050								
14	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	-	-	-	-	-	-	analiza alternatywnego źródła zasilania przez ciepłociąg
15	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	68 880,00	23.04.2020	31.12.2020	26.02.2021	4 639 649,77	26.08.2022	zadanie w trakcie realizacji Trwa montaż zbiornika na wody opadowe i roboty dodatkowe związane z instalacją odprowadzającą wody opadowe
16	Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	153 910,00	20.05.2021	-	-	-	-	Zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na sesji RM w dniu 14.02.2022r. Problem z osobą zajmującą budynek przeznaczony do rozbiórki - sprawa w sądzie. W kwietniu wideokonferencja z projektantem w sprawie etapowania zadania+spotkanie ze Strażą Pożarną-ustalono konieczność zmian w dokumentacji; 05.05 oczekiwanie na wycenę przez projektanta, negocjacja cenowa i przygotowanie dokumentów;
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem. Wymiana przewodu kominowego	4 305,00	-	07.09.2021	08.10.2021	1 512 194,51	08.04.2022	Zadanie wykonane i rozliczone
18	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina. Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach Gminy Mosina	-	-	-	-	-	-	02-03.2022 przygotowanie procedury zgodnie z Regulaminem zp (OPZ); 29.03. wysłanie zapytań ofertowych dla opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury sportowej przy SP 1 w Mosinie; oferta cenowa na kwotę 103.320zł, przeprowadzono negocjacje cenowe i uzyskano ofertę cenową 98.154 zł.
19	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	12 300,00	-	-	-	-	-	18.07 aktualizacja ki; 29.07. przekazanie wniosku o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami do BZP
20	Koncepcja / projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	
21	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	-	-	-	-	-	-	j.w. dla zadania "Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka. "
dział 900 rozdział 90001 par. 6050								
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej Zmiana na sesji RM 23.06.2022r. (niewygasy 2021)	-	-	-	12.05.2021	78 597,00	20.12.2022	Projektant oczekuje na uzgodnienie przez Aquanet. Równolegle są w trakcie wykonywania projekty tłoczni, kosztorysy, organizacja ruchu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzgodnienie projektu zieleni. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to IV kwartał 2022r.
dział 900 rozdział 90015 par. 6050								
	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	3 813,00	04.11.2019	-	14.07.2022	32 496,60	14.11.2022	08.03. aktualizacja ki; 14.07 umowa na rb do 14.11; nadzór inw
	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	6 027,00	31.10.2019	-	12.07.2022	76 500,00	12.11.2022	08.03. aktualizacja ki; 12.07. umowa na rb do 12.11; nadzór inw

	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	5 781,00	07.11.2017	-	14.07.2022	16 482,00	14.11.2022	etap II 08.03. aktualizacja ki; 14.07 umowa na rb do 14.11; nadzór inw
	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	5 289,00	16.11.2018	-	12.07.2022	54 300,00	12.11.2022	etap II realizacja z Wydatki jedn.pom.; aktualizacja ki; 12.07. umowa na rb do 12.11; nadzór inw
	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	8 610,00	16.11.2018	-	12.07.2022	70 400,00	12.11.2022	etap III 08.03. aktualizacja ki; 12.07. umowa na rb do 12.11; nadzór inw
	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	-	-	17.03.2022	06.04.2022	3 690,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa	-	-	17.03.2022	30.03.2022	3 813,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Czeremchowa	-	-	17.03.2022	06.04.2022	4 920,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	-	-	17.03.2022	06.04.2022	3 690,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku, ul. Kręta	-	-	17.03.2022	30.03.2022	5 781,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, os. Pod Dębami ul. Bukowa	-	-	17.03.2022	30.03.2022	5 781,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Czapurach	-	-	17.03.2022	30.03.2022	5 658,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	-		01.04.2022	06.04.2022	3 690,00	06.07.2022	w trakcie realizacji
23	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	-		17.03.2022	30.03.2022	5 658,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	-	17.09.2021					
	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	-	-		20.04.2022	1 845,00	20.06.2022	14.06. zaśw. o braku sprzeciwu
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie		08.11.2021					
	Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie		05.11.2021					
	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie		03.12.2020					
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mosińskiej w Borkowicach		04.10.2021	25.05.2022	12.07.2022	103 664,40	12.12.2022	08.03. aktualizacja ki; 12.07. umowa na rb do 12.12; nadzór inw
	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie		08.11.2021					
	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach zmiana na sesji RM 29.03.2022r. (nowe zadania z połączenia dwóch w/w) Zmiana na sesji RM 23.06.2022r.			17.03.2022	01.04.2022	9 225,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej ul. Krańcovej			17.03.2022	01.04.2022	7 995,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11			17.03.2022	30.03.2022	5 535,00	05.10.2022	w trakcie realizacji
	Budowa oświetlenia - 2 lampy solarne w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	-	-	-	
	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie) Zmiana na sesji RM 23.06.2022r.		16.11.2018	25.05.2022	12.07.2022	24 800,00	12.11.2022	realizacja z Funduszem Sołeckim 12.07. umowa na rb do 12.11.; nadzór inw
	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	1 700,40						wniesione opłaty za: Dym.N, ul. Wspólna; Bolesławiec, ul. Polna, ośw. Boiska Rogalin, Nowinki ul. Polna;ośw. Drużyna ul. Krańcowa dla przejścia dla pieszych i przystanków
	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18		16.11.2018	25.05.2022	12.07.2022	24 800,00	12.11.2022	realizacja razem z Zał. Nr 7 12.07. umowa na rb do 12.11.; nadzór inw
	Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18		16.11.2018	25.05.2022	12.07.2022	54 300,00	12.11.2022	realizacja razem z Zał.7 12.07. umowa na rb do 12.11.; nadzór inw
	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja		07.11.2017	25.05.2022	14.07.2022	6 789,60	14.11.2022	04.04. aktualizacja ki; realizacja z Funduszu Sołeckiego 14.07. umowa na rb do 14.11.; nadzór inw
	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste		05.11.2021	25.05.2022	14.07.2022	7 503,00	14.10.2022	04.04. aktualizacja ki; realizacja razem z Zał. 7; 14.07. umowa na rb do 14.10; nadzór inw
	Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23		28.05.2019	25.05.2022	14.07.2022	13 669,75	14.11.2022	08.03. aktualizacja ki; 14.07. umowa na rb do 14.11.; nadzór inw
	dział 900 rozdział 90095 par. 6050							
24	Skatepark Wykonanie projektu i budowa	77 490,00	18.03.2022	01.07.2021 platforma zakupowa	15.07.2021	-	30.04.2022	zadanie zakończone w zakresie projektu. 30.03. złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska (prowadzone przez RZP)
	Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9	-	-	-	-	-	-	22.04. pismo o dz. 115 brak realizacji z powodu przebudowy DW431
	Osiedle Nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22	39 975,00		-	-	-	-	oczekiwanie na brak sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego

25	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24	-	-	-	28.03.2022	10 104,00	-	28.03 zakup ławek-8szt. (realizacja przez Osiedle). Zadanie zrealizowane i rozliczone
	Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa/Gruszkowa - kwota - załącznik nr 11, poz. 25							oczekiwanie na uzgodnienia z Zarządem Osiedla
	Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26							oczekiwanie na uzgodnienia z Zarządem Osiedla
dział 921 rozdział 92109 par 6050								
26	Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinku	-	-	-	-	-	-	oferty cenowe przyewyższają zabezpieczone środki i termin realizacji; oczekiwane na decyzję Sołectwa
27	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	13 900,00	28.02.2022	-	-	-	-	24.06. wystąpienie do Aquanetu o odstąpienie dot przył wodoc.; 15.07. odp Aq ze zgodą i koniecznością wystąpienia o war przyłączeniowych; 20.07. wniosek o war przyłączeniowe; w trakcie przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o zp
28	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.	20 295,00	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
29	Projekt budowy wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach Zmiana na sesji RM 17.05.2022r. (nowe zadanie)	-	-	-	26.04.2022	3 690,00	11.05.2022	Zadanie zrealizowane i rozliczone
30	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	-	-	-	-	-	-	28.07. wykonawca odmówił zawarcia umowy
	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9.	-	-	-	01.07.2022	3 965,90	15.08.2022	01.07. umowa na wykonanie ogrodzenia do 15.08.
	Krosinko - Ludwikowo: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9.	-	-	-	18.07.2022	35 670,00	30.11.2022	18.07 umowa z GW do 30.11; 20.07. umowa na nadzór inw.
	Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13.	-	-	-	-	-	-	lipiec - zebranie ofert cenowych przez sołectwo; VIII - będzie zawierana umowa
	Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7							Realizacja z Zał. 7 - opis j.w.
Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11								
31	Przepracowanie dokumentacji technicznej budowy pochłoni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postępowaniem WPSD	-	-	04.04.2022	06.04.2022	41 820,00	31.10.2022	w trakcie realizacji
dział 926 rozdział 92601 par 6050								
32	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	15 375,00	-	-	-	-	-	Zadanie przygotowane do zmiany na sesji 11.08.2022r. (zdjęcie środków)
33	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Czapurach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie - kontynuacja zadania z 2021	-	-	-	07.03.2022	46 887,00	15.04.2022	kontynuacja zadania na podstawie porozumienia z 30.12.2021r. i po zabezpieczeniu środków w budżecie Gm. Mosina. Zadanie wykonane i rozliczone
34	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	-	-	-	20.05.2022	70 372,47	15.06.2022	umowa na przygotowanie podłoża do 20.05.22; umowa na nawierzchnię bezpieczną do 15.06.22
	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	-	-	-	20.05.2022	70 372,47	15.06.2022	umowa na przygotowanie podłoża do 20.05.22; umowa na nawierzchnię bezpieczną do 15.06.22

Słownik:

zp - zamówienie publiczne
rb - roboty budowlane
PnB - pozwolenie na budowę
PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych
Regulamin zp - Regulamin zamówień publicznych (dotyczy Zarządzenia nr 44/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 01.03.2021r.
RM - Rada Miejska
ZDP Poznań - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
OPZ - opis przedmiotu zamówienia
Gm. M. - Gmina Mosina
Woj. Wlkp. - Województwo Wielkopolskie
RZP - Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi
ki - kosztorys inwestorski