



Mosina, dnia 16 listopada 2023 r.

RZP.0003.4.2023

Szanowna Pani
Wiesława Mania
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
w Mosinie

Dotyczy: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie

W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 20 listopada 2023 roku, w załączeniu przekazuję informację dotyczącą stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym wersja opisowa oraz tabelaryczna.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Dominik Michałak

Otrzymują:

1. Adresat
3. RZP a/a

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suchocka tel. 61-1018-235, e-mail:katarzyna.suchocka@mosina.pl

Referat Zarządzania
Projektami i Funduszami
Europejskimi

Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym						Stan na dzień 16.11.2023 r.			
PROJEKTY ROZLICZONE	Stan/krótki opis	Program dofinansowania	IZ	%dofinansowania	Koszty kwalifikowalne	Dofinansowanie	wkład własny (w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami)	Wynagrodzenie dla pracowników-personel	
1.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Grant PPGR	CPPC	10000,00%	265 602,89 zł	265 602,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	NFOŚiGW	NFoŚiGW	10000,00%	10 217,10 zł	10 217,10 zł	12 633,45 zł	0,00 zł	
2.	Ulica Dembowskiego w Mosinie - przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego.	RFRD 2022	WUW	50%	794 910,36 zł	397 455,18 zł	644 481,15 zł	0,00 zł	
SUMA:					1 070 730,35 zł	673 275,17 zł	657 114,60 zł		

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI												
I.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	STAN AKTUALNY - krótka notatka	Program dofinansowania	Instytucja dofinansowująca	Możliwe dofinansowanie %	Koszty kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	Wkład własny Gminy	Rozliczenie dofinansowania refundacja	Złożone wnioski o płatność, w trakcie oceny	Wynagrodzenie dla pracowników - personel	Uwagi
1.	WĘZŁY PRZESIADKOWE - "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie"	Weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą przekazanych przez Gminę Mosina tabel rozliczających wraz ze stosownymi wyjaśnieniami. Po zakończonej weryfikacji zostanie przygotowany aneks do umowy w oparciu o wyrażone zgody na zmiany zakresów rzeczowych oraz wartości. Po podpisaniu aneksu, Gmina Mosina będzie mogła przedłożyć wniosek o płatność końcową w celu wypłaty środków dofinansowania.	WRPO 2014-2020	UMWW	do 85 % KK	7 903 735,23 zł	6 718 174,93 zł	1 185 560,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wartość Projektu: 12 326 781,42 zł Kwota dofinansowania partnera w projekcie Powiatu Poznańskiego - 3 808 834,70 zł
2.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	Złożono do Instytucji Zarządzającej wniosek o płatność końcową. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów księgowych, merytorycznych, przetargowych. Po dokonaniu weryfikacji zostanie przygotowany aneks z uwagi na wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zadania jak również na przesunięcia zaistniałych oszczędności w danej podkategorii do kategorii gdzie zaistniały przekroczenia.	WRPO 2014-2020	UMWW	85%	1 300 000,03 zł	1 105 000,03 zł	195 000,00 zł	27 757,19 zł	1 023 561,83 zł	0,00 zł	Zadanie realizuje Zespół Informatyków i Promocja.
3.	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/8264/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. Została podpisana umowa z wykonawcą zadania z firmą Daimler Buses Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 19.06.2023 została udzielona promesa	POLSKI ŁAD Edycja 2	BGK	58,00%	8 447 640,00 zł	4 972 500,00 zł	3 475 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania, zgodnie z umową z wykonawcą.
4.	Niskoemisyjny tabor transportowy - zakup 3 śmieciarek	Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/4219/PolskiLad z dnia 31.08.2023 r., Gmina nie wyłoniła wykonawcy zadania podczas pierwszego postępowania przetargowego w związku z czym musiała wystąpić do BGK o zmianę zakresu inwestycji. Dnia 31.08.2023 r została udzielona wstępna promesa na zmieniony zakres inwestycji.	POLSKI ŁAD Edycja 3 PGR	BGK	98,00%	5 100 000,00 zł	4 998 000,00 zł	102 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Postępowanie przetargowe należy ogłosić przed 31.05.2024 r.
5.	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	Projekt w trakcie realizacji. Udzielona promesa Nr 01/2021/9776/PolskiLad w wysokości 9 491 493,56 zł	POLSKI ŁAD Edycja 1	BGK	95%	9 991 045,85 zł	9 491 493,56 zł	499 552,29 zł	4 225 749,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wystąpienie o wypłatę promesy do 14.11.2023r. Rozliczenie końcowe i złożenie wniosku o wypłatę promesy końcowej w wysokości 5 265 744,17

p.o. Kierownika
Referatu Zarządzania Projektami
i Funduszami Europejskimi
Katarzyna Suchocka

13	Szkolne) 1 w Mosinie	Budowa wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń szatni i sali sportowej w budynku OSiR przy ulicy	Przyznane dofinansowanie 31.07.2023r., została podpisana umowa z instytucją dofinansującą. Dnia 30.06.2023r. Została podpisana umowa z wykonawcą zadania.	Szatnia na Medal	UMWW	491 015,45 zł	130 000,00 zł	361 015,45 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Złożono do UMWW wniosek o wypłatę dotacji 130 000,00 zł. Wypłata środków następuje 3 dni przed terminem zapłaty przedłożonej faktury od wykonawcy
12	Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórki istniejących obiektów budowlanych w Mosinie	Trwa procedura przygotowywania umowy darowizny dla Fundacji Lotto	Fundacja Lotto	Lotto	uzanliowo	200 000,00 zł	19 839,00 zł	180 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wskazano harmonogramie rzeczowo-finansowym kategorii wydatków przyznanej darowizny. Na tej podstawie rozliczenie oraz sprawozdanie. Referat projektami przygotowuje odpowiednie
11	Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie została podpisana 07.08.2023r. Zrealizowano część Trwa procedura przygotowywania umowy darowizny dla Fundacji Lotto	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog 2023	WUW		4 034 299,75 zł	2 017 149,87 zł	2 017 149,88 zł	0,00 zł	1 997 394,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	W dniu 07.11.23r. złożono wniosek rozliczający do WUW. Trwa weryfikacja przesłanego rozliczenia wraz z załącznikami.
10	Ciepłe Mieszkanie	Podpisana umowa - 14.03.2023. Gmina podpisuje umowę z Beneficjentami	NFOŚiGW	WFOŚiGW w Poznaniu		1 775 000,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja programu przez Referat Ochrony Środowiska. Obecnie podpisano 3 umowy z beneficjentami (mieszkańcami) Wniosek o wypłatę środków do NFOŚiGW może zostać złożony w chwili prawidłowego rozliczenia Beneficjenta (mieszkańca) wraz z Gminą.
9	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej w Czajurach	Podpisana umowa o dofinansowanie w dniu 07.09.2023. Złożono pismo do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2024 roku. Przygotowano i przekazano informacje merytoryczne LIDER PROW 2014 - 2020	UMWW			145 829,70 zł	92 791,00 zł	86 579,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Współpraca z Referatem Inwestycji, w kwestii przygotowania postępowania przetargowego
8	ENIGMA – Wsparcie nauczenia matematyki i informatyki, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Metropolii Poznań	Zrealizowano zadanie. Sprzęty zostały zamontowane w każdej szkole Gminy Mosina. Podpisano umowy pośredniczące między szkołami, gminą a Metropolią Poznań	ZIT	METROPOLIA		59 224,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie	Umowa podpisana 22.07.2022 r. Termin realizacji zadania do 30.06.2024 r. Złożone pismo do UMWW w sprawie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do 30.06.2024 r. Przygotowanie materiałów merytorycznych w oparciu o zapisu umowy o dofinansowanie. Weryfikacja zapisów do postępowania przetargowego zgodnie z wytycznymi. Analiza zapisów w budżecie gminy oraz weryfikacja poszczególnych klasyfikacji budżetowych. Przygotowanie tabeli z ujęciem wydatków projektowych oraz dochodów. Projekt będzie jedną z części całości inwestycji pn. Budowa ulicy Żeromskiego w którego skład wchodzi również dofinansowanie budowy chodników.	PROW 2014-2020 LIDER	UMWW		339 134,26 zł	215 791,00 zł	123 343,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Współpraca z Referatem Inwestycji. Projekt obejmował będzie działanie inwestycyjne budowy drogi i chodnika ulicy Żeromskiego.
	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie bezpieczeństwa	Zrealizowano projekt. Podpisano umowę użyczenia ze wszystkimi Beneficjentami spełniającymi wymagania. Instytucja Zarządzająca przygotowała aneks związany ze zmianą terminu rozliczenia dofinansowania. Aneks został podpisany przez strony i obecnie trwa procedura zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą złożonego wniosku rozliczającego.	POP	CPC		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

14	Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki	Podpisana umowa o dofinansowanie w dniu 04.07.2023r. Zrealizowano zadanie 14.11.2023r. Oczekuje na dokumenty księgowe oraz merytoryczne (faktura, protokół odbioru) w celu przygotowania rozliczenia dotacji.	Piękneje Wielkopolska Wieś	UMWW	70,00%	100 887,52 zł	60 900,00 zł	39 987,52 zł	60 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
15	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	Podpisana umowa 07.06.2023r.- Zrealizowano zadanie	Usuwanie folii rolniczych	NFOŚiGW	100,00%	11 092,78 zł	10 217,10 zł	821,68 zł	0,00 zł	10 217,10 zł	0,00 zł	odebranych odpadów z działalności rolniczej podczas trwania projektu wyniosła 11 092,78 należy przyjąć taką wartość kwalifikowaną. Dofinansowanie wynosi od w/w kwoty 10 217,10 złotych. Złożono do NFOŚiGW wniosek rozliczający. Trwa jego ocena
16	INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI 2023- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W MOSINIE ORAZ NA PŁYTCIE PARKINGU NA PLACU 20 PAŹDZIERNIKA W MOSINIE	Dnia 06.09.2023r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu środków na realizację zadania. Gmina Mosina zgodnie z wytycznymi regulaminu podjęła wszelkie działania w celu realizacji nasadzeń. Przygotowane zostało postępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone w terminie. Po zakończeniu postępowania przetargowego przedłożone oferty znacznie przewyższyły zaplanowany budżet na wykonanie tego typu działania co skutkowało niemożnością podpisania umowy z wykonawcami. WFOŚiGW obligatoryjnie wskazał termin realizacji zadania rzeczowego do 30.11.2023r natomiast rozliczenie finansowe do 30.12.2023r co również miało znaczenie dla Wykonawcy i realizacji w tak krótkim terminie. Biorąc pod uwagę okoliczności nie było możliwości prawidłowego zrealizowania projektu. Ostatecznie Gmina Mosina nie podpisała umowy o dofinansowanie z uwagi na zbyt duże ryzyko niezrealizowania zadania co ma wpływ na obowiązki i kary opisane w umowie z Instytucją Zarządzającą.	innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności	WFOŚiGW w Poznaniu	85,00%	18 000,00 zł	42 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
17	„Ochrona rozwoju zieleni w mieście Mosina jako element systemów miejskich korytarzy ekologicznych, poprzez zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Lema w Mosinie”	Dnia 06.09.2023r. Gmina otrzymała informację o przyznaniu środków na realizację zadania. Gmina Mosina zgodnie z wytycznymi regulaminu podjęła wszelkie działania w celu realizacji nasadzeń. Przygotowane zostało postępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone w terminie. Po zakończeniu postępowania przetargowego przedłożone oferty znacznie przewyższyły zaplanowany budżet na wykonanie tego typu działania co skutkowało niemożnością podpisania umowy z wykonawcami. WFOŚiGW obligatoryjnie wskazał termin realizacji zadania rzeczowego do 30.11.2023r natomiast rozliczenie finansowe do 30.12.2023r co również miało znaczenie dla Wykonawcy i realizacji w tak krótkim terminie. Biorąc pod uwagę okoliczności nie było możliwości prawidłowego zrealizowania projektu. Ostatecznie Gmina Mosina nie podpisała umowy o dofinansowanie z uwagi na zbyt duże ryzyko niezrealizowania zadania co ma wpływ na obowiązki i kary opisane w umowie z Instytucją Zarządzającą.	innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności	WFOŚiGW w Poznaniu	80,00%	310 000,00 zł	217 000,00 zł	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
18	Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.	Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. W chwili obecnej Gmina Mosina jest w trakcie przygotowania uchwały oraz umowy do podpisania z Beneficjentem. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.	POLSKI ŁĄD	BGK	98,00%	240 000,00 zł	235 200,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z otrzymaną uchwałą z dnia 25.12.2023r nr 25/1324/2024 RIO stwierdzono nieważność podjętej uchwały. Mając na uwadze wskazane uzasadnienie podjęte zostały działania przygotowania nowego projektu uchwały i poddania jej do zaopiniowania Prezesowi UOKiK i zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
19	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinie	Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępną promesę na wykonanie zadania. W chwili obecnej Gmina Mosina jest w trakcie przygotowania uchwały oraz umowy do podpisania z Beneficjentem. Przetarg musi zostać ogłoszony (wywieszony) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.	POLSKI ŁĄD	BGK	98,00%	230 000,00 zł	225 400,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z otrzymaną uchwałą z dnia 25.12.2023r nr 25/1324/2024 RIO stwierdzono nieważność podjętej uchwały. Mając na uwadze wskazane uzasadnienie podjęte zostały działania przygotowania nowego projektu uchwały i poddania jej do zaopiniowania Prezesowi UOKiK i zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa

p.o. Kierownika
Referatu Zarządzania Projektami
i Fundusze Europejskimi
Katarzyna Suchocka

20	Dokumentacja projektowa Dworu „Budyń” w Mosinie	BGK	POLSKI ŁAD	97,40%	308 000,00 zł	300 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										

21	Dokumentacja projektowa Dому Udrowańskiego „Kokok” w Mosinie	BGK	POLSKI ŁAD	97,56%	205 000,00 zł	200 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dnia 26.07.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										

22	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku muzealnym z siedzibą przy ulicy Topolowej 3 w Mosinie	BGK	POLSKI ŁAD	98,00%	1 734 700,00 zł	1 700 000,00 zł	34 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gmina Mosina otrzymała promesę wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 9m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										
Zgodnie z otrzymaną uchwałą z dnia 25.12.2023r nr 25/1324/2024 RIO stwierdzono nieważność podjętej uchwały. Mając na uwadze wskazane uzasadnienie podjęte zostały działania przygotowawcze nowego projektu uchwały i podania jej do zaopiniowania i przesowu UOKiK i zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa										

23	Wsi PPGR Rogalin – tworzenie nowej miejscowości cz. 1	BGK	POLSKI ŁAD	2,61%	153 000,00 zł	149 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dnia 21.09.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 9m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										

24	Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbudową istniejących obiektów budowlanych w Mosinie	MSiT	Sportowa Polska	33,00%	1 488 896,00 zł	558 800,00 zł	930 096,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Otrzymane dofinansowanie. Gmina Mosina oczekuje na umowę o dofinansowanie od MSiT										

25	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog- ul. Żeromskiego w Mosinie.	WUW	RFRD	80,00%	426 563,00 zł	341 250,40 zł	85 312,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Otrzymane dofinansowanie - podpisana umowa z WUW										

26	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog- ul. Stenkwicza w Mosinie	WUW	RFRD	80,00%	152 700,00 zł	122 160,00 zł	30 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Otrzymane dofinansowanie-podpisano umowę z WUW										

27	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	BGK	POLSKI ŁAD	98,00%	2 250 000,00 zł	2 204 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dnia 21.09.2023r. Gmina Mosina otrzymała wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 9 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										

28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	BGK	POLSKI ŁAD	90,00%	1 111 000,00 zł	1 000 000,00 zł	111 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gmina Mosina otrzymała promesę wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 9 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										

29	Modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie) – etap I	BGK	POLSKI ŁAD	98,00%	306 122,45 zł	300 000,00 zł	6 122,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gmina Mosina otrzymała promesę wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 9 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										

30	Przebudowa i rozbudowa ulicy Budzyskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie	WUW	RFRD	50,00%	3 675 073,30 zł	1 830 888,62 zł	1 844 184,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie. Oczekujemy na przekazanie od WUW umowy o dofinansowanie.										

31	Budowa zębka w Mosinie przy ulicy Topolowej	WUW	MALUCH+	100,00%	2 123 895,03 zł	2 123 895,03 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie. Przyznano kwotę na budowę w wysokości 1 221 015,03 oraz kwotę na funkcjonowanie wybudowanego przedszkola (3 lata) w wysokości 902 880,00										
32	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ulicy Topolowej 6 - etap 1	BGK	POLSKI ŁAD	84,85%	8 250 000,00 zł	7 000 000,00 zł	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gmina Mosina otrzymała promesę wstępna ogłoszony (wywieziony) w terminie 12 m-cy od udzielenia wstępnej promesy.										

p.o. Kierownika Referatu Zarządzania Projektami i Funduszkami Europejskimi
Katarzyna Suchocka

33	SUMA					59 082 959,82 zł	49 151 470,51 zł	12 783 646,64 zł	4 414 406,58 zł	3 161 173,16 zł	0,00 zł
----	------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------

PROJEKTY ZŁOŻONE/ W OCENIE

	Nazwa zadania inwestycyjnego	STAN AKTUALNY - krótka notatka		Instytucja dofinansowująca	Możliwe dofinansowanie %	Koszty kwalifikowalne	Wnioskowana kwota dofinansowania	Wkład własny Gminy	Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1	Program 5.1.1 EFRR. Budowa, rozbudowa przedszkola integracyjnego w Mosinie na ulicy Topolowej	Złożono wniosek dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru. Trwa ocena złożonego wniosku. Termin wyników określony w Regulaminie Instytucja Zarządzająca wskazała marzec 2024r. Projekt zakłada pokrycie wydatków związanych z budową oraz wydatki na wyposażenie wybudowanego przedszkola.	EFRR	UMWW	70,00%	4 422 558,95 zł	3 095 791,26 zł	1 326 767,69 zł	0,00 zł
2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina należącej do spółki oświetleniowej	Wniosek złożony 15.09.2023	POLSKI ŁĄD	BGK	80,00%	2 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
3	"Poprawa infrastruktury Mosińskiego Domu Kultury wraz ze zwiększeniem dostępu do oferty kulturalnej w Gminie Mosina"	wniosek złożony 15.11.2023r. Wniosek dotyczy przeprowadzenia prac remontowych między innymi: elewacja, wymiana kotła, wentylacja fotowoltaika, przebudowa podjazdoprace ogólnobudowlane oraz wyposażenie pracowni plastycznej, ceramicznej, muzycznej teatralnej dostosowanie ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami		Infrastruktura Domów Kultury	80,00%	1 250 000,00 zł	1 000 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
4	"Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie"	wniosek złożony 15.11.2023r.		Miejsce Pamięci i trwałe upamiętniania w kraju	80,00%	295 000,00 zł	238 000,00 zł	59 000,00 zł	0,00 zł
	SUMA					8 467 558,95 zł	6 331 791,26 zł	2 135 767,69 zł	0,00 zł

PROJEKTY W TRAKCIE SKŁADANIA

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	STAN AKTUALNY		Instytucja dofinansowująca	Możliwe dofinansowanie	wnioskowana kwota dofinansowania	wkład własny Gminy
1	Udzielenie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Analiza dróg na terenie Gminy Mosina, które spełniają wymogi regulaminu. Bieżąca współpraca z referatem mienia komunalnego, inwestycji, geodezji		WUW	90%	w trakcie ustalania po akceptacji wszystkich kosztorysów	weryfikacja kosztów i szacowanie
2	Cyberbezpieczny samorząd	Przygotowanie dokumentów umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich załączników z spełniających wymogi formalne		CPPC	uwarunkowane wylizonym algorytmem. Dofinansowanie środków z UE i BP 850 000,00	w trakcie ustalania po akceptacji wszystkich kosztorysów	73 913,00 zł

p.o. Kierownika
Referatu Zarządzania Projektami
i Funduszami Europejskimi

Katarzyna Suchocka