

ZESTAWIENIE ZADAŃ LINIOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA

Skróty: AQ - Aquanet S.A., DOK - dokumentacja projektowa, RBM - roboty budowlano - montażowe, SP - Starostwo Posiwatowe, IZ - inwestorstwo zastępcze, PnB – pozwolenie na budowę, DL – decyzja lokalizacyjna; PnU – Pozwolenie na użytkowanie, UMM - Urząd Miasta Mosina.



Stan na 06.02.2019r

Opracowała: Aleksandra Wąsiał - Piechota

Lp.	Numer zadania	Nazwa	WPRIM 2018-2027					ZAKRES RZECZOWY ZADANIA					FAZA	DOK	RBM	IZ	Kluczowe działania / Zagrożenia Stan na 06.02.2018	Wykonawca DOK	Wykonawca RBM
			Koncepcja	DOK	RBM	Inne	Razem	Długość kanalizacji sanitarnej [m]	Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt/m]	Ilość przepompowni [szt]	Długość wodociągu [m]	Ilość przyłączy wodociągowych [szt]							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
			0	1 360 940	66 818 008	1 311 240	69 490 187	51 050			9 531	173							
1	5-03-13-138-1	Mosina - kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno	0,00	238 508,00	7 475 000,00	28 870,19	7 742 378,19	6 430	b/d	2	-	-	DOK w toku	2018-2020	2021-2022	-	Prace nad dokumentacją zgodnie z harmonogramem.	SOLUM	b/d
2	5-03-13-142-1	Mosina - kanalizacja sanitarnej w Krajkwie	0,00	73 500,00	1 352 800,00	274 838,62	1 701 138,62	1 636	156	0	-	-	DOK w toku	2018-2020	2020-2021	-	Projektant zawnioskował do Gminy o wydanie Decyzji lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z pismem nr DW/IBM/1233/6862/2019 z dnia 1.02.2019 Aquanet zwrócił się do Gminy Mosina z prośbą o wskazanie ostatecznego układu drogowego w obszarze realizowanej dokumentacji projektowej, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz o udzielenie informacji, w jakim terminie zostaną wydzielone działki drogowe. Opracowywanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji, prowadzonych przez Aquanet SA w miejscowościach Baranówko i Krajkowo zostało wstrzymane, ze względu na trwający proces sporządzania planu miejscowego.	EKO SOLAR MARIA GLADYSIAK	b/d
3	5-03-13-144-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w Baranówku	0,00	95 900,00	1 671 000,00	213 153,62	1 980 053,62	1 860	128	1	-	-	DOK w toku	2018-2020	2020-2021	-	Projektant zawnioskował do Gminy o wydanie Decyzji lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z pismem nr DW/IBM/1233/6862/2019 z dnia 1.02.2019 Aquanet zwrócił się do Gminy Mosina z prośbą o wskazanie ostatecznego układu drogowego w obszarze realizowanej dokumentacji projektowej, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz o udzielenie informacji, w jakim terminie zostaną wydzielone działki drogowe. Opracowywanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji, prowadzonych przez Aquanet SA w miejscowościach Baranówko i Krajkowo zostało wstrzymane, ze względu na trwający proces sporządzania planu miejscowego.	EKO SOLAR MARIA GLADYSIAK	b/d
4	3-03-15-263-0	Mosina - sieć wodociągowa na Pl. 20 Października	0,00	16 250,00	210 250,00	0,00	226 500,00	-	-	-	108	3	DOK w toku	2018-2019	2020	-	Podpisanie Aneksu nr 1 z dnia 05.11.2018 r. na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy z 18 do 24 miesięcy tj. z dnia 24.07.2019 r. na dzień 23.01.2020 r. wynikające z konieczności zaprojektowania dla nieruchomości nr 12, 13, 18 (Enea) oddzielnych przyłączy dla budynków. Do budynku nr 13 należy zaprojektować dwa oddzielne przyłącza (będzie dwóch abonentów). Dla zadania uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego.	EKO SOLAR MARIA GLADYSIAK	b/d
5	5-03-16-138-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Daszewicach	0,00	0,00	753 000,00	2 491,38	755 491,38	340	21	0	-	-	DOK w toku	Gmina opracowała dok. proj.	2019-2020	AQ dla zakresu Gminy Mosina	Brak ustosunkowania się Gminy do pisma DW/IB/1255/71270/2018 z dnia 19.12.2018r dotyczącego uwag do dokumentacji projektowej.	b/d	b/d
6	5-03-13-140-1	Mosina - kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Staroleńskiej w Poznaniu	0,00	369 600,00	29 878 200,00	301 125,69	30 548 925,69	29 000	b/d	16	-	-	DOK w toku	2014-2020	2020-2023	-	Z zakresu dokumentacji projektowej wyłączono do odwołania następujące odcinki kanalizacji sanitarnej: 1. W Ul. Krętej z uwagi na problemy terenowo - prawne. Gmina w trakcie uchwalania MPZP. 2. Na Os. Leśnym z uwagi na problemy geotechniczne. Developer Family House został zobowiązany do prowadzenia badań geotechnicznych.	BBF	b/d
7	3-03-04-011-1	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Powstańców Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 Stycznia	0,00	63 000,00	1 200 000,00	148 778,62	1 411 778,62	835	1325 m				DOK w toku	2017-2019	2020-2021	-	Przebieg prac nad dokumentacją zgodnie z harmonogramem.	PROCOROL	b/d
8	3-03-16-065-0	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Witosa w Dymaczewie Nowym	0,00	16 850,00	395 750,00	17 250,00	429 850,00	-	-	-	375	4	DOK w toku	2017-2019	2019-2020	-	Prace nad dokumentacją ulegną wydłużeniu o ok 3 mc. Projektant przygotowuje się do Narady Koordynacyjnej.	EKO SOLAR MARIA GLADYSIAK	b/d
9	3-03-12-056-1	Mosina - sieć wodociągowa relacji Krosno - Borkowice	0,00	174 000,00	2 871 000,00	29 000,00	3 074 000,00	-	-	-	3 700	49	DOK w toku	2018-2020	2021-2022	Gmina Mosina na DOK	Podpisano umowę na pełnienie Inwestorstwa Zastępczego w zakresie realizacji dokumentacji projektowej przez Gminę Mosina (U/1219/IB/X/2018 umowa z dnia 18.10.2018) Opóźnienie terminu realizacji postępowania przetargowego przez Gminę. Aquanet oczekują na informację o nowym terminie postępowania przetargowego.	b/d	b/d
10	3-03-11-115-1	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Wodnej i bocznej	0,00	99 276,56	904 000,00	48 778,62	1 052 055,18	-	-	-	1 000	20	DOK w toku	2018-2020	2020-2022	-	Przebieg prac nad dokumentacją zgodnie z harmonogramem.	EKO SOLAR MARIA GLADYSIAK	b/d
11	5-03-13-131-1	Mosina - kanalizacja sanitarna dla części wsi Sowinki	0,00	82 000,00	7 479 000,00	14 700,00	7 575 700,00	7 182	402	2	-	-	DOK zakończona	2016-2018	I etap 2020-2021; II etap 2021-2022	-	Zgodnie z WPRIM 2018-2027 zmieniono planowany termin realizacji inwestycji I etap 2020-2021; II etap 2021-2022. Ogłoszenie przetargu na RBM zaplanowano na IV kw. 2019r.	PROCOROL	b/d
12	3-03-13-018-0	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego	0,00	9 055,59	3 556 281,00	-1 193,80	3 564 142,79	-	-	-	430	36	DOK zakończona	2014-2018	2019-2021 udział AQUANET w modernizacji drogi	-	Przebudowa drogi - ulicy Sowinieckiej, wymiana sieci wodociągowej i przyłączy Trwają ustalenia pomiędzy AQ, UMM, SP, ZDP dotyczące sposobu finansowania oraz zakresu realizacji robót związanych z przebudową drogi powiatowej 2466P i inwestycji Aquanet. Rozpatrywany obecnie rozwiązaniem jest żeby realizacja opierała się na wspólnym przetargu w celu wyłonienia jednego Wykonawcy. Obecnie trwają ustalenia na temat kto i kiedy będzie mógł zrealizować wspólne postępowanie przetargowe. Kanalizacja sanitarna w ul. Sowinieckiej Obecnie Gmina zrealizowała dokumentację projektową. Uzyskano Pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje dwie lokalizacje: część ul. Sowinieckiej oraz ul. zlokalizowanej wzdłuż torów kolejowych od strony wylotu w kierunku Sowinica. Obecnie AQ rozpatruje czy możliwym będzie realizacji części zadania (kanalizacji sanitarnej biegnącej w ul. Sowinieckiej od przejazdu w kierunku wyjazdu na Sowiniec) przy okazji realizacji robót związanych z przebudową ul. Sowinieckiej.	Studio DK	b/d

ZESTAWIENIE ZADAŃ LINIOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA

Skróty: AQ - Aquanet S.A., DOK - dokumentacja projektowa, RBM - roboty budowlano - montażowe, SP - Starostwo Posiwatowe, IZ - inwestorstwo zastępcze, PnB – pozwolenie na budowę, DL – decyzja lokalizacyjna; PnU – Pozwolenie na użytkowanie, UMM - Urząd Miasta Mosina.



Stan na 06.02.2019r

Opracowała: Aleksandra Wąsiak - Piechota

Lp.	Numer zadania	Nazwa	WPRIM 2018-2027					ZAKRES RZECZOWY ZADANIA					FAZA	DOK	RBM	IZ	Kluczowe działania / Zagrożenia Stan na 06.02.2018	Wykonawca DOK	Wykonawca RBM
			Koncepcja	DOK	RBM	Inne	Razem	Długość kanalizacji sanitarnej [m]	Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt/m]	Ilość przepompowni [szt]	Długość wodociągu [m]	Ilość przyłączy wodociągowych [szt]							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
			0	1 360 940	66 818 008	1 311 240	69 490 187	51 050			9 531	173							
13	5-03-17-101-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku	0,00	0,00	2 289 236,24	3 299,13	2 292 535,37	1 862	88	2	-	-	RBM		2019-2020 roboty budowlano-montażowe	Gmina Mosina na RBM	Pomimo licznej korespondencji nie uzyskano od Gminy informacji na jakim etapie jest aktualizacja dokumentacji terenowo - prawnej, niezbędnej do rozpoczęcia procedury przepisywania Decyzji pozwolenia na budowę. Zagrożeniem może być przedawnienie Decyzji pozwolenia na budowę oraz kolejne przesuwanie wydatkowania nakładów, co może mieć wpływ na niewykonanie WPRIM.	b/d	b/d
14	3-03-17-060-1	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku	0,00	0,00	1 801 870,36	50 000,00	1 851 870,36	-	-	-	2 370	b/d	RBM		2019-2020 roboty budowlano-montażowe	Gmina Mosina na RBM	Pomimo licznej korespondencji nie uzyskano od Gminy informacji na jakim etapie jest aktualizacja dokumentacji terenowo - prawnej, niezbędnej do rozpoczęcia procedury przepisywania Decyzji pozwolenia na budowę. Zagrożeniem może być przedawnienie Decyzji pozwolenia na budowę oraz kolejne przesuwanie wydatkowania nakładów, co może mieć wpływ na niewykonanie WPRIM.	b/d	b/d
15	5-03-14-211-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Krótkiej w Drużynie	0,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00	280	12	0	-	-	RBM	Gmina opracowała dokumentację projektową z PnB.	2018-2019	Gmina Mosina na RBM	Podpisana umowa na Inwestorstwo Zastępcze. Trwa wyjaśnianie zapisów w umowach na Inwestorstwo Zastępcze pomiędzy Aquanet a Gminą Mosina.	b/d	b/d
16	3-03-14-116-1	Mosina - sieć wodociągowa w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie	0,00	0,00	321 000,00	21 778,62	342 778,62	-	-	-	340	0	RBM	Gmina opracowała dokumentację projektową z PnB.	2018-2019	Gmina Mosina na RBM	Podpisana umowa na Inwestorstwo Zastępcze. Trwa wyjaśnianie zapisów w umowach na Inwestorstwo Zastępcze pomiędzy Aquanet a Gminą Mosina.	b/d	b/d
17	5-03-13-130-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo, przełożenie wodociągu DN 100 mm	0,00	123 000,00	3 980 155,88	143 000,00	4 246 155,88	1 625	64	1	943	49	RBM	2015 - 2016 etap I 2019-2020 etap II	2019-2020- etap I 2021-2022- etap II	-	W dalszym ciągu procedowanie współpracy z Inwestorem Zewnętrznym firmą BUDREM. Planowany termin zlecenia przetargowego na I kw.2019.	PROJEKTOWANIE SIECI WOD-KAN EWA CELMER	b/d
18	3-03-11-067-1	Mosina - sieć wodociągowa w ul. Piaskowej w Krośnie	0,00	0,00	202 464,25	15 368,91	217 833,16	-	-	-	265	12	RBM zakończone	2016-2018	2018	-	Zadanie zakończone.	SOLUM	TERLAN