

MOSINA



Mosina, 8 maja 2020r.

RI.0012.4.2020.JP

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia ...8.05.2020...r.

Nr sprawy

Pani

Wiesława Mania

Przewodnicząca Komisji Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej w Mosinie

Szanowna Pani Przewodnicząca

W odpowiedzi na zaproszenie o sygn. BR.0012.1.22.2020 z dnia 05.05.2020r. Burmistrza Gminy Mosina na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie zaplanowane na dzień 11 maja 2020r. na godz. 17:00, przekazujemy w załączeniu dane dotyczące punktu 1 zaproszenia w następującej formie:

1. Zestawienie (w formie tabelarycznej) zadań ze stanem realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym ze wskazaniem:
 - nazwy zadania inwestycyjnego,
 - stanu realizacji na dzień 11.05.2020r. (Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy),
 - stanu realizacji na dzień 11.05.2020r. (Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi),
 - danych dotyczących dofinansowania (kolumna 4÷16).

Z poważaniem

Tomasz Tybowski
Z up. Burmistrza
Tomasz Tybowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik:

1. Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz a/a
3. RI a/a

Sprawę prowadzi:

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61-8109-550, fax. 61-8109-558

um@mosina.pl
www.mosina.pl

Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym

Nazwa zadania inwestycyjnego	Stan realizacji na dzień 11.05.2020r. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy	Stan realizacji na dzień 11.05.2020r. Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi	Program dofinansowania	Instytucja dofinansowująca	Możliwa do otrzymania kwota dofinansowania	Umowa na dofinansowanie (nr+data)	Koszty kwalifikowalne	Okres realizacji projektu wg. umowy o dofinansowanie	Otrzymana kwota dofinansowania	Data otrzymania kwoty dofinansowania	Rozliczenie dofinansowania	Realizacja Finansowa na dzień 11.05.2020r WYDATKI OGÓŁEM Z FAKTUR	WYDATKI KWALIFIKOWANE Z FAKTUR	DOFINANSOWANIE	INFORMACJE DODATKOWE
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie	w trakcie realizacji - kwiecień 2020r. - dokumentacja złożona na naradę koordynacyjną (Starostwo Powiatowe); wstępny termin narady wskazany przez Starostwo na 18-20.05.2020r. Umowa do 30.09.2020r.	Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wniosek sprawozdawczy za okres styczeń 2020-marzec 2020. Współpraca z Partnerem projektu (Powiat) w kwestii prac związanych z budową ścieżek w Pecnie i Drużynie. Wystosowano pismo o przekazanie przez Powiat dokumentów z procedury zamówienia publicznego w celu poddania kontroli ex-ante. Zamówienie publiczne w ramach trzech zadań - budowy węzłów Mosina, Drużyna, Iłowiec została już przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w celu poddania kontroli ex-ante. Trwają stałe konsultacje z Referatem Inwestycji, Partnerem Powiatem w celu prawidłowego zrealizowania projektu, ewentualne zmiany do zadań wprowadzane są na bieżąco po uzyskanej zgodzie przez Instytucję Zarządzającą	WRPO 2014-2020	UMWW	do 85% kosztów kwalifikowalnych	RPWP.03.03.03-30-0015/17-00	8 173 371,66	01.02.2018-31.05.2021	6 947 365,90	nie dotyczy	nie dotyczy			nle dotyczy	
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pecnej (stacja Iłowiec)	w trakcie realizacji - kwiecień 2020r. - dokumentacja złożona na naradę koordynacyjną (Starostwo Powiatowe); wstępny termin narady wskazany przez Starostwo na 18-20.05.2020r. Umowa do 30.09.2020r.														
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Drużynie	w trakcie realizacji - kwiecień 2020r. - dokumentacja złożona na naradę koordynacyjną (Starostwo Powiatowe); wstępny termin narady wskazany przez Starostwo na 18-20.05.2020r. Umowa do 30.09.2020r.														
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	w trakcie realizacji umowa do 06.06.2020r.	W trakcie realizacji. Złożono już trzy sprawozdania do WUW wraz z kopiami faktur oraz innych potrzebnych dokumentów finansowych w celu skontrolowania prawidłowości wydatkowania środków dotacji WUW.	Fundusz Dróg Samorządowych	WUW	do 50 % kosztów kwalifikowalnych	Nr 10/148/19 z dnia 09.10.2019	2 720 080,89	12.2019 do 11.2020	1 360 040,89		w trakcie rozliczenia	1 152 985,72	1 026 402,50	513 201,24	
Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny	17.04.2020 - rozpoczęcie czynności odbiorowych; trwa rozliczanie zadania	W trakcie realizacji. Złożono już trzy sprawozdania do WUW wraz z kopiami faktur oraz innych potrzebnych dokumentów finansowych w celu skontrolowania prawidłowości wydatkowania środków dotacji WUW. Na obecnym etapie trwa rozliczenie końcowe, przygotowywanie sprawozdania z zakończenia zadania oraz potrzebnych w tym celu niezbędnych dokumentów np. protokołów odbioru końcowego, kosztorysu powykonawczego i innych.	Fundusz Dróg Samorządowych	WUW	do 50% kosztów Kwalifikowalnych	Nr 10/80/19 z dnia 09.10.2019	898 398,69	12.2019 do 11.2020	449 199,00		w trakcie rozliczania	982 607,09	873 815,31	436 907,65	
Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	w trakcie realizacji umowa do 29.11.2020r.	Złożenie pierwszego wniosku o płatność finansowego do Instytucji Zarządzającej. Trwa ocena wniosku oraz procedowanie przygotowania aneksu w związku z wyrażoną wcześniej zgodą na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30 listopada 2020r. Stałe konsultacje z Referatem Inwestycji dotyczące przebiegu prac, ewentualnych ustaleń.	WRPO 2014-2020	UMWW	do 85 % kosztów kwalifikowalnych	RPWP.04.01.03-30-0003/17-00 z dnia 19.03.2019r	7 790 788,89	od 01.10.2018 do 30.11.2020r	6 622 170,55	w trakcie realizacji	w trakcie realizacji	3 627 404,43	3 627 404,43	3 083 293,77	Instytucja Zarządzająca jest w trakcie oceny złożonego pierwszego wniosku o płatność na wydatek dotyczący pierwszej faktury, z której wydatek ogółem wynosił 1 195 095,88, koszty kwalifikowane 1 195 095,88, dofinansowanie 1 015 831,50. Po zatewierdzeniu zostanie przekazany kolejny wniosek obejmujący dwie faktury (wydatek ogółem 1 249 686,33 w tym kwalifikowalne 1 249 686,33 dofinansowanie 1 062 233,38 oraz wydatek ogółem 1 182 622,22 w tym kwalifikowalne 1 182 622,22, dofinansowanie 1 005 228,89

Inspektor
ds. Zarządzania
projektami i funduszami zewnętrznymi
Katarzyna Suchocka

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Joanna Pawicka

Modernizacja Świetlicy w Sowinkach	trwa postępowanie o udzielenie zp	W trakcie realizacji. Stały kontakt z opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego w kwestii przedstawienia problemów dotyczących rozpoczęcia prac oraz ewentualnego wpływu na realizację zadania w związku z epidemią, wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 06.03.2021r (podpisano aneks). Stałe konsultacje z Referatem Inwestycji w kwestii realizacji zadań.	PROW 2014-2020	UMWW	do 63,63% kosztów kwalifikowalnych	Nr 01088-6935-UM1511763/18 z dnia 06.03.2019	704 081,62	od 06.03.2019 do 06.03.2021	448 007,00	w trakcie realizacji	w trakcie realizacji				
Budowa z przebudową ul. Łazienniej i Kanałowej w Mosinie	brak realizacji	nie uzyskano dotacji	FDS	WUW											
Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	04.05.2020 wszczęcie postępowania o udzielenie zp	Przesłanie dokumentów na prośbę WUW w celu przygotowania umowy o dofinansowanie. Konsultacje z Referatem Inwestycji w celu ustalenia poszczególnych terminów realizacji zadań, przygotowanie niezbędnych oświadczeń wymaganych przez WUW, kompletowanie dokumentacji i przesłanie do dalszego procedowania przez WUW.	FDS	WUW	50% kosztów kwalifikowalnych	w trakcie przygotowywania			455,472.72	nie dotyczy	nie dotyczy				
							910 945,44	nastąpi aktualizacja do umowy o dofinansowanie							
Rewitalizacja Parku Strzelnica Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu BIKE&RIDE na terenie parku gminnego "Strzelnica" w m. Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj	w trakcie realizacji umowa do 30.11.2020r.	W trakcie realizacji. Przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej w celu poddania projektu kontroli ex-ante następnie przesłanie do UMWW - trwa procedura oceny. Projekt w systemie "zaprojektuj i wybuduj" po uzyskaniu projektu wraz z wymaganymi dokumentami zostanie przekazany do oceny Instytucji Zarządzającej w celu zatwierdzenia i rozpoczęcia robót budowlanych. Stałe konsultacje z Referatem Inwestycji dotyczące prawidłowej realizacji projektu.	WRPO 2014-2020	UMWW	85% kosztów kwalifikowalnych	RPWP.03.03.09-30-0007/18-00 z dnia 05.06.2019	1 368 525,76	03.06.2019 - 31.12.2020	1 163 246,89	nie dotyczy	nie dotyczy				
Rozbudowa budynku MOK o dzwign osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	15.04.2020 wszczęcie postępowania o udzielenie zp	Przekazanie na wniosek MKIDN Program NCK dokumentów w celu aktualizacji wniosków, przygotowanie zestawień kosztorysowych na podstawie pierwotnych kosztorysów oraz zaktualizowanych, przygotowanie szereg oświadczeń, dokumentacji dla Instytucji Zarządzającej w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Trwa procedura przygotowanie dla Gminy Mosina umowy o dofinansowanie. Stały kontakt z referatem inwestycji w kwestii prawidłowej realizacji zadania.	Infrastruktura Domów Kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		w trakcie przygotowań przez Ministersto		1 rok	107 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy				
Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie	07.05.2020 wszczęcie postępowania o udzielenie zp	W trakcie realizacji. Przygotowanie niezbędnych oświadczeń, przekazanie dokumentów do UMWW w celu procedowania dalszej realizacji. Zadanie realizowane przez referat mienia komunalnego stałe konsultacje z referatem w celu prawidłowej realizacji zadania.	Program "Szatnia na medal"	UMWW	100 000,00	w trakcie realizacji	141 532,82	do 31.10.2020	70 500,00	nie dotyczy	nie dotyczy				
Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Rogalinie		trwa ocena wniosku	Sportowa Polska	Ministerstwo sportu	3 000 000,00	w trakcie oceny	7 822 274,38	nie dotyczy	WNOSKOWANA KWOTA 2 581 350,55	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina		trwa ocena wniosku	PROW 2014-2020	UMWW	63,63% KK	w trakcie oceny	189 971,54	nie dotyczy	WNOSKOWANA KWOTA 120 878,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	

Inspektor
ds. Zarządzania
projektami i funduszami zewnętrznymi
Katarzyna Suchocka

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Joanna Pawlicka