

24.	Budowa pomostu pływającego Dopisanie zadania na sesji 25.06.2020	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trampą zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Starym	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 25.06.2020r. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r. Zadanie dotyczy budowy pomostu pływającego wraz z trampą zejściowym nad Jez. Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Starym. Zapis przedsięwzięcia w planie finansowym Gminy Mosina jest warunkiem koniecznym o złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z programu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski (wniosek OSiR - pismo o sygn. OSiR.071.7.2020 z dnia 05.06.2020r.)		160 000,00
25.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego Dopisanie zadania na sesji 25.06.2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie realizowane na terenie kąpieliska "Glinianki"	07.07.2020. pismo do jedn.dofinansowującej o zgodę na przejście kablem pod i wzdłuż ścieżki - trwałość projektu (Glinianki); 27.08.-zgoda Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na wykonanie przył.energ. W trakcie przygotowania zlecenie dla projektanta	1 600,00	28 400,00
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00				
26.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd NIEWYGAŚY 2019	3 800 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	trwa realizacja zadania umowa do 04.2021; zlecono ekspertyzę ppoż oraz rozliczono roboty dodatkowe	1 500 000,00	0,00
27.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) Zmiana na sesji 25.06.2020	2 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu u. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	Przeprowadzono konsultacje wraz ze spotkaniem z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego. Zlecono opracowanie koncepcji z uwzgl. zmian do 31.07. - zrealizowane Zlecono opracowanie dok. proj. wraz z zamiennym PnB-20.12/31.03.2021	29 845,00	70 155,00
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	750 000,00		750 000,00				
28.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00		750 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	realizowane przez Referat Geodezji i Nieruchomości		
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 455 095,00	230 000,00	0,00	230 000,00				
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00		230 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	realizowane przez Informatyka		
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00				
30.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	Zadanie zrealizowane i rozliczone	11 999,00	1,00
31.	Modernizacja monitoringu miejskiego Zmiana na sesji 25.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	Zadanie wykreślone z budżetu Gminy		
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00				
32.	Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie Zmiana na sesji 29.04.2020r.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	Zadanie realizowane przez inną jednostkę		25 000,00
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 450 000,00	5 312 266,01	0,00	5 312 266,01				
33.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. NIEWYGAŚY 2019	2 200 000,00	652 266,01		652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowieniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapury.	Wykonano, zakończono i rozliczono termomodernizację SP Czapury. Przeprowadzone postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę na termomodernizację Przedszkola w Rogalinku (kotłownia gazowa) wraz z robotami remontowo-budowlanymi w Świetlicy w Rogalinku, umowa do 30.09.2020r. Trwa realizacja zadania. Dokonano aktualizacji warunków technicznych dla instalacji gazowej w SP nr 2 w Mosinie.	560 375,24	91 890,77
34.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinku wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00		500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	Uzyskano PnB 23.04.2020r.		500 000,00
35.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wszczęto postępowanie o udzielenie zp. Trwa opracowywanie siwz z zał.	4 920,00	3 995 080,00