

**Wydatki majątkowe na rok 2021**

l.p.	dział rozdział paragraf		opis zadania	Opis zmian
	nazwa zadania inwestycyjnego			
1	2		3	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>				
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.		Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec.	złożony wniosek o dofinansowanie dla terenów popegerowskich nie uzyskał dofinansowania; uzyskano dofinansowanie z programu RFIL; Przygotowano materiały przetargowe;
			Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatek Rogalin".	Odbyło się spotkanie z Majątkiej Rogalin w celu doprecyzowania wzajemnej współpracy. Gmina Mosina wystąpił do Majątku Rogalin o wydanie warunków technicznych dla ewentualnego zakupu agregatu prądotwórczego na SUW Świątniki.
2.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.	Wykonano i rozliczono zadanie,
3.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	Wykonano i rozliczono zadanie,
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>				
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego		Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 38.287,70 zł, par. 6057 2.387.747,75 zł, par. 6059 1.237.125,06 zł)	Zakończono i rozliczono budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Drużynie. Trwają roboty budowlane na węzłach przesiadkowych w Pecnej i Mosinie.
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>				
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinku ul. Wiejska		Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinku ul. Wiejska	-----
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>				
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.		Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	1. Budowa ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko, Radzewice projekt chodnika: w lutym br. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiem na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko i projekt chodnika w Radzewicach na podstawie których zawarto odpowiednie porozumienia. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie zabezpieczonych środków na rok 2022. Gmina Mosina zamierzała o podanie przyczyny możliwości realizacji zadania; 2. Projekt chodnika w Borkowicach - podjęto uchwałę w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Poznańskiego, Przesłano uchwałę do Powiatu Poznańskiego która została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Głosowanie nad uchwałą ma odbyć się na najbliższej sesji Rady Powiatu. 3. Chodnik ul. Poznańska w Czapurach: Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>				
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach		Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach	-----
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>				
6.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem		Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	W 2020r. podjęto uchwałę w sprawie przejęcia zadania od Województwa Wielkopolskiego dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 430 i 431. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Otrzymano projekt porozumienia w sprawie przejęcia zadania. Trwają rozmowy nad ostatecznym kształtem porozumienia. Odbył się spotkanie z projektantem odcinka DW431 od Mostu w Rogalinie do Mosiny; Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie analizy decyzji środowiskowej i konieczności jej uzyskania.
			Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).	Zadanie prowadzone w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Planowane przerwanie prac i rozwiązanie umowy ze względu na warunki wydane przez Aquanet.
			Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.	Zadanie w trakcie realizacji.
			Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie.	Prace na projekcie wstrzymane do czasu wykonania przez projektanta branży sanitarnej projektu wraz z pozwoleniem na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Podgórną do rz. Warty.
			Projekt ul. Promowej w Czapurach.	Zadanie zostało wstrzymane ze względu na wykonywanie podziałów działek przez Gminę Mosina. Projektu podziałów zostały zakończone, złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
			Projekt i budowa ul. Tyłnej w Krośnie.	Zadanie w trakcie realizacji, trwa oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez Ministra Infrastruktury w zakresie utwardzonych poboczny z uwzględnieniem strefy określonej w Rozporządzenia dot. Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo
			Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa	Złożony wniosek o dofinansowanie dla terenów popegerowskich nie uzyskał dofinansowania; Podjęto decyzję o kontynuacji zadania. Uzyskano wytyczne od Powiatowego Konserwatora Zabytków dot. zaopiniowania wstępnej koncepcji przebudowy/budowy ul. Nowej w Rogalinie. Planowana zmiana do budżetu w zakresie opisu zadania.
			Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	Uzgodniono z Nadleśnictwem Konstanytnowo wejście na działkę leśną w celu wykonania podłączenia kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego. Trwają prace na przygotowaniu materiałów przetargowych.
			Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórną i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie.	Trwają prace dotyczące wykonania projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Podgórną do rz. Warty w uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich z uwzględnieniem kolizji z budowanym mostem w Rogalinie.
			Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.	przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy) Planowany termin ogłoszenia przetargu październik 2021r.
			Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	Zadanie w trakcie realizacji. Konieczne zwiększenie finansowania.

	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.	Unieważniono przeprowadzone postępowanie przetargowe ze względu na brak wystarczających środków w budżecie Gminy. Zaaktualizowano kosztorysy ofertowe i przygotowano materiały przetargowe. Złożono wniosek o zwiększenie finansowania oraz o wpisanie zadania do WPF na najbliższej sesji.
	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	Uzyskano dofinansowanie na budowę ul. Lema w kwocie 4 052 558,95 zł. W trakcie procedowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 2 września 2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejsza oferta na wykonanie zadania w kwocie 8 172 450,55 zł złożona przez Jana Nowaka Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wielkopolskiego. Trwa analiza złożonych ofert.
	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.	Zadanie zostało złożone w całości z odwodnieniem do ul. Polnej do naboru wniosku z Rządowego Programu Polski Ład. Trwa oczekiwanie na wyniki.
	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek.	Zgoda ENEA na ścieżkę Sasinowo-Wiórek pod warunkiem odsunięcia o 5m od skrajnego przewodu linii w 110kV. Brak możliwości usytuowania ścieżki pomiędzy pasem drogi powiatowej i skrajem lasu. Odkonane spotkanie z Nadleśnictwem Babki - propozycja zmiany przebiegu ścieżki, trwają rozmowy z nadleśnictwem. W trakcie ustalania kolejnych terminów spotkań z Nadleśnictwem Babki oraz Rejonową Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.
	Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	Zaaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Konieczne zwiększenia finansowania na zadanie.
	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Piotrowska między Babinką a Gluszyńką.	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie	Przygotowywanie zapytań ofertowych na ukończeniu.
	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych	Podpisano umowę na wykonanie analizy rozwoju ścieżek rowerowych. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i Strzeleckiej
	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	Dalsze prace na obwodnicę wschodnią uzależnione są od rozwiązania kwestii zmiany przeznaczenia gruntów zgodnie z Rozporządzenia dot. Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo.
	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim Zmiana na WPF	Planowane ogłoszenie przetargu w IV kw. br. Ze względu na szacowany okres wykonania konieczność zabezpieczenia środków w WPF.
	Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Łąkowej do ulicy Topolowej 130 m Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej	W trakcie realizacji.
	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m	Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID.
	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)	Brak wystarczających założeń do opracowania programu budowy dróg.
	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)	Trwa analiza możliwości odwodnienia ul. Wczasowej
	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie	Zadanie zostało złożone w całości do naboru wniosku z Rządowego Programu Polski Ład. Trwa oczekiwanie na wyniki.
	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie Zmiana do budżetu z podziałem pieniędzy 2021 i 2022	Przygotowywano dokumentację przetargową. Trwa oczekiwanie na ogłoszenie.
	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie.
	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopl	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	Zadanie zostało złożone w całości do naboru wniosku z Rządowego Programu Polski Ład. Trwa oczekiwanie na wyniki.
	Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizowane.
	Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie	Uzyskano zgodę na odstąpienie od Ministra. Wznowiono procedurę uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji to październik br.
	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu wykonanie дренаżu odwadniającego termin realizacji zadania został przesunięty (wydłużona procedura wydawania pozwolenia wodnoprawnego)
	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i rozliczono zadanie.
	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	Zakończone zadanie i rozliczone
	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III +POR	Podpisano umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Przedłożono protokół konieczności przez Wykonawcę - konieczne zwiększenie kosztów realizacji. Szacowane zakończenie zadania w listopadzie 2021r.
	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	Planowane zlecenie realizacji zadania po uzyskaniu decyzji/zgłoszenia.
	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
9.	Koncepcja przystanku kolejowego w Krośnie	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie
		brak przystanku w Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 (ogłoszenie w VII.2021); PKP potwierdziło brak ujęcia przystanku w Rządowym Programie budowy.

10.	Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.	Realizowane z fundusz Sołeckiego.
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>			
11.	Strefa kultury i rekreacji	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem "Kokotek" oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei	-----
12.	Budowa pomostu pływającego	Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i przekazano plac budowy. Trwa realizacja zadania.
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>			
13.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	Uzyskano pozwolenia na użytkowanie budynku. Zadanie w trakcie rozliczania.
14.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
15.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji adaptacji budynku na cele muzealne wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich oraz uzyskaniem decyzji powiatowego konserwatora zabytków.
16.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	Zadanie w trakcie realizacji.
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>			
17.	Wykupy gruntów	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	-----
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>			
18.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	-----
19.	Rozwój elektroniczny usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i włoszakowice	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w UM w M-nie ul. Dworcowa (par. 6057 862.750,03zł, par. 6059 152.250,00zł)	-----
<b>dział 754 rozdział 75412 par.6230</b>			
20.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina	-----
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>			
21.	Zakup auta	Zakup auta dla Straży Miejskiej	-----
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>			
22.	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko - załącznik nr 11, poz.8	Realizowane zgodnie z zał. 11 budżetu.
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>			
23.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	Trwa analiza dokumentacji projektowej ze względu na stan rzeczywisty.
24.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.	Otwarcie ofert na wykonanie prac budowlanych. Trwa badanie złożonych ofert.
25.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	Rozbudowa budynku szkolnego.	Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Trwa realizacji zadania.
26.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Kontynuacja zadania.	Trwa realizacja zadania.
27.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	Zadanie wykonane i rozliczone. Uzyskano pozwolenie na budowę.
28.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków. Zdjąć pozostałe środki	Zadanie wykonane i rozliczone. Uzyskano pozwolenie na budowę.
29.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład
30.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	Trwa realizacja zadania.
31.	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	Przygotowano dokumentację do procedury wyboru wykonawcy (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych) Rozesłano zapytania ofertowe . Wszystkie oferty przekorczyły próg finansowy od którego należy sotsować ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
32.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gmina Mosina	Trwają rozmowy z Zarządzającym obiektem odnośnie kształtu i zakresu realizacji zadania.
<b>dział 801 rozdział 80104 par.6050</b>			
33.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Planowana aktualizacja kosztorysów w październiku 2021r.
<b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>			
34.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	-----
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>			
35.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. Zdjęcie pozostałych środków	Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
36.	Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek.	Realizacja w ramach funduszu Sołeckiego.
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6010</b>			
37.	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin - realizacja przedsięwzięcia zwanego z gospodarowaniem odpadami	-----
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>			
38.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10 przez Sołectwo Żabinko - załącznik n4 11, poz. 21	Realizacja w ramach zał. 11 budżetu.
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>			
39.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.\	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	-----
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>			
		Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	Podpisano umowę na budowę. Trwa realizacja zadania.

40.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.	rezygnacja z zadania ze względu na wysokie koszty udrożnienia pasa drogowego (MK) i brak zabudowań - przedłużenie ul. Matejki
		Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	Podpisano umowę na budowę. Trwa realizacja zadania.. Trwa realizacja zadania.
		Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	Podpisano umowę na budowę. Trwa realizacja zadania.. Trwa realizacja zadania.
		Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim	Podpisano umowę na budowę. Trwa realizacja zadania.. Trwa realizacja zadania.
		Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chelmońskiego	Przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy)
		Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	Podpisano umowę na budowę. Trwa realizacja zadania.
		Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III	Przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy)
		Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	Przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy)
		Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku	Przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy)
		Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach	Podpisano umowę na usługę projektową. Trwa realizacja zadania.
		Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	Podpisano umowę na usługę projektową. Trwa realizacja zadania.
		Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym	Podpisano umowę na usługę projektową. Trwa realizacja zadania.
		Projekt Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie	Przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy)
		Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej w Mosinie (do Kanału Mosińskiego) Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tz. Odnoga ulicy Strzeleckiej)	Podpisano umowę na usługę projektową. Trwa realizacja zadania.
		Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	Podpisano umowę na usługę projektową. Trwa realizacja zadania.
		Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	Podpisano umowę na usługę projektową. Trwa realizacja zadania.
Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach	Przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy)		
Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	Bieżące wykorzystanie środków.		
41.	Fundusze jednostek pomocniczych	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 20.454,27 zł - załącznik nr 9, poz. 18 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 14.155,28 zł - załącznik nr 11, poz. 14 2a. Sołectwo Nowinki - Drużyna: budowa projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - kwota 22.987,81 zł - załącznik nr 11, poz. 12, 2b. Osiedle nr 2 - kwota 7.000,00zł dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ul. Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 poz. 23	Realizacja w ramach zał. 9 i 11 budżetu.
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>			
42.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurch - kwota 40.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 6, Dymaczewo Stare: posadowienie lamp solarnych na placu zabaw - kwota 19.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 7, Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej - kwota 40.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 17.432,61 zł - załącznik nr 9, poz. 17, Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 30.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 20. 2. Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy: Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 2.644,00 zł - załącznik nr 10, poz. 26 3. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.760,67 zł - załącznik nr 11, poz. 6, Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 20, Osiedle Nr 4: modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego - kwota 74.524,21 zł - załącznik nr 11, poz. 25, Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 23.598,91 zł - załącznik nr 11, poz. 26 Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 40.303,99 zł - załącznik nr 11, poz. 27.	Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.
43.	Skatepark	Wykonanie projektu i budowa	Podpisano umowę na usługę projektową. Otrzymano koncepcję SkateParku. Trwa realizacja zadania.
44.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).	W trakcie opracowywania dokumentacja przetargowa do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych i wniosku o wszczęcie z załącznikami, opracowanie projektu umowy) - zadanie łączne
45.	Rewitalizacja Ptasiego Parku	Opracowanie projektu Ptasiego Parku	Propozycja przeniesienia środków Osiedla na zadanie. Konieczna zmiana do budżetu.
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>			
46.	Budowa świetlic środowiskowych.	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 11.000,00 zł, par. 6057 189.669,12 zł, par. 6059 249.330,88 zł).	Zadanie rozliczone i zakończone.
47.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.	Zadanie rozliczone w zakresie modernizacji. Wykonano projekt przyłącza wodociągowego.
48.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.	Podpisano umowę na usługę projektową. Trwa realizacja zadania.

49.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - kwota 13.292,09 zł - załącznik nr 9, poz. 8, Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 46.486,97 zł - załącznik nr 9, poz. 9 Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - kwota 10.000,00 7.626,00zł - załącznik nr 9, poz. 3 Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 7.786,97 zł - załącznik nr 9, poz. 10. 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 14.294,74 zł - załącznik nr 11, poz. 7, Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8, Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 5.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 9.	Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.
50.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie	Przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji.	Podpisano umowę na roboty. Trwa realizacja zadania.
51.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP	W trakcie realizacji modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP. Brak wystarczających środków na wykonanie całości prac ujętych w opisie zadania.
<b>dział 921 rozdział 92120 par.6300</b>			Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8,
52.	Współpraca z Powiatem Poznańskim	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków	-----
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>			
53.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	Planowana aktualizacja kosztorysów w październiku 2021r.
54.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 17.662,62 zł (-10.036,62) 7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 15, 2- Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15.	Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b>			
55.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	1. Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: zakup kontenera - lokalizacja - boisko gminne - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15	Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.