

Zestawienie zadań dla dróg i kanalizacji deszczowej z terminami ważności pozwolenia na budowę

Lp.	Numer decyzji	Data decyzji	Opis zadania	Termin ważności decyzji	Inne	Zaawansowanie
OBIEKTY DROGOWE						
1	468/15	05.02.2015	Sieć kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w Daszewicach, ul. Leśna / Poznańska	04.02.2018	etap 1-2018	częściowe wykonanie sieci w obrębie zrzutu w budżecie na rok 2022
2			Budowa chodnika na ul. Różanej w Pecnej	01.12.2018	etap 1-2019	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
3			Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Krośnie	01.08.2019	etap 1-2019	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
4			Budowa chodnika na ul. Ludwikowskiej w Krosinku -do szpitala	01.10.2019	etap 1-2019	częściowe wykonanie do końca zbudowań brak środków w budżecie na rok 2022
5	5472/17	03.10.2017	Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie chodnika jednostronnego w Mosinie, ul. Śliwkowa, Agrestowa, Obrzańska	03.10.2020	częściowo wykonane-2020	Zadanie zrealizowane w całości
6	1735/10	19.04.2010	Budowa ul. Chopina i Szyszkowej w Mosinie	01.01.2021	etap 1-2018	brak środków w budżecie na rok 2022
7			Budowa ul. Matejki w Mosinie	01.03.2021	etap 1-2018	częściowe wykonanie ulicy w 2021 brak środków w budżecie na rok 2022
8	5065/18	31.08.2018	Przebudowa ul. Kasztanowej polegająca na jej utwardzeniu i odwodnieniu i budowa kanalizacji technicznej	30.08.2021	etap 1-2021	brak środków w budżecie na rok 2022
9			Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Wiórku	01.09.2021	etap 1-2021	brak środków w budżecie na rok 2022
10	5201/18	10.09.2018	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz przebudowa zjazdów i linii napowietrznej nn 0,4kV 1 oświetlenia - część gminna w Daszewicach, ul. Poznańska	10.09.2021	w trakcie	Wykonano ok. 470m ścieżki. Pozostała część w trakcie realizacji.
11			Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	01.10.2021	etap 1-2021	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
12			Budowa ul. Kopernika w Mosinie	01.12.2021	etap 1-2021	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
13	524/19	01.02.2019	Budowa ul. Łąkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci energetycznej nn 0,4kV w Mosinie	01.02.2022	częściowo wykonane 2019 i 2020	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
14			budowa ul. Łąziennej w Mosinie		do 04.2022 częściowo wykonane 2021	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
15			budowa ul. Kanałowej w Mosinie		do 04.2022 w realizacji	w trakcie realizacji
16			budowa ul. Żeromskiego w Mosinie		do 06.2022	w budżecie na rok 2022
17	4649/19	19.08.2019	Budowa ul. Spokojnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej w Czapurach	19.08.2022	częściowo wykonane 2020	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
18			Budowa ul. Odnowiciela w Mosinie		do 09.2022	w budżecie na rok 2022
19			Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Mosinie		do 09.2022	w budżecie na rok 2022
20			Budowa ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie		do 09.2022	w budżecie na rok 2022
21			Budowa chodnika na ul. Odnowiciela w Mosinie		do 12.2022	w budżecie na rok 2022
22	529/20	29.01.2020	Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej podłączeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego w m. Mosina, ul. Śremska, Leśmiana, Krosińska	29.01.2023		wykonano połączenie zbiornika z ul. Leśmiana brak środków w budżecie na rok 2022
23	15/2020	03.06.2020	Budowa ulicy Lema wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mosina	04.06.2023	ZRID	w trakcie realizacji
24	3121/20	24.06.2020	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i technologicznej w Mosinie	25.06.2023	w realizacji	Wykonany odcinek pomiędzy Czereśniową a Topolową brak środków w budżecie na rok 2022
25	4150/20	14.08.2020	Przebudowa ul. Dembowskiego wraz z odwodnieniem oraz budowa kanału technologicznego w m. Mosina	15.08.2023		w budżecie na rok 2022
26	698/21	10.02.2021	Przebudowa dróg gminnych - ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	11.02.2024	zaśw. o braku sprzeciwu do przebudowy słupa linii napowietrznej nn 0,4kV ul. Łąkowa/Wierzbowa	w budżecie na rok 2022

27	1301/21	10.03.2021	Budowa parkingów i zjazdów oraz przebudowa odcinka ul. Reja i remontu odcinka ul. Niepodległości w Mosinie	10.03.2024	zaśw. o braku sprzeciwu do budowy sieci kan.deszcz. z włączeniem do Harcerskiej	częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
28	1866/21	06.04.2021	Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem, łączącego ul. Mieszka 1 w Mosinie z ul. Polną w Krośnie	06.04.2024		w budżecie na rok 2022
29	15/2021	15.06.2021	Rozbudowa ulicy Grabowej, Jodłowej i Akacjowej polegającej na ich utwardzeniu wraz z odwodnieniem budową kanalizacji teletechnicznej w Mosinie	15.06.2024		brak środków w budżecie na rok 2022
30	3755/21	06.07.2021	Budowa ul. Mieszka I wraz z budową odwodnienia i kanału technologicznego	06.07.2024		w budżecie na rok 2022
31	4552/21	04.08.2021	Przebudowa trójprzęsłowego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi gminnej Bolesławiec-Będlewo	04.08.2024		brak środków w budżecie na rok 2022
32	33/21	17.11.2021	Przebudowa i rozbudowa ul. Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie	17.11.2024		w budżecie na rok 2022
OBIEKTY KUBATUROWE						
33	7283/19	17.12.2019	Rozbudowa budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury o windę osobową zewnętrzną dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przebudową części pomieszczeń budynku Mosina, ul. Dworcowa 4	17.12.2022	w realizacji	w trakcie realizacji
34	7068/19	06.12.2019	Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na środowiskowy dom społeczny z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki, dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych i wewnętrzną instalacją gazu Mosina, ul. Wiosny Ludów / Dembowskiego	06.12.2022	zmiana decyzji nr 5481/18 z dnia 21.09.2018r. w realizacji	w trakcie realizacji
35	3883/19	12.07.2019	Budowa budynku Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową, podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym) i rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego Rogalin, ul. Szkolna / Poznańska	12.07.2022	w realizacji	w trakcie realizacji
36	5499/18	24.09.2018	Budowa budynku krytego basenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej w Mosinie, ul. Leszczyńska / Strzelecka	24.09.2021	etap 1-2021	Dokonano tyczenia budynku brak środków w budżecie na rok 2022
37	4531/17	18.08.2017	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły w Mosinie, ul. Topolowa / Sowiniecka	18.08.2020	etap 1-2020	brak środków w budżecie na rok 2022
38	853/17	20.02.2017	Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Topolowa	20.02.2020	etap 1-2020	w budżecie na rok 2022
39	2043/20	23.04.2020	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Roga linku wraz z wewnętrzną instalacją gazu elementami infrastruktury i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórkę części budynku szkoły i rozbiórkę budynku gospodarczego	24.04.2023	w realizacji	w trakcie realizacji
40	1631/21	i 25.03.2021	Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na środowiskowy dom społeczny z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki, dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych i wewnętrzną instalacją gazu Mosina, ul. Wiosny Ludów / ul. Dembowskiego	25.03.2024	zmiana decyzji nr 5481/18 z dnia 21.09.2018r. Zmienionej decyzją 7068/19 z 06.12.2019 w realizacji	w trakcie realizacji
41	2647/21	20.05.2021	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krosinku (etap II) wraz z budową ciągów pieszo-jezdnich, miejsc postojowych, placów i chodników, osłon śmietnikowych, zewn.kan. deszczowej i sanitarnej wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego	20.05.2024		w budżecie na rok 2022
42	3556/20	14.07.2020	Rozbudowa budynku przedszkola z pomieszczeniami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego budynku przedszkola (etapowanie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym) oraz rozbiórką budynku wiaty śmietnikowej w Mosinie ul. Topolowa	15.07.2023		brak środków w budżecie na rok 2022
43	4075/21	16.07.2021	Zmiana decyzji nr 3883/19 z dnia 12.07.2019r. W części dotyczącej zatwierdzenia aneksu w zakresie kotłowni oraz wewnętrznej Instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Rogalinie	16.07.2024	zmiana decyzji nr 3883/19 z dnia 12.07.2019 w realizacji	w trakcie realizacji

OŚWIETLENIE						
44	3650/13	12.08.2013	Mosina, rejon osiedla tzw. Sportowców Mosina ul. Wagnera, Stamma, Komara, Górskiego, Konopnickiej, Lasaka, Marusarza, ślusarskiego, Kusocińskiego	12.08.2016	etap III- 2020r.	do wykonania pozostało 14 słupów brak środków w budżecie na rok 2022
45	697/15	19.02.2015	Mosina, ul. Nizinna - plac zabaw	19.02.2018	etap I- 2017 etap II- 2020	do zakończenia 4 słupy (maszty) + 1 słup brak środków w budżecie na rok 2022
46	721/15	20.02.2015	Krosno, ul. Tylna, Wiosenna	20.02.2018	etap I- 2016 etap II- 2019 etap III- 2020 w realizacji 2021-22	do zakończenia pozostanie 7 słupów brak środków w budżecie na rok 2022
47	5481/16	19.10.2016	Mosina, ul. Krasickiego - boisko sportowe wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	20.10.2019	etap 1-2019	do zakończenia 4 maszty brak środków w budżecie na rok 2022
48	5841/16	4.11.2016	Mosina, ul. Obsta, Cedrowa, Różańskiego, Matejki	05.11.2019	częściowe wykonanie w 2018r.	do zakończenia pozostały 2 słupy brak środków w budżecie na rok 2022
49	6050/16	15.11.2016	Mieczewo, ul. Szeroka - oświetlenie drogowe zewnętrzne oraz boiska sportowego	16.11.2019	etap 1-2019	do zakończenia pozostały 6 masztów boisko sportowe brak środków w budżecie na rok 2022
50	6990/16	27.12.2016	Mosina, ul. M. Konopnickiej - oświetlenie i nagłośnienie boiska sportowego	28.12.2019	częściowe wykonanie w 2017 i 2018r,	do zakończenia pozostały 6 masztów + nagłośnienie boiska sportowego brak środków w budżecie na rok 2022
51	6251/17	7.11.2017	Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem	06.11.2020	częściowe wykonanie w 2019r.	do zakończenia 2 słupy w budżecie na rok 2022
52	6252/17	7.11.2017	Sasinowo, ul. Leśna	06.11.2020	częściowe wykonanie w 2020r.	do zakończenia 4 słupy brak środków w budżecie na rok 2022
53	6456/18	6.11.2018	Pecna, ul. Różana - przedłużenie do przejazdu kolejowego	05.11.2021	do 06.11.2021	zrealizowane
54	6467/18	6.11.2018	Kroslnko, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim	05.11.2021	do 06.11.2021	zrealizowane
55	6465/18	6.11.2018	Mieczewo, ul. Promienista, Słoneczna, Tęczowa	05.11.2021	do 06.11.2021	do zakończenia 1 słup brak środków w budżecie na rok 2022
56	6712/18	16.11.2018	Sowinki, ul. Nad Lasem	15.11.2021	częściowe wykonanie w 2020r.	w budżecie na rok 2022
57	6710/18	16.11.2018	Sowinki, ul. Miętowa	15.11.2021	częściowe wykonanie	w budżecie na rok 2022
58	6697/18	16.11.2018	Mosina, ul. Strzelecka - teren mikroparku	15.11.2021	w realizacji	w trakcie realizacji
59	6704/18	16.11.2018	Borkowice, ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	15.11.2021	etap II-2020	w budżecie na rok 2022
60	2784/19	28.05.2019	Mosina ul. Czajkowskiego - plac zabaw	27.05.2022	etap I-2019 etap II-2021	w budżecie na rok 2022
61	6181/19	24.10.2019	Mosina, ul. Makuszyńskiego, Zapolskiej, Kuncewiczowej, Kownackiej, Szklarskiego	23.10.2022	etap I-2020	do zakończenia 8 słupów brak środków w budżecie na rok 2022
62	6180/19	24.10.2019	Daszewice, ul. Dolna, Jesienna	23.10.2022		w trakcie realizacji
63	6175/19	24.10.2019	Mosina, ul. Śliwkowa	23.10.2022		zrealizowane
64	6201/19	25.10.2019	Mosina, ul. Strzelecka	24.10.2022		w trakcie realizacji
65	6200/19	25.10.2019	Borkowice, ul. Bajkowa	24.10.2022		w trakcie realizacji
66	6355/19	31.10.2019	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz sfuoów oświetlenia drogowego w m, Krosinko. ul. Piaskowa, Malinowa	31.10.2022		w budżecie na rok 2022
67	6356/19	04.11.2019	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z szafką oświetleniową w m. Mosina, ul. Krańcowa	04.11.2022		w budżecie na rok 2022
68	5721/20	26.10.2020	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w Rogalinku, ul. Fiedlera	27.10.2023		w trakcie realizacji
69	5719/20	26.10.2020	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w Radzewicach, ul. Kalinowa	27.10.2023		do zakończenia 2 słupy brak środków w budżecie na rok 2022
70	6442/20	03.12.2020	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO ora2 słupów oświetlenia drogowego w Mieczewie, ul. Wierzbowa, Lipowa	04.12.2023		w budżecie na rok 2022
71	5550/21	17.09.2021	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Bolesławiec ul. Polna	17.09.2024		brak środków w budżecie na rok 2022
72	5545/21	17.09.2021	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Nowe ul. Wspólna	17.09.2024		w budżecie na rok 2022
73	5544/21	17.09.2021	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Drużyna ul. Krótka, Spokojna	17.09.2024		brak środków w budżecie na rok 2022

74	5944/21	04.10.2021	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Borkowice ul. Mosińska	04.10.2024		w budżecie na rok 2022
76	6656/21	05.11.2021	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Zofii Stryjeńskiej, Jacka Malczewskiego	05.11.2024		w budżecie na rok 2022
77	6648/21	05.11.2021	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Rogafin dz. 207	05.11.2024		brak środków w budżecie na rok 2022
78	6668/21	08.11.2021	Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Borkowice dz. 52	08.11.2024		w budżecie na rok 2022
79	6666/21	08.11.2021	Budowa linii kablowej n/p 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową w Nowinkach, ul. Polna dz. 190	08.11.2024		brak środków w budżecie na rok 2022
80	6667/21	08.11.2021	Budowa linii kablowej n/p 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową w Mosinie, ul. Gajowa dz. 537/2, 831, 3193/3, 3193/4	08.11.2024		w budżecie na rok 2022
SIECI WODOCIĄGOWE, SANITARNE						
81	6189/19	25.10.2019	Budowa sieci wodociągowej w Czapurach, ul. Dębowa, Kasztanowa, Lipowa	25.10.2022	wykonany odcinek gminny+przepisanie PnB	Wykonano część gminną przepisane pozwolenia na pozostałą część zadania
82	5978/19	15.10.2019	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mosinie (Brandysa)	15.10.2022		brak środków w budżecie na rok 2022
83		25.01.2019	Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Sowińcu	25.01.2022	zgłoszenie	w trakcie realizacji
84	7122/18	06.12.2018	Budowa sieci wodociągowej w Sowińcu	06.12.2021	zmiana PnB 04.12.2020 decyzją 6465/20	w trakcie realizacji
85		18.10.2018	Remont sieci wodociągowej w Sowińcu	18.10.2021	zgłoszenie	brak środków w budżecie na rok 2022
86	1845/13	06.05.2013	Sieć wodociągowa dla wsi Borkowice - zad. 1	06.05.2016	przekazane do Aquanet	przekazane do Aquanet
87	223/12	13.01.2012	Sieć wodociągowa z rur Dn150mm w Mosinie, rejon ul. Śremskiej	13.01.2015	etap I - 2020	brak środków w budżecie na rok 2022
88	3336/09	24.06.2009	Sieć wodociągowa w Mosinie (przedłużenie ul. Brandysa - przy ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej)	24.06.2012	etap I - 2020	brak środków w budżecie na rok 2022
89	234/19	16.01.2019	Budowa sieci wodociągowej w Pecnej, ul. Sosnowa	16.01.2022	przekazane do Aquanet	przekazane do Aquanet
90	4917/18	24.08.2018	Budowa sieci wodociągowej od projektowanej magistrali do włączenia SUW Rogafin (zad. IIC)	24.08.2021	przekazane do Aquanet	przekazane do Aquanet
91	3736/19	05.07.2019	budowa magistrali wodociągowej z magistrali wschodniej od Rogalina-Podlesie w kierunku SUW Rogalin	05.07.2022		przekazane do Aquanet
92	6465/20	04.12.2020	Zmiana decyzji nr 7122/18 z 06.12.2018 Budowa sieci wodociągowej zgodnie z projektem zamiennym w Sowińcu	05.12.2023		w trakcie realizacji
INNE						
93	3024/20	19.06.2020	Budowa pali do połączenia pomostu pływającego z trapez w Dymaczewje Nowym	20.06.2023	w realizacji	zrealizowane