



Mosina, dnia 17.10.2022 r.

MK.0012.11.2022.KF

Rada Miejska w Mosinie
wpł. dnia ...18.10.2022...
Nr sprawy

Pan
Jan Marciniak
Przewodniczący Komisji Inwestycji i
Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w
Mosinie
w miejscu

W związku z planowanym posiedzeniem Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dnia 18.10.2022r. oraz planowanym porządkiem obrad Burmistrz Gminy Mosina przekazuje sprawozdanie z realizacji zadań Załącznika nr 7 dotyczącego tematu „Realizacja uchwały budżetowej na rok 2022 załącznik nr 7 wydatki majątkowe (wszystkie pozycje, nie tylko niewygasające) od 1 sierpnia do 30 września 2022r.” realizowane przez Referat Mienia Komunalnego.

Z up. Burmistrza
Adam Eichorst
Zastępca Burmistrza

- Otrzymują:
1. Adresat – 1 egz.
 2. MK – a/a – w miejscu – 1 egz.

Sprawę prowadzi:
Referat Mienia Komunalnego
tel. 61 8109 529

l.p.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan	opis wykonania
	nazwa zadania inwestycyjnego	dział 600 rozdział 60013 par.			
6050	dział 600 rozdział 60013 par.				Stan na dzień 30.09.2022 r.
1	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko - ul. Wiejska	220 000,00	100 000,00	<p>Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW431 - Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinko, ul. Wiejska</p> <p>Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym, wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla planowanej inwestycji tj. wykonanie nowych przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w następujących lokalizacjach: Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki).</p> <p>Termin podpisanej umowy: do dnia 31 grudnia 2023 r. Termin podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji technicznej: do 30 września 2022 r. Kwota: 14 700zł Planowane w 2022 r.: rozpoczęcie prac budowlanych</p>	Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej została zrealizowana w terminie. Całość dokumentacji została przekazana dnia 17 października 2022 r. do referatu Inwestycji, celem wykonania przedmiotowej inwestycji.
6050	dział 600 rozdział 60014 par.				
2	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątkach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	120 000,00	<p>1. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Dymaczewo Stare, ul. Łąkowa Termin podpisanej umowy: do dnia 30 września 2022 r. (wystąpiono o wydłużenie terminu) Termin podpisanej umowy opracowanie dokumentacji technicznej: do dnia 30 września 2022 r. kwota 14 700zł Planowane w 2022 r.: rozpoczęcie prac budowlanych</p> <p>2. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątki, ul. Śremska (na wysokości posesji nr 18) Termin podpisanej umowy: do dnia 31 grudnia 2022 r. (wystąpiono o wydłużenie terminu) Termin podpisanej umowy opracowanie dokumentacji technicznej: do dnia 15 grudnia 2022 r. kwota 15 990zł</p> <p>3. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątki, dz. o nr ew. 162, obręb ew. Rogalin Termin podpisanej umowy: do dnia 31 grudnia 2023 r. Termin podpisanej umowy opracowanie dokumentacji technicznej: do dnia 15 grudnia 2022 r. kwota 24 600zł</p> <p>4. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Borkowice, dz. o nr ew. 37/2, obręb ew. Borkowice Termin podpisanej umowy: do dnia 30 września 2022 r. (wystąpiono o wydłużenie terminu) Termin podpisanej umowy opracowanie dokumentacji technicznej: do dnia 30 września 2022 r. kwota 14 760zł Planowane w 2022 r.: rozpoczęcie prac budowlanych</p>	<p>1. Z uwagi na przedłużenie trwania procedury związanej z uzyskaniem uzgodnienia projektu technicznego i projektu stałej organizacji ruchu oraz opinii do projektu tymczasowej organizacji ruchu - został podpisany aneks do umowy do dnia 15 listopada 2022 r.</p> <p>2. bez zmian</p> <p>3. bez zmian</p> <p>4. Z uwagi na przedłużenie trwania procedury związanej z uzyskaniem opinii do projektu stałej organizacji ruchu oraz zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu - został podpisany aneks do umowy do dnia 15 listopada 2022 r.</p>
3	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica	30 000,00	30 000,00	<p>Porozumienie podpisane: do dnia 31 grudnia 2023 r. Zostało wysłane pismo do ZDP celem ujęcia przedmiotowej inwestycji w planach budowlano-remontowych ul. Głównej w m. Krosno - realizowanych przez ZDP.</p>	bez zmian
6050	dział 600 rozdział 60016 par.				

dział 600 rozdział 60017 par. 6050				<p>Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym. W styczniu 2022r odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Mosina, Sołtyśa Wsi z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w sprawie propozycji zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Wincentego Witosa w Dymaczewie Nowym oraz budowy obustronnych przystanków komunikacyjnych. Gmina Mosina zwróciła się pisemnie do ZDP o ujęcie w planach inwestycyjnych przebudowy przedmiotowej drogi w zakresie budowy chodnika i rozważenie możliwości zlokalizowania w pasie drogi powiatowej przystanków komunikacyjnych w obu kierunkach co poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi. Gmina nie otrzymała odpowiedzi w powyższej sprawie w związku z tym ponowi swoją prośbę.</p>	<p>Gmina nie otrzymała odpowiedzi w powyższej sprawie. Natomiast środki zabezpieczone w budżecie gminy nie są wystarczające na realizację zadania</p>
			<p>Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie. Odbyło się spotkanie pracownika Referatu Mienia Komunalnego z Sołtysem Wsi celem omówienia realizacji zadania. W najbliższym terminie (sierpień) zostanie zlecone zaprojektowanie wraz z uzgodnieniami zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie sklepu spożywczego w Mieczewie ul. Szeroka</p>	<p>Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 333232P, ul. Szerokiej w Mieczewie w zakresie budowy chodników przy sklepie spożywczym po stronie wschodniej i zachodniej jezdnii. Termin wykonania dokumentacji 30.11.2022 kwota 9 840zł</p>	
4	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	5 000,00	5 000,00	<p>Budowa studzienki chłonnej - ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie. Zmieniono nazwę zadania na "Wykonanie studni Ø1000 z osadnikiem i wpustem ulicznym C250 kn w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie" - realizacja zadania na etapie przygotowania dokumentacji. W najbliższym czasie zostanie przygotowane postępowanie na realizację zadania.</p>	<p>Przesłano zapytania ofertowe do wykonawców.</p>
			<p>Utwardzenie wjazdów z ulic przyłączonych do ul. Głównej w Pecnej - w trakcie analizy, wskazania zjazdu oraz przygotowania dokumentacji</p>	<p>Zadanie realizowane przez Referat Inwestycji</p>	
		50 000,00	50 000,00	<p>Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu technicznego remontu przejścia podziemnego w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie. Zmiana zadania na Wykonanie projektu modernizacji podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie</p>	<p>Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu technicznego remontu podziemnego przejścia dla pieszych przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Termin realizacji dokumentacji technicznej do 31.10.2022r. Natomiast uzyskanie niezbędnych uzgodnień z PKP S. A., PKP Linie Kolejowe oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu w terminie do 31.12.2022. Kwota 32 595zł</p>
		10 000,00	10 000,00	<p>Budowa przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach.</p>	<p>We wrześniu 2022r zostały przesunięte środki w wysokości 22 834,85zł na powyższy paragraf i w ramach zadania został wykonany peron autobusowy w Bolesławcu. Kwota realizacji 32 834,85zł.</p>
5	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	55 350,00	<p>Przeprowadzono postępowanie w którym wyłoniono wykonawcę na realizację zadania Projekt przebudowa drogi dojazdowej od ul. Pozegowskiej w Mosinie do parkingu przy Wlezy Widokowej. Realizacja umowy do 31.12.2022 kwota 54 360zł</p>	<p>bez zmian</p>