



Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia 10.01.2019 r.
Nr sprawy

Mosina, dn.09.01.2019r.

**Pani
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie
Małgorzata Kaptur
W miejscu**

Małgorzata Paul Przewodnicząca,

Dotyczy: odpowiedzi na zadane zapytania na Komisji ds. Inwestycji w dniu 07.01.2019r.

Informacja dotycząca projektu pt. „**Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I**” nr RPWP.03.03.03-30-0015/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”. Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO na lata 2014-2020. Umowa została zawarta w dniu 29.12.2017r, całkowita wartość projektu : 8 173 371,66 z czego dofinansowania jest 6 947 365,90, wkład własny to 1 226 005,76 złotych.

Termin realizacji umowy o dofinansowanie na wniosek Gminy Mosina został wydłużony do dnia **30.06.2020** roku.

Projekt obejmuje łącznie 6 zadań:

1. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Mosinie - całkowita wartość zadania z wniosku o dofinansowanie - 2 316 877,33 w tym dofinansowanie - 1 969 345,73zł. Kwota po przetargu - **2 516 580,00** - wykonawca **BRUKPOL Sp. z o.o.**
2. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska - całkowita wartość zadania z wniosku o dofinansowanie - 604 301,73 zł, w tym dofinansowanie - 513 656,47 zł. Kwota po przetargu - **1 190 000,00** - wykonawca **Maciej Kubacha MARDROG, Partner: PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek**
3. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec - całkowita wartość zadania z wniosku o dofinansowanie - 662 700,60 zł, w tym dofinansowanie - 563 295,51 zł. Kwota po przetargu - **1 132 461,00** - wykonawca **BRUKPOL Sp. z o.o.**
4. Realizacja działań informacyjno - promocyjnych - całkowita wartość zadania z wniosku o dofinansowanie - 108 510,00 zł w tym dofinansowanie - 92 233,49

zł - ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina poz. 1.1.1.4, realizacja nastąpi na przełomie 2019 i 2020 r.

5. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - droga dojazdowa do ZWP przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska - całkowita wartość zadania z wniosku o dofinansowanie - 1 713 749,07 zł, w tym dofinansowanie - 1 456 686,71 zł. **Zadanie realizowane przez Powiat Poznański, aktualnie na etapie kolejnej procedury przetargowej** (poprzednie nie przyniosły rozstrzygnięcia).
6. Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu - Pecna w miejscowości Pecna - droga dojazdowa do ZWP przy przystanku kolejowym Łłowiec całkowita wartość zadania z wniosku o dofinansowanie - 2 767 232,93 zł, w tym dofinansowanie - 2 352 147,99 zł. **Zadanie realizowane przez Powiat Poznański. Kwota po przetargu - 5 135 250,00 - wykonawca INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o., Sp. k.**

Informacja dotycząca projektu 2.5 - **„Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej”** całkowita wartość kosztów realizacji projektu z wniosku o dofinansowanie - 1 516 485,60 zł, dofinansowanie 1 247 726,43 zł, wkład własny - 268 759,17 zł - kwota przed rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy.


Wartość po przetargu w ramach zadania „zaprojektuj i wybuduj” - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie - 1 463 120,00 zł wraz z ujętą pielęgnacją zieleni do dnia 31.12.2021r. Pielęgnacja na lata 2020 i 2021 jest kosztem pozaprojektowym, tj. nie wpisanym w koszty projektu dofinansowanego (ponieważ projekt kończy się 30.06.2019, a pielęgnacja przewidziana jest do 31.12.2021 - są to zatem koszty ponoszone po zakończeniu projektu), w związku z powyższym zabezpieczono środki w ramach realizacji tego zadania w WPF w poz. 1.3.1.9. Zatem łączny koszt poniesionych wydatków projektowych po odjęciu kosztów pielęgnacji opiewa na kwotę 1 440 120,00 złotych.

Koszty dotyczące zadania związanego z wydatkami bieżącymi w ramach umowy o dofinansowanie w tym działania związane z promocją projektu - 236 220,00 zł - kwota zwiększona w związku z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym na kampanię info-promo.

Odpowiedź na pytanie Pana Radnego Waldemara Wiązka na Komisji w dniu 07.01.2019r dot. pielęgnacji oraz umowy z wykonawcą:

Umowa z wykonawcą - Konsorcjum firm w składzie: *Krzysztof Szczepaniak przedsiębiorca działający pod firmą NBProjekt z siedzibą w 62-050 Mosina przy ul. Komara 2, Piotr Strzelczyk przedsiębiorca działający pod firmą FLORAPROJEKT z siedzibą w 62-040 Puszczykowo przy ul. Norwida 5 reprezentowanym przez: Krzysztofa Szczepaniaka na podstawie pełnomocnictwa*, została zawarta w dniu 02.08.2018 roku a zakończenie realizacji zadania polegające na pielęgnacji zieleni zgodnie z umową nastąpi w terminie 31.12.2021 roku. Pielęgnacja jest ujęta w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022 w poz.1.3.1.9 -
pod nazwą zadania - utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska.


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suchocka tel. 61-1018-235, e-mail:katarzyna.suchocka@mosina.pl

