

STAN REALIZACJI - Wydatki majątkowe na rok 2020

1	dział rōdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan	opis zadania	Stan realizacji na dzień 14.09.2020r.	Wydatki umowy / zlecenia	Zostało
	nazwa zadania inwestycyjnego								
1	2	3	4	5	4	5			
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 681 109,87	403 617,87	0,00	403 617,87				
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Zmiana na sesji 25.06.2020	5 657 492,00	290 000,00		290 000,00	Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.	Trwa realizacja: Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa (inwestortwo zastępcze) - przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę w imieniu Spółki Aquanet oraz wybrano nadzór inwestorski; termin do 02.12.2020r. wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa - przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę oraz wybrano nadzór inwestorski; termin do 05.12.2020r.	275 874,09	14 125,91
2.	Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie. Zmiana na sesji 25.06.2020	13 023 617,87	113 617,87		113 617,87	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.			113 617,87
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 673 371,66	9 673 371,66	0,00	9 673 371,66				
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego ROZWIĄZANIE Zmiana na sesji 25.06.2020	9 673 371,66	9 673 371,66		9 673 371,66	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.947.365,90 zł, par. 6059 2.298.503,54 zł.	umowa BZP.1392.2018.MR / 272.34.2018 - do 08.11.2019 (Brukpol Sp. z o.o.) – węzeł przesiadkowy Pecna; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020 BZP.1390.2018.MR / 272.32.2018 do 08.11.2019 (Brukpol Sp. z o.o.) – węzeł przesiadkowy Mosina; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020 BZP.1391.2018.MR / 272.33.2018 do 08.11.2019 (konsorcjum Maciej Kubacha Mardrog i Ryszard Mielcarek Bud-Bruk) – węzeł przesiadkowy Drużyna; aneks terminowy - do 30.04.2020; aneks terminowy do 30.09.2020 Uzyskano przedłużenie terminu rozliczenia dofinansowania. Trwają prace projektowe wstrzymane sytuacją epidemiczną w Polsce. Uzyskano PnB (06.08.2020r.) dla węzła w Drużynie	4 839 041,00	4 834 330,66
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
4.	Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim) Dopisanie zadania na sesji 13.08.2020r.	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW431 w 4 lokalizacjach (Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinko, ul. Wiejska)	realizowane przez Referat Mienia Komunalnego		20 000,00
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 580 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00				