

24.	Budowa pomostu pływającego Dopisanie zadania na sesji 25.06.2020	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trampą zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Starym	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 25.06.2020r. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r. Zadanie dotyczy budowy pomostu pływającego wraz z trampą zejściowym nad Jez. Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Starym. Zapis przedsięwzięcia w planie finansowym Gminy Mosina jest warunkiem koniecznym o złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z programu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski (wniosek OSiR - pismo o sygn. OSiR.071.7.2020 z dnia 05.06.2020r.)		160 000,00
25.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego Dopisanie zadania na sesji 25.06.2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie realizowane na terenie kąpieliska "Glinianki"	07.07.2020. pismo do jedn.dofinansowującej o zgodę na przejście kablem pod i wzdłuż ścieżki - trwałość projektu (Glinianki); 27.08.-zgodą Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na wykonanie przył.energ. W trakcie przygotowania zlecenie dla projektanta	1 600,00	28 400,00
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>6 700 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>				
26.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd NIEWYGAŚY 2019	3 800 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	trwa realizacja zadania umowa do 04.2021; zlecono ekspertyzę ppoż oraz rozliczono roboty dodatkowe	1 500 000,00	0,00
27.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) Zmiana na sesji 25.06.2020	2 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu u. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	Przeprowadzono konsultacje wraz ze spotkaniem z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego. Zlecono opracowanie koncepcji z uwzgl. zmian do 31.07. - zrealizowane Zlecono opracowanie dok. proj. wraz z zamiennym PnB-20.12/31.03.2021	29 845,00	70 155,00
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>18 474 000,00</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>				
28.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00		750 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	realizowane przez Referat Geodezji i Nieruchomości		
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 455 095,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>				
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00		230 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	realizowane przez Informatyka		
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>				
30.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	Zadanie zrealizowane i rozliczone	11 999,00	1,00
31.	Modernizacja monitoringu miejskiego Zmiana na sesji 25.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	Zadanie wykreślone z budżetu Gminy		
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>				
32.	Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie Zmiana na sesji 29.04.2020r.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	Zadanie realizowane przez inną jednostkę		25 000,00
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>23 450 000,00</b>	<b>5 312 266,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 312 266,01</b>				
33.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. NIEWYGAŚY 2019	2 200 000,00	652 266,01		652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapury.	Wykonano, zakończono i rozliczono termomodernizację SP Czapury. Przeprowadzone postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę na termomodernizację Przedszkola w Rogalinku (kotłownia gazowa) wraz z robotami remontowo-budowlanymi w Świetlicy w Rogalinku, umowa do 30.09.2020r. Trwa realizacja zadania. Dokonano aktualizacji warunków technicznych dla instalacji gazowej w SP nr 2 w Mosinie.	560 375,24	91 890,77
34.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinku wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00		500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	Uzyskano PnB 23.04.2020r.		500 000,00
35.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wszczęto postępowanie o udzielenie zp. Trwa opracowywanie siwz z zał.	4 920,00	3 995 080,00